

Priority MČ Prštné 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

1 327 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

2 236 000 Kč

Celkem:

3 563 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017	Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda)	OD	cca 166 000 PD, IČ 10 200 000 realizace	0	0,00	VZ, realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. 2018 - 2019: provádí se PD - krytí ponechat, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč r. 2018 - 2019: provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč, bez čerp. na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 6/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: dokončení PD 4/2020, OD 5/2020: termín prodloužen do 30. 6. 2020, podána žádost o SP, 9/2020: termín prodloužen do 30.10.2020; 11/2020: stavební řízení zahájeno 8.10.2020, termín prodloužen do 31. 1. 2021 r. 2021: PD, vydáno SP, čeká se na finanční krytí, navýšení ceny realizace akce z 3 800 000 Kč na 10 200 000 Kč, čerpání 148 830 Kč r. 2022: VZ, realizace, dofinancování ze strany SMZ 10 500 000 Kč, 5/2022 podepsána smlouva se zhotovitelem, realizace do 12/2022
3/ 2017	Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku)	OD	30 000 PD, IČ	15 000	0,00	PD, realizace	r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp. r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO r. 2020: projektant prověřil, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majitel nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč r. 2021: z důvodu majetkových překážek znovu upraven rozsah, aby bylo možné PD dokončit na pozemcích MMZ, probíhá zpracování PD, realizace 2022 r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, dokončení PD, 5/2022 čeká se na vyjádření Povodí Moravy, v případě souhlasu bude vydáno územní rozhodnutí
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	37 000 studie 98 000 PD	98 000	0,00	PD, realizace	KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace r. 2018: bez akce r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp. r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dřešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkoprávních vztahů r. 2022: dokončení PD, 5/2022 nutný souhlas všech účastníků, následně pokračování v projektování
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	cca 7 000 realizace	7 000	0,00	ÚR, realizace	KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky) r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč r. 2022: Parčík Chmelnická II. etapa cca 7 000 Kč, 10/2022 II. etapa akce - následná péče probíhá do 30.11.2022

4/ 2018	Údržba zelených ploch	OMZ	3 000	3 000	0,00	realizace	r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408 r. 2019: úhrada 1. roku povýsadbové péče (zálivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč r. 2020: 2. rok povýsadbové péče vánočního stromu 4 961 Kč, čerpání 999 Kč r. 2021: 3. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 3 581,60 Kč r. 2022: 4. rok povýsadbové péče o vánoční strom cca 3 000 Kč, 10/2022 povýsadbová péče probíhá do 30.11.2022
1/ 2020	Realizace koncové zastávky MHD Prštne - přístřešek zastávky	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2020: zrealizováno za 1 087 040,52 Kč r. 2021: nový požadavek KMČ - doplnění přístřešku zastávky, zpracování odborné pomoci k osazení přístřešku zastávky - není možná realizace kvůli prostorové kolizi s vodovodem, čerpáno 23 232 Kč r. 2022: nutné vyjádření KMČ o dalším postupu, 5/2022 z kapacitních důvodů OD nebude v r. 2022 realizováno, 9/2022 z technických důvodů nelze realizovat, 11/2022 nutné projednání KMČ o vyřazení akce
2/ 2021	Chodník v ul. Hrabůvky, Prštne - Zlín	OD	284 000 PD 3 300 000 realizace	506 000	220 340,00	PD	r. 2021: 11/2021 zadána DUSP + RD vč. SP, T: 9/2022 r. 2022: dokončení PD do 9/2022, realizace, odhad fin. náročnosti 3 300 000 Kč, realizace v r. 2023, 11/2022 nutné dořešení majetkoprávní vztahů v rámci Českého svazu chovatelů holubů
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 132 000	132 000	64 611,00	realizace	
2.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	1 677,75	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 787 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	776 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	286 628,75	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	3 563 000	3 563 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace