

# Z Á P I S č. 2/2023

z jednání Komise místní části Prštné

konaného dne 16. 3. 2023

**Přítomni členové komise:** Ing. Zdeněk Vachala, Pavel Samohýl, Jiří Slíva, Zdeněk Rožnovják, Miloslav Urbanec, Ing. arch. Roman Němec, Ing. Jan Brimus, Alois Štětkař, Hana Ondruchová

**Hosté:** Vojtěch Volf (jmen. člen ZMZ), Ing. Miriam Chmelová Holbová (jmen. členka ZMZ), Černý Jaroslav (OD), Somberg Jan (OD), Jana Bazelová (členka RMZ), Tereza Jirušková (OKP)

**Omluveni:** Eva Pavlíková, Ing. Lubomír Žák

**Kancelář místní části/tajemnice KMČ:** Romana Janotová

---

## Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Záměry
4. Diskuze, priority na r. 2023
5. Závěr jednání

## 1. Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17:00 hod., KMČ byla usnášeníschopná.

## 2. Kontrola úkolů

3/2016/8	<p><b>Rekonstrukce ul. Náves za pohostinstvím „Beseda“.</b> Tuto rekonstrukci KMČ Prštné navrhuje do investičních akcí již několik let. Žádáme RMZ o zařazení akce do plánu investičních akcí SMZ. V této části je ve velmi špatném stavu kanalizace.</p> <p>Historie úkolu – viz zápisy do konce r. 2017</p> <p>Historie zápisu – viz zápisy r. 2018</p> <p><b>Inf. 3.6.2020:</b> Úkol trvá. Zařazen jako PRIORITNÍ.</p> <p><b>Inf. KMČ 30.9.2020:</b> ÚKOL TRVÁ. KMČ nemá informace o postoupení úkolu a data realizace.</p> <p><b>Inf. OD 5.10.2020:</b> realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p><b>Inf:</b> Členové KMČ většinou odsouhlasili „per rollam“ změnu v PD u úkolu Rekonstrukce ul. Náves (za pohostinstvím Beseda) vyhovění námitek účastníků řízení, a nebudování nájezdového prahu u domu č. p. 48. Realizace akce je předběžně plánována na rok 2023 – 2024.</p> <p><b>15.9.2021 Inf. OD:</b> Výběrové řízení není možné provést, z důvodu dosud nekrytých finančních prostředků, pokud nejsou vyčleněné nelze postupovat výběrové řízení. Úkol trvá akce je předběžně plánována na rok 2023.</p>
----------	---

	<p><b>Inf. KaMČ:</b> Členové KMČ byli seznámeni s novým rozpočtem (e-mailem 26.10.2021) ve výši 10 252 844 Kč včetně DPH</p> <p><b>Inf. OD 16.3.2022:</b> Dokrytí financování bylo schváleno. Aktuálně je připravována veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby. Stromy byly dne 16.3.2022 dokáceny.</p> <p><b>Inf.16.6.2022:</b> úkol trvá do samotné realizace (přislíbeno 2022)</p> <p><b>Inf. 22.9.2022:</b> probíhá realizace</p> <p><b>Inf. 6.1.2023:</b> Práce byly dokončeny, úkol splněn.</p> <p><b>Inf. 16.3.2023 KMČ</b> Žádáme o reklamaci chodníku, kostky chodníku jsou špatně zažehlené.</p>
5/2018/3	<p><b>Úprava prostranství na ulici Chmelnická, prioritá č. 4/2018, kryto 220 tis. Kč z fin. pr. MČ.</b></p> <p>Historie viz zápis 5/2019 Historie viz zápis5/2021 Historie viz zápis 4/2022 – Úkol ve znění úpravy prostranství byl dokončen, pokračuje ve znění doplnění o fitness prvky v rámci dotačního programu.</p> <p><b>Inf. 16.6.2022:</b> žádost o dotaci Oranžové hřiště 2022 na akci „Parčík Chmelnická - dětské prvky a mobiliár“ <b>NEBYLA</b> schválena. S pomocí OMZ, budeme zkoušet jiné dotační programy.</p> <p><b>KMČ: 6.1.2023:</b> úkol trvá, s pomocí OMZ budeme žádat o dotace.</p> <p><b>Inf.16.3.2023</b> Čekáme na výsadbu stromu viz priority MČ.</p>
5/2018/4	<p><b>Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018.</b></p> <p><b>Viz zápis 1/2020</b></p> <p><b>Inf. 20.2.2020:</b> KMČ byla předložena PD a studie s variantami. Nabízené varianty neřeší původní záměr o rozšíření komunikace v místech směr z ulice Pod Strání na ulici Nad Humny. Člen komise přislíbil oslovení projektanta a vysvětlení situace.</p> <p><b>Inf. 3.6.2020:</b> Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů <b>všemi přítomnými PRO</b>, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAKem v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.</p> <p>Dále v diskuzi ohledně problematické křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny, žádá KMČ DI PČR o informaci, jak bude křižovatka, po dokončení výstavby RD (ÚS Prštné lokalita B118) fungovat, kdy už nyní je velmi problematická) KMČ vznesla námitku proti ÚP (zasláno na Odbor majetkové správy) také viz do zápisu 1/2020.</p> <p><b>Inf. KMČ 30.9.2020</b> Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu, k připomínkování, která by se mohla následně dále zpracovávat . <b>ÚKOL TRVÁ.</b></p> <p><b>Inf. 5.10.2020 OD:</b> Přesun finančního prostředku v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto okolností předpokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021.</p> <p><b>Inf: 9.6.2021</b> Na schůzi KMČ 9.6.2021 člen KMČ po předchozím jednání s projektantem předložil PD, které bylo všemi přítomnými členy KMČ schváleno. Úkol může pokračovat, tak jak je dohodnuto. Inf. 6.9.2021 probíhá domluva mezi OD a projektantem,</p> <p><b>Inf. OD:</b> Projektantovi bylo upřesněno jak dokumentaci dokončit, ale vzhledem k časové prodlevě s vyjádřením a množstvím práce, které nyní dokončuje, požádal o posun termínu do konce roku.</p> <p><b>Inf. OD 14.3.2022:</b> Proběhne projednání PD s občany dotčeným stavbou dne 23. 3. 2022.</p>

	<p><b>Inf.16.6.2022</b> ÚKOL TRVÁ (inf. od projektanta – zadáno o stavební povolení)</p> <p><b>Inf.OD 21.9.2022:</b> Situace nezměněna. Projektant stále čeká na souhlas občana MČ, který nedal povolení (jeho 7 m2). Domluveno se členem KMČ, který komunikuje s projektantem.</p> <p><b>Inf. KMČ 6.1.2023:</b> proběhla domluva s občanem a projektantem, může se pokračovat v postoupení. Úkol trvá.</p>
<p><b>3/2018/1</b></p>	<p><b>Zápis č. 3/2018 z 22. 5. 2018: Osvětlení ul. Pod Strání, prioritá č. 3/2017:</b>  Historie úkolu – viz zápis 4/2019  Historie úkolu – viz zápis 5/2019</p> <p>Historie úkolu viz zápis 2/2021</p> <p>Inf. 23.6.2021 Členové KMČ většinou schválili (Per rollam), od komplikovaných lamp ustoupit a realizovat lampu u lávky. Dále žádají o umístění jedné lampy na ulici Pod Strání (výjezd na Louky), u nově vybudovaného zvýšeného prahu, kde by lampa měla zajišťovat osvětlení komunikace a prahu.</p> <p><b>Inf. 6.9.2021</b> Projektant p. Hrbáček: navrhnout jeden osvětlovací bod u nové lávky přes Dřevnici na pozemku města, kabel bude naddimenzovaný pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Pod strání, napojení dle původních návrhů  - navrhnout jeden osvětlovací bod u zpomalovacího prahu na ul.Pod Strání, umístění na pozemku města mimo ochranné pásmo linky VN, vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden osvětlovací bod, po dohodě s TS povoleno napojení ze stávajícího podpěrného bodu č. 538 ve správě EG.D, kde se nachází i poslední osvětlovací bod jednofázového nadzemního rozvodu VO v lokalitě, dimenze kabelu pro případné další rozšíření VO směrem k ul. Jateční, pod ul. Pod Strání bude položena buď rezervní chránička nebo chránička většího průměru pro možnost dalšího využití rozvodů VO, provedení protlakem pod komunikací, toto řešení by nebylo možné v případě požadavku na více osvětlovacích bodů, proto se vždy vycházelo s řešením napájení z ul. Jateční.  Termín odevzdání PD vč. zajištění územního rozhodnutí dohodnut na 31.3.2022.</p> <p><b>Inf. 15.9.2021:</b> KMČ bere na vědomí sdělení projektanta. Úkol tedy trvá do samotné realizace.</p> <p><b>Inf. 6.12.2021:</b> projektant sdělil postoupení a podání PD na stavební úřad, hrubý odhad vyřízení územního rozhodnutí je cca únor, březen 2022</p> <p><b>Inf. OD 14.3.2022:</b> Řešíme smlouvu o budoucí služebnosti s Povodím Moravy. Po uzavření této smlouvy bude možné požádat o vydání územního rozhodnutí na stavebním úřadu.</p> <p><b>Inf. 16.6.2022:</b> S povodím Moravy dohodnuto, nyní jsou zaslány podklady na stavební úřad.  <b>Inf. OD/KMČ 21.9.2022:</b> PD je na stavebním úřadě, kde bylo vydáno povolení. Aktuálně běží doba k nabytí právní moci (zhruba ještě 14 dní), během které má ještě kdokoliv možnost se odvolat. Projektant do té doby nemá možnost řešit nic dalšího.</p> <p><b>Inf. 9.1.2023:</b> Úkol trvá  <b>Inf. KaMČ</b> Náklady na VO je příliš vysoké (odhad finanční náročnosti 500 000 Kč, za dvě VO), KMČ žádá a levnější provedení. Na schůzi dojednáno s panem Černým, že bude prověřovat levnější variantu.</p>

1/2021	<p><b>Chodník Hrabůvky. OD požádal KMČ o financování PD, chodníku vedoucí k zástavbě RD Pod Rozvodnou.</b>  Občané MČ, chodník stále požadují, komunikace je pro pěší velmi nebezpečná. OD zajistil souhlasy vlastníků, (kromě jednoho majitele, úsek chodníku, v tomto místě by byl přerušeny) úkol byl již v zápisech z roku 2016, nyní by realizace mohla proběhnout, s tím, že financování PD by bylo ze strany přidělených finančních prostředků KMČ (zařazením do priorit MČ), samotná realizace by pak byla řešená zažádáním o krytí OD.</p> <p><b>Inf 9.6.2021:</b> KMČ Členové žádají o předložení nacenění za PD, poté proběhne hlasování případného schválení financování PD.</p> <p><b>Inf. 26.11.2021:</b> byl zajištěn většinový souhlas vlastníků, se stavbou chodníku. Výběrovým řízením byl vybrán zhotovitel, termín dokončení zpracování PD je září 2022.</p> <p><b>Inf. OD 14.3.2022:</b> Probíhá zpracování projektové dokumentace.</p> <p><b>Inf. 16.6.2022:</b> Finanční krytí ve výši 222.000 Kč (včetně DPH), na přeložku sítě E.ON, bylo odsouhlaseno. ÚKOL TRVÁ</p> <p><b>Inf.OD 21.9.2022:</b> Probíhá projektová činnost směřující ke stavebnímu povolení. Řeší se přeložka s EG.D a plynu.</p> <p><b>Inf. 9.1.2023:</b> Úkol trvá</p> <p><b>Inf.16.3.2023 OD:</b> v r. 2023: IČ pro vydání SP, uzavřena smlouva o přeložce vedení NN, příprava smlouvy o přeložce vedení plynovodu, předpoklad realizace v r. 2024.</p>
2/2021	<p><b>Přístřešek na zastávku MHD.</b>  Členové opět žádají o umístění přístřešku na zastávku MHD, v místech před prodejnou vajec.</p> <p><b>Inf. 19.6.2021</b> Členové KMČ většinově odsouhlasili (per-rollam) CN na zpracování PD v ceně 19.200,-Kč (+ cca 5000,- na případné doprojektování)</p> <p><b>Inf. 27.10.2021</b> Členové KMČ byli seznámeni s technickou pomocí na osazení přístřešku na zastávce v Prštném. Varianta, která by byla průchozí z hlediska sítí (vodovodu) je značně omezující pro vjezd k sousednímu pozemku.</p> <p><b>Inf. 2.11.2021:</b> Člen KMČ požádal firmu MMCité o náskres zastávky u typu Geomere, který je i levnější a vzadu nemá žlab – voda volně skapává. Je taky vhodnější na případné zúžení, protože dopředu přes konstrukci přesahuje pouze sklo, které se dá vyrobít atypické. Celková hloubky zastávky je pouze 1.290 mm.  2.11.2021 zaslala pí.Janotová, tuto variantu na OD k prověření.</p> <p><b>Inf. OD 17.3.2022:</b> Podklady členové KMČ obdrželi, čeká se na rozhodnutí komise, zda půjdeme do projektové dokumentace na stavební povolení i s tím, že soused nesouhlasí s umístěním přístřešku</p> <p><b>Inf.16.6.2022:</b> Člen KMČ projedná s projektantem možnost atypicky řešitelného přístřešku.</p> <p><b>Inf.21.9.2022:</b> Momentálně je ze strany OD pozastaveno z důvodu majetkoprávních nesrovnalostí - kvůli nesouhlasu majitele pozemku. Člen KMČ bude domlouvat případné řešení s dotyčným občanem.</p> <p><b>Inf. 6.1.2023 KMČ:</b> Dotčený občan bude opět osloven členy KMČ a obeznámen s možnostmi vybudování přístřešku u jeho pozemku. Úkol trvá.</p> <p><b>Inf.16.3.2023:</b> Na schůzi KMČ byla hostům z OD předložená varianta přístřešku.</p>

1/2022	<p><b>II. Etapa – Oprava kanalizace Nad Humny</b></p> <p><b>Vyňato ze zápisu KMČ 4/2020 - 3.6.2020:</b> Přítomný Ing. Prokůpek předložil KMČ možnosti PD, po diskuzi a hlasování přítomných členů <b>všemi přítomnými PRO</b>, bylo rozhodnuto pro rozdělení projektu do etap, s tím, že I. etapa bude (bez křižovatky Pod Strání-Náves-Nad Humny) od úseku ulice Nad Humny směrem na východ ulice. Oprava kanalizace VAK Zlín a.s. v místech poškození může probíhat nezávisle na PD I. etapy.</p> <p><b>Inf.16.6.2022:</b> Členové odsouhlasili 6 hlasy zařazení úkolu do priorit MČ. Prověření stavu kanalizace, a následná oprava ulice od křižovatky u studny Nad Humny - směr Kútiky.</p> <p>JE ZAŘAZENO DO PRIORIT 2023</p> <p><b>Inf. 9.1.2023:</b> Úkol trvá</p> <p><b>Inf. KMČ 16.3.2023:</b> KMČ žádá o postoupení úkolu, nezávisle na I. etapě.</p>
2/2022	<p><b>Přechod přes železniční trať na ul. Jateční - Podhoří, směrem k zastávce MHD</b></p> <p>Členové KMČ většinou odsouhlasili (per-rollam) zařazení nacenění (odhad finanční náročnosti) opravy části chodníku, po té se KMČ rozhodne, zda se bude oprava financovat z rozpočtu pro místní část.</p> <p><b>Inf. 6.1.2023:</b> Úkol trvá</p>
1/2023	<p><b>Podnět občanky MČ Prštné: Jednosměnný provoz v úseku Louky – Prštné.</b></p> <p><b>Inf. 6.1.2023 KMČ:</b> Na základě návrhu sepsaného občankou MČ, byl předložen k projednání komise dopis, týkající se jednosměnného provozu v MČ. Dopis je přílohou k zápisu. Všichni přítomní členové (10 hlasy) souhlasí s názorem občanky, že dopravní situace na ulici Pod Strání, je dlouhodobě neúnosná a požadují koncepční řešení po OD. KMČ žádá OD o písemnou odpověď na dopis občanky MČ.</p> <p><b>Inf. 16.3.2023</b> ze strany OD byla občance zaslaná odpověď.</p>
1/2020/5	<p><b>Chodník Pod Strání vedoucí k nové lávce.</b> Po dokončení nové lávky vedoucí na cyklotrasu Jateční, je chodník, ve špatném stavu. Po opravě na základě reklamace chodníku (oprava trhlin u patníků) je chodník z důvodu používání těžkých pracovních strojů firmy KKS ve špatném stavu. Členové komise žádali o opravu. Chodník zůstal v některých místech prohnutý, v zimě se tvoří náledí. Členové KMČ žádají o opravu chodníku od TS v rámci oprav a údržby.</p>

### 3. Záměry

MMZL023492/2023 - majetkové vypořádání bez připomínek KMČ

MMZL 041933/2023 - zateplení RD bez připomínek KMČ

### 4. Diskuze, priority na r. 2023

- KMČ odsouhlasila vyčlenění finančních prostředků na r. 2023, viz příloha
- Oprava chodníku po kopání optických kabelů (zde má zřizovatel čas do konce března).
- Oprava chodníku (prohlubně) u semaforu. Podnět na opravu TSZ.
- Vodorovné dopravní značení + vyznačení přechodu u Albertu a křižovatky nad Humny + Podstrání

- Požadavek na 30 km/h rychlost v obci, tak jak bylo požadováno před vybudováním prahů.
- VO na ulici Cyklistická, zhruba uprostřed ulice chybí osvětlení.
- Vyjádření na dopis zaslaný primátorovi (územní plán kopec Sykory) - dopravní infrastruktura.

## **5. Závěr jednání**

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin. Další jednání KMČ 22. 6. 2023.

V Prštném, dne 16. 3. 2023

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ

Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ

Příloha: Priority KMČ na r. 2023