

Z Á P I S č. 2/2025

z jednání Komise místní části Pršté

konaného dne 13. 3. 2025

Přítomni členové komise: Ing. Zdeněk Vachala, Alois Štětkař, Jiří Slíva, Zdeněk Rožnovský,
Pavel Samohýl, Miloslav Urbanec, Eva Pavlíková, Ing. Jan Brimus

Hosté: Vojtěch Volf (jmen. člen ZMZ), Eliška Gášková (OMZ),
Jan Somberg (OD), občan a občanka místní části

Kancelář místní části/tajemnice KMČ: Romana Janotová

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Diskuze včetně vyjádření KMČ k záměrům (výpůjčky pozemků, územní plánování)
4. Závěr jednání

1. Zahájení

Jednání KMČ bylo zahájeno v 17:00 hod., KMČ byla usnášeníschopná.

2. Kontrola úkolů

5/2018/4	Rozšíření komunikace a oprava kanalizace na ulici Nad Humny - akce byla zařazena do Priorit 2018. Viz zápis 1/2020 Viz zápis 4/2023 Inf. KMČ 30.9.2020 Členové KMČ zatím neobdrželi finální verzi projektu, k připomínkování, která by se mohla následně dále zpracovávat . ÚKOL TRVÁ. Inf. 5.10.2020 OD: Přesun finančních prostředků v RMZ 12. 10. 2020. Za těchto okolností předpokládaný termín odevzdání PD 30. 4. 2021. Inf: 9.6.2021 Na schůzi KMČ 9.6.2021 člen KMČ po předchozím jednání s projektantem předložil PD, které bylo všemi přítomnými členy KMČ schváleno. Úkol může pokračovat, tak jak je dohodnuto. Inf. 6.9.2021 probíhá domluva mezi OD a projektantem, Inf. OD: Projektantovi bylo upřesněno jak dokumentaci dokončit, ale vzhledem k časové prodlevě s vyjádřením a množstvím práce, které nyní dokončuje, požádal o posun termínu do konce roku. Inf. OD 14.3.2022: Proběhne projednání PD s občany dotčeným stavbou dne 23. 3. 2022. Inf.16.6.2022 ÚKOL TRVÁ (inf. od projektanta – zadáno o stavební povolení) Inf.OD 21.9.2022: Situace nezměněna. Projektant stále čeká na souhlas občana MČ, který nedal povolení (jeho 7 m2). Domluveno se členem KMČ, který komunikuje s projektantem. Inf. KMČ 6.1.2023: proběhla domluva s občanem a projektantem, může se pokračovat v postoupení úkolu. Inf. 31.5.2023: vyřešeny majetkoprávní vztahy, dopracování PD, bude požádáno o SP. Inf. 12.10.2023: OD p. Somberg: Stále se čeká na souhlas dotčeného vlastníka pozemku. Úkol trvá.
----------	--

	Inf. OD 4.12.2023: Nebyl udělen souhlas dotčeného vlastníka. Úkol nemůže pokračovat. Inf. KMČ 13.12.2023: Členové ještě jednou osloví vlastníka pozemku k udělení souhlasu. Pokud souhlas nebude dán, žádáme o přepracování PD tak, aby nebylo potřeba pro realizaci rozšíření komunikace tento souhlas mít. Inf. KMČ 19.3.2024 Pověřený člen KMČ se zúčastní jednání s panem Sombergem z OD, a projektantem za účelem změny projektu tak, aby nebyly nutné souhlasy vlastníku. Inf. KMČ 11.6.2024 Členové většinou odsouhlasili novou PD. Inf. OD 21.8.2024 KMČ byla předložena CN projektu s žádostí schválení této nabídky PD na částku 78650,- včetně DPH. Inf. KMČ 21.8.2024 členové KMČ většinou nabídku schválili 6 hlasy PRO. Úkol trvá. Inf. OD 7.1.2025 Aktuálně je vše naprojektováno a bylo vše rozesláno na dotčené orgány. Předpoklad vyjádření do konce ledna. Dle vyjádření se bude pokračovat. Předpoklad realizace buď září, říjen 2025 nebo dle průběhu až jaro 2026. Inf. 13.3.2025 Úkol trvá
5/2018/5	Rekonstrukce křižovatky Náves-Pod Strání-Nad Humny NOVÁ PRIORITA 2025 Inf. KMČ 11.6.2024 Z důvodu PD k rekonstrukci ul. Nad Humny se členové shodli, aby projektant pokud možno souběžně, řešil i přílehlou křižovatku, kterou do PD zahrnul. Inf. 19.9.2024 Úkol trvá Inf. 24.9.2024 OD Úkol nelze sloučit, s úkolem rekonstrukce ul. Nad Humny, musí být zažádáno o novou PD Inf. OD 7.1.2025 je pracovní předpřipraveno. Řešení této křižovatky máme, ale nejsem schopen aktuálně říct finanční náročnost akce. Dodán sken pracovní verze. Inf. KMČ 16.1.2025 KMČ se bude dále vyjadřovat po předložení finanční náročnosti, vzhledem k povolení výstavby na kopci Sýkory, žádají členové komise o dofinancování realizace křižovatky městem, s tím, že by z prostředků pro MČ hradili PD. Inf. 13.3.2025 KMČ většinou odsouhlasili vyčlenění financí na PD ve výši 121 000 Kč
1/2025	Dětské hřiště na ul. Chmelnická Inf. KaMČ nová priorita zaslána na OMZ. Hřiště se může rozšířit v severní polovině parčíku Chmelnická, jižní polovina je vymezena pro plánovanou pravobřežní komunikaci. Inf. OMZ 13.1.2025 pí. Gášková: realizace by v případě nakrytí finančních prostředků byla reálná v roce 2025. V rámci PD je navrženo umístění 3 ks herních prvků (lanové prolézádko, houpačka hnízdo a pružinové houpadlo), dopadová plocha z lité pryže, 2 ks laviček, 1 stojan na kola a 1 odpadkový koš. Cena celkem cca 1 550 778 Kč včetně DPH. Průvodní zpráva a rozpočet dle PD z roku 2022, jsou uvedeny i 4 ks cvičebních fitness prvků včetně plochy pod cvičební prvky (za 232 641,95 Kč bez DPH), které již byly zrealizovány. Tyto fitness prvky včetně plochy pod cvičební prvky budou z rozpočtu vyjmuty, ale s ohledem na růst cen způsobený inflací za cca 3 roky může být aktuální cena za realizaci dětského hřiště na ul. Chmelnická pravděpodobně stejná nebo vyšší než cena dle PD včetně fitness prvků: Inf. KMČ 16.1.2025 Členové KMČ většinou odhlasovali pokračování úkolu, žádají o vyčíslení finanční náročnosti 3 kusů herních prvků, dopadové plochy z lité pryže, 1 stojanu na kola a 1 kusu odpadkového koše. V PD vyšrafováno červeně. Bez úpravy plochy pod fitness prvky. Inf. 13.3.2025 KMČ většinou odsouhlasili (6 hlasy) pro vyčlenění financí ve výši 500 000 Kč na doplnění tří dětských herních prvků, s dopadovou plochou z kačírku (bez stojanu na kola, laviček a odpadkového koše).
2/2025	Výměna povrchu vozovky, včetně kanálových vpustí na ul. Nad Humny směr Kútíky. Inf. KaMČ Členové KMČ odsouhlasili novou prioritu MČ Inf. 7.1.2025 OD Pod cestou jsou sítě, které je nutné v případě rekonstrukce všechny přeložit a to i opravit kanalizaci. Navíc se zde objevil investor, který chce umožnit sjezd na tuto komunikaci s tím, že bude stavět bytovou zástavbu. Inf. KMČ 16.1.2025 S ohledem na skutečnost, že jde o prioritu místní části založenou na požadavcích občanů, členové Komise místní části žádají o zaslání studie zobrazující záměr investora. Je důležité upozornit, že komunikace je úzká a se zákazem „průjezd zakázán“, což ji činí nevhodnou pro dopravu, vjezd i předpokládaného parkování u bytové zástavby. Případné povolení výstavby sjezdu k nové výstavbě, se velmi zhorší dopravní situace na

3. Diskuze

- Výstavba startovacích bytů na ulici Cyklistická. Ohledně výstavby proběhlo dne 10. 3. 2025, jednání se zastupiteli a pozvanými občany místní části. Následně si na schůzi KMČ dne 13. 3. 2025, členové KMČ vyslechli dva hosty, kterých se výstavba dotýká a účastnili se i jednání se zastupiteli města. KMČ podpoří připomínku občanů, aby nová výstavba nepřevyšovala stávající zástavbu.
- Oprava chodníku Náves (u prádelny) a Náves (u školky). Podnět zaslán na OD
- Změna dopravního značení Vinohrady. Podnět zaslán na OD
- Doplnění dopravního značení na ul. Odboje. Podnět zaslán na OD
- Přispění financí na akci k 120. výročí SDH 25 000 Kč (na veterány a na Toi Toi)
- Ulice Vinohrady - před zimou byly některé praskliny vyspraveny tekutým asfaltem a následně zasypány drobným štěrkem. Doposud nebyl tento přebytečný štěrk z ulice odstraněn. Je nutné tuto ulici od přebytečného štěrku vyčistit.

4. Závěr jednání

Jednání bylo ukončeno v 19:15 hodin. Další jednání KMČ bude 4. 6. 2025

V Prštém, dne 13. 3. 2025

Zapsala: Romana Janotová, tajemnice KMČ
Ověřil: Ing. Zdeněk Vachala, předseda KMČ