

Priority MČ Prštné 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

1 327 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

2 236 000 Kč

Celkem:

3 563 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017	Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda)	OD	cca 166 000 PD, IČ 10 200 000 realizace	151 000	0,00	VZ, realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp.</p> <p>2018 - 2019: provádí se PD - krytí ponechat, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč</p> <p>r. 2018 - 2019: provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč, bez čerp.</p> <p>na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 6/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: dokončení PD 4/2020, OD 5/2020: termín prodloužen do 30. 6. 2020, podána žádost o SP, 9/2020: termín prodloužen do 30.10.2020; 11/2020: stavební řízení zahájeno 8.10.2020, termín prodloužen do 31. 1. 2021</p> <p>r. 2021: PD, vydáno SP, čeká se na finanční krytí, navýšení ceny realizace akce z 3 800 000 Kč na 10 200 000 Kč, čerpání 148 830 Kč</p> <p>r. 2022: VZ, realizace, dofinancování ze strany SMZ 10 500 000 Kč</p>
3/ 2017	Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku)	OD	30 000 PD, IČ	15 000	0,00	PD, realizace	<p>r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO</p> <p>r. 2020: projektant prověřil, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majitel nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč</p> <p>r. 2021: z důvodu majetkových překážek znovu upraven rozsah, aby bylo možné PD dokončit na pozemcích MMZ, probíhá zpracování PD, realizace 2022</p> <p>r. 2022: řešení majetkových vztahů, dokončení PD, realizace</p>
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	37 000 studie 98 000 PD	98 000	0,00	PD, realizace	<p>KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace</p> <p>r. 2018: bez akce</p> <p>r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dřešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii</p> <p>r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkových vztahů</p> <p>r. 2022: dokončení PD, realizace</p>
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	cca 7 000 realizace	0	0,00	ÚR, realizace	<p>KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky)</p> <p>r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii</p> <p>r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území</p> <p>r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč</p> <p>r. 2022: Parčík Chmelnická II. etapa cca 7 000 Kč</p>
	1800 3745 6121 4001 0001705010000			7 000			

4/ 2018	Údržba zelených ploch	OMZ	3 000	2 000	0,00	realizace	r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408 r. 2019: úhrada 1. roku povýsadbové péče (závlivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč r. 2020: 2. rok povýsadbové péče vánočního stromu 4 961 Kč, čerpání 999 Kč r. 2021: 3. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 3 581,60 Kč r. 2022: 4. rok povýsadbové péče o vánoční strom cca 3 000 Kč
	1800 3745 5139 4001 0006175010000			1 000			
1/ 2020	Realizace koncové zastávky MHD Prštné - přístřesek zastávky	OD	24 000	24 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: zrealizováno za 1 087 040,52 Kč r. 2021: nový požadavek KMČ - doplnění přístřešku zastávky, zpracování odborné pomoci k osazení přístřešku zastávky - není možná realizace kvůli prostorové kolizi s vodovodem, čerpáno 23 232 Kč r. 2022: nutné vyjádření KMČ o dalším postupu
4/ 2021	Zpevnění povrchu komunikace na konci ul. Vínohrady (úsek u zahrádek)	OD	x	10 000	x	x	KMČ: pozn. v místě, kde se otáčí auta zahrádkářů, navezení makadamu r. 2021: zpracování odborné pomoci, předložená cenová nabídka nebyla schválena - nemá levné technické řešení, KMČ: na základě jednání priorita zrušena stáhnout do rezervy
	4420 2212 5171 4001 0005541010012			-10 000			
2/ 2021	Chodník v ul. Hrabůvky, Prštné - Zlín	OD	284 000 PD	284 000	0,00	PD, realizace	r. 2021: 11/2021 zadána DUSP + RD vč. SP, T: 9/2022 r. 2022: dokončení PD do 9/2022, realizace
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 132 000	56 000	0,00	realizace	
	1042 3399 5169 4001 0006146010000			76 000			
2.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	3 000	0,00	realizace	
	1042 6171 5139 4001 0006069010110			12 000			
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	2 920 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4001 0002054000000			-86 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	729 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 7.2.2022	x	x	643 000	x	x	
x	Čerpání k 7.2.2022	x	x	x	0,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	3 563 000	3 563 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace