

Priority MČ Malenovice 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

7 782 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

9 546 000 Kč

Celkem:

17 328 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2013	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	240 000 + 260 000 PD, IČ, pro ÚR a SP 20 000 000 odhad realizace	0	0,00	realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.</p> <p>r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč</p> <p>r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.</p> <p>r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1 119 Kč</p> <p>r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022</p> <p>r. 2021: pravomocné SP vydáno 25.3.2021, možná realizace v r. 2022, nutné zajištění fin. krytí, rozpočet cca 20 mil. Kč (ŘSZK 5 mil. Kč, KMC 5 mil. Kč, SMZ 10 mil. Kč), 8/2021 OD zvažuje podání žádosti na možnost spolufinancování SDFI, čerpání 198 000 Kč za PD, IČ</p> <p>r. 2022: akce připravena k realizaci</p>
	4400 2219 6121 4017 0002673170000			5 000 000			
4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ	57 000	0,00	majektopr. vztahy	<p>r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč</p> <p>r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč</p> <p>r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka</p> <p>r. 2021 - 2022: OD čeká na vyjádření vlastníka, urgence vlastníka - zatím bez posunu</p>
3/2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace následné péče	<p>r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132.220 Kč</p> <p>r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205.305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč</p> <p>r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON)</p> <p>r. 2020: zrealizováno, čerpání 5 533 662,77 Kč</p> <p>r. 2021: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč - bez čerpání</p> <p>r. 2021: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč</p>
4/2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 13 550 000 odhad realizace	0	0,00	akce připravena k realizaci v r. 2023	<p>r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD</p> <p>r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD</p> <p>r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu)</p>
5/2017	Stavební úpravy ul. B. Smetany	OD	70 000 studie 200 000 PD 6 000 000 realizace	299 000	0,00	SP, realizace	<p>2017 - 2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracování studie na řešení celé lokality, bez čerp.</p> <p>r. 2019: pokračování v projektování, čerp. 70 000 Kč za studii + 15 609 Kč polohopis a výškopis</p> <p>r. 2020: dtto info z r. 2019, 8/2020: zahájeno zpracování PD pro ÚR a SP</p> <p>r. 2021: PD, 12/2021 podáno SP, realizace cca 6 000 000 Kč</p> <p>r. 2022: podání SP, realizace</p>
	4400 2212 6121 4017 0003258170000			6 000 000			

7/ 2017	Oprava komunikace a chodníku – ulice Fügnerova	OD	100 000 PD, IČ 2 600 000 odhad realizace	560 000	0,00		r. 2017 - 2018: PD pro SP, IČ, bez čerp. r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2 mil. Kč, cena dle PD 2,4 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,2 mil. Kč, čerp. 84 700 Kč za PD r. 2020: vydáno SP, zrealizováno, čerpání 2 055 700,93 Kč, doúčtování v r. 2021 r. 2021: bez čerpání stáhnout do rezervy
	4420 2212 5171 4017 0005541170012			-560 000			
8/ 2017	Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť	OD	50 000 studie + diagnostika vozovky	295 000	0,00	PD, IČ, SP	r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis. Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis. Kč, bez čerp. r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii r. 2020: v projektové přípravě, 8/2020: území zaměřeno, postupně se bude řešit PD pro ÚR a SP, čerp. 24 684 Kč za polohopisné a výškopisné zaměření pro PD r. 2021: 11/2021 zahájeny projekční práce r. 2022: dle smlouvy o dílo dokončení PD a IČ do 31. 3. 2022
1/ 2018	Regenerace panelového sídliště - VIII. etapa	OD	350 000 PD, IČ 7 320 000 realizace	2 036 000	0,00	realizace	OD 2018: jedná se o poslední etapu regenerace sídliště, v r. 2018 bez akce - bez čerp. r. 2019: vzhledem k posunu realizace 7. etapy se 8. etapa bude teprve připravována r. 2020: v projektové přípravě r. 2021: hotovo PD, SP, 8/2021 probíhá realizace, čerpání 5 633 819,81 Kč r. 2022: dokončení realizace na jaře 2022
4/ 2019	Oprava komunikace v ul. Zabrání	OD	110 000 PD, IČ 3 300 000 odhad realizace	483 000	0,00		r. 2019: požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2,5 mil. Kč, cena dle PD 3,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,25 mil. Kč, předpoklad realizace v r. 2020, čerp. 6 243,60 Kč za polohopis a výškopis r. 2020: zrealizováno, čerpání 2 410 162,66 Kč r. 2021: doúčtování čerpání za realizaci 510 979,42 Kč stáhnout do rezervy
	4420 2212 5171 4017 0005541170005			-483 000			
č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.2.2022 (v Kč)	Čerpání k 7.2.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	109 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
	4420 2212 5171 4017 0005541170000			41 000			
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	36 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
	4420 2219 5171 4017 0005542170000			114 000			
3.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 14 000	14 000	0,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 200 000	39 000	0,00	realizace	
	1042 3399 5169 4017 0006146170000			161 000			
5.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	převod zůstatku z r. 2021	22 000	0,00	realizace	
6.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	převod zůstatku z r. 2021	13 000	0,00	realizace	
x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	12 981 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
	1000 2212 6121 4017 0002054000000			-10 273 000			
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	14 620 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 7.2.2022	x	x	4 347 000	x	x	
x	Čerpání k 7.2.2022	x	x	x	0,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	17 328 000	17 328 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část