

Priority MČ Veliková 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

743 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

2 619 000 Kč

Celkem:

3 362 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2021 - popis požadavku (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.5.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.5.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Opravy komunikací - Veliková, ul. Modřínová	OD	1 202 000 realizace	1 151 000	0,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMC r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč r. 2021: vydáno pravomocné SP, veřejná zakázka v 11/2021, realizace jaro 2022, čerpáno 50 820 Kč r. 2022: realizace, 5/2022 práce započaty 6/2022
6/ 2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ	3 000 000 realizace, tech. a autorský dozor	1 500 000	28 435,00	VŘ, realizace	r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč, v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis., čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021 r. 2021: podána žádost o prodloužení SP, SP prodlouženo o dva roky, akce je legislativně připravena k realizaci, aktualizace PD a příprava VŘ, dofinancování ze strany SMZ 1 500 000 Kč r. 2022: VŘ, realizace, 5/2022 v červnu bude vyhlášeno nové VŘ, předpoklad dokončení do 30.11.2022
2/ 2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./ OMZ	55 000 studie 4 744 000 odhad realizace	0	0,00	akce pozastavena	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, bez čerp. r. 2020: průčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočít nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.5.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.5.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	PD	r. 2022: zpracování PD, realizace v r. 2023
2.	Spojovací chodník Kadlebek	OD	100 000 PD	100 000	0,00	PD, SP	r. 2022: zadána objednávka PD a SP do konce r. 2022
3.	Úprava točny MHD Veliková	OD	75 000 studie	75 000	0,00	studie	r. 2022: zpracování dopravně architektonické studie - zhotovení do 4 měsíců, 5/2022 objednávka připravena k podpisu u pana tajemníka
4.	Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad na ulici Modřínová za hasičskou zbrojnicí	OD	400 000	0	0,00	PD, SP	r. 2022: 5/2022 zpracování PD, o SP bude zažádáno 7/2022, realizace v r. 2023
5.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	74 000	74 000	0,00	realizace	r. 2022: údržba živého plotu u dětského hřiště cca 4 000 Kč, doplnění 2 ks fitness prvků na DH na Horním konci cca 70 000 Kč, nakrýt cca 74 000 Kč, 5/2022 údržba zelené probíhá do 30.11.2022, probíhá výběr fit-prvků
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 74 000	74 000	0,00	realizace	
7.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrotevize, spotřeba el. energie)	OKP	6 000	6 000	101,41	realizace	
9.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	převod z roku 2021	2 000	0,00	realizace	

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	370 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.5.2022	x	x	2 992 000	x	x	
x	Čerpání k 31.5.2022	x	x	x	28 536,41	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	3 362 000	3 362 000	x	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MK** - místní komunikace; **MČ** - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.