

Priority MČ Veliková 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

743 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

2 619 000 Kč

Celkem:

3 362 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2021 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Opravy komunikací - Veliková, ul. Modřínová	OD	1 202 000 realizace	900 000	876 298,86	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2019: původní kompl. rekonstrukce MK byla zrušena, bude oprava pouze část MK, pro realizaci nutné dokrýt po odsouhlasení KMČ r. 2020: zadání zpracování PD, provedena oprava propadů krajnice vozovky a kanalizace v ulici Modřínová u č. p. 46 cca 57 717 Kč r. 2021: vydáno pravomocné SP, veřejná zakázka v 11/2021, realizace jaro 2022, čerpáno 50 820 Kč r. 2022: realizace, 5/2022 práce započaty 6/2022, 8/2022 zrealizováno
6/ 2017	Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková	OMZ ORIA	4 192 000 realizace, tech. a autorský dozor	2 692 000	28 435,00	VŘ, realizace	r. 2017: zadání studie, bylo čerp. 20 tis. Kč , v roce 2017 bylo geodet. zaměření za 9.922 Kč r. 2018: 85 tis. Kč na realizační PD + 10 tis. Kč IČ, čerp. 85 tis. Kč za PD r. 2019: vydané SP, rozpoč. cena 1 877 tis.,čerp. 9 680 Kč za IČ, dozor na stavbě cca 80 000 Kč r. 2020: KMČ nemá dostatek fin. prostředků k realizaci, předpoklad realizace r. 2021 r. 2021: podána žádost o prodloužení SP, SP prodlouženo o dva roky, akce je legislativně připravena k realizaci, aktualizace PD a příprava VŘ, dofinancování ze strany SMZ 1 500 000 Kč r. 2022: VŘ, realizace, 5/2022 v červnu bude vyhlášeno nové VŘ, předpoklad dokončení do 30.11.2022, 6/2022 navýšení odhadu finanční náročnosti z 3 000 000 Kč na 4 192 000 Kč, 9/2022 probíhá příprava smlouvy o dílo, akce bude předána k realizaci ORIA, 10/2022 probíhá realizace akce, předpokládány termín dokončení 30.4.2023
2/ 2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./ OMZ	55 000 studie 4 744 000 odhad realizace	0	0,00	akce pozastavena	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, bez čerp. r. 2020: průčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč r. 2021 - 2022: akce není fin. kryta
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	PD	r. 2022: zpracování PD, realizace v r. 2023
2.	Spojovací chodník Kadbek	OD	100 000 PD	100 000	90 750,00	PD, SP	r. 2022: 9/2022 zpracováno PD, bude zažádáno o SP, 11/2022 zpracována PD, SP
3.	Úprava točny MHD Veliková	OD	75 000 studie	75 000	0,00	studie	r. 2022: zpracování dopravně architektonické studie - zhotovení do 4 měsíců, 5/2022 objednávka připravena k podpisu u pana tajemníka, 11/2022 zpracována studie
4.	Vybudování místa pro nádoby pro separovaný odpad na ulici Modřínová za hasičskou zbrojnicí	OD	400 000	0	0,00	PD, SP	r. 2022: 5/2022 zpracování PD, o SP bude zažádáno 7/2022, realizace v r. 2023
5.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	74 000	74 000	0,00	realizace	r. 2022: údržba živého plotu u dětského hřiště cca 4 000 Kč, doplnění 2 ks fitness prvků na DH na Horním konci cca 70 000 Kč, nakrýt cca 74 000 Kč, 10/2022 fitness prvky dokončeny za 65 214 Kč, údržba zeleně probíhá do 30.11.2022
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 74 000	74 000	25 397,00	realizace	
7.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizie, spotřeba el. energie)	OKP	6 000	6 000	101,41	realizace	

9.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	převod z roku 2021	2 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	0	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Přesun fin. prostředků z jiné MČ	x	x	571 000	x	x	přesun fin. prostředků z MČ Malenovice na akci - 6/2017 Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková, přesun fin. prostředků zpět v r. 2023
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	3 933 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	1 020 982,27	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	3 362 000	3 362 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.