

Priority MČ Prštné 2023

Přidělené finanční prostředky pro r. 2023:

1 376 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2022:

3 253 000 Kč

Celkem:

4 629 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2022 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	98 000 PD cca 5 500 000 realizace	98 000	0,00	SP	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace r. 2018: bez akce r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp. r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dofašení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkoprávních vztahů r. 2022: zpracování dokumentace pro SP, řešení majetkoprávních vztahů, čeká se na písemné stanovisko vlastníka pozemku r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, vyřízení SP, odhad ceny realizace cca 5 500 000 Kč
3/ 2017	Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku)	OD	500 000	15 000	0,00	realizace	r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp. r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO r. 2020: projektant prověřil, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majitel nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč r. 2021: z důvodu majetkových překážek znovu upraven rozsah, aby bylo možné PD dokončit na pozemcích MMZ, probíhá zpracování PD, realizace r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, zpracována PD pro územní rozhodnutí, vydáno územní rozhodnutí r. 2023: zpracování dokumentace pro provedení stavby, připraveno k realizaci, nutné vyčlenění fin. prostředků
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	cca 7 000 realizace	0	0,00	následná péče	KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky) r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč r. 2022: Parčík Chmelnická II. etapa - následná péče, čerpání 6 441,98 Kč r. 2023: následná péče o vysazený strom cca 7 000 Kč
	1800 3745 6121 4001 0001705010000			7 000			
4/ 2018	Údržba zelených ploch	OMZ	3 000	0	0,00	realizace	r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408 r. 2019: úhrada 1. roku povýsadbové péče (závlivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč r. 2020: 2. rok povýsadbové péce vanocnino stromu 4 061 Kč, čerpání 0,00 Kč r. 2021: 3. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 3 581,60 Kč r. 2022: 4. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 2 785,80 Kč r. 2023: 5. rok povýsadbové péče o vánoční strom cca 3 000 Kč
	1800 3745 5139 4001 0006175010000			3 000			

1/ 2020	Realizace koncové zastávky MHD Prštné - přístřešek zastávky	OD	cca 250 000	0	0,00	realizace	r. 2020: zrealizováno za 1 087 040,52 Kč r. 2021: nový požadavek KMČ - doplnění přístřešku zastávky, zpracování odborné pomoci k osazení přístřešku zastávky - není možná realizace kvůli prostorové kolizi s vodovodem, čerpáno 23 232 Kč r. 2022: předpoklad realizace v r. 2023 r. 2023: zpracování finanční náročnosti, realizace, není kryto
2/ 2021	Chodník v ul. Hrabůvky, Prštné - Zlín	OD	284 000 PD 3 300 000 realizace	286 000	0,00	SP	r. 2021: 11/2021 zadána DUSP + RD vč. SP, T: 9/2022 r. 2022: odhad fin. náročnosti 3 300 000 Kč, zpracována PD pro spol. povolení, čerpání 220 340 Kč r. 2023: IČ pro vydání SP, uzavřena smlouva o přeložce vedení NN, příprava smlouvy o přeložce vedení plnovodu, předpoklad realizace v r. 2024
Č.	Požadavek MČ 2023 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 21.2.2023 (v Kč)	Čerpání k 21.2.2023 (v Kč)	Stav 2023 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora společenských aktivit v MČ 1042 3399 5169 4001 0006146010000	OKP	KMČ vyčleňuje 130 000	57 000 73 000	0,00	realizace	
2.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ 1042 6171 5139 4001 0006069010110	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	13 000 7 000	7 239,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4001 0002054000000	x	x	4 160 000 -90 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	559 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 21.2.2023	x	x	469 000	x	x	
x	Čerpání k 21.2.2023	x	x	x	7 239,00	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2024	x	
x	CELKEM	x	x	4 629 000	4 629 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace