

Priority MČ Malenovice 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

7 981 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

6 819 000 Kč

Celkem:

14 800 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 25.3.2024 (v Kč)	Čerpání k 25.3.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2013	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	500 000 PD pro ÚR, SP 25 000 000 odhad realizace	4 900 000	0,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp. r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp. r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp. r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1 119 Kč r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp. r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022 r. 2021: pravomocné SP vydáno 25.3.2021, možná realizace v r. 2022, nutné zajištění fin. krytí, rozpočet cca 20 mil. Kč (ŘSZK 5 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, SMZ 10 mil. Kč), 8/2021 OD zvažuje podání žádosti na možnost spolufinancování SDFI, čerpání 198 000 Kč za PD, IČ r. 2022: akce připravena k realizaci, čeká se na schválení financí, bylo zažádáno o dotaci, čerpání 18 000 Kč r. 2023: předpoklad realizace v r. 2024, navýšení odhadu fin. náročnosti 25 000 000 Kč z původních 20 000 000 Kč (předpoklad spoluúčast ŘSZK 8,3 mil., dotace 8 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, dofinancování SMZ 3,7 mil. Kč), 5/2023 RMZ dne 29.5. schválila příslib fin.prostředků na r. 2024, zahájeno VR, čerpáno 81 796 Kč r. 2024: předpokládán zahájení stavby 4/2024
4/ 2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ 6 000 000 - 7 000 000 realizace	7 000 000	0,00	VR, realizace	r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka r. 2021 - 2023: vzhledem k nemožné dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku bude změněn rozsah projektu, zpracována PD, vydáno SP, zahájení VR a realizace v roce 2024 po přidělení fin. prostředků, čerpáno 118 580 Kč r. 2024: po vyčlenění finančních prostředků bude následovat VR na zhotovitele, realizace
3/ 2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace následné péče	r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132 220 Kč r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205 305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6.2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, příloha E.ON) r. 2020: zrealizováno, čerpání 5 533 662,77 Kč r. 2021 - 2022: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč - bez čerpání r. 2023 - 2024: následná 5letá péče
4/ 2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 18 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp. r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), zažádáno o prodloužení SP r. 2023 - 2024: aktualizovaný rozpočet 18 000 000 Kč z původních 13 550 000 Kč, řešení opravy kanalizace, 9/2023 realizace stavby posunuta na r. 2025

4/ 2023	Doplnění chodníků v ul. Fügnerova a Svárovce	OD	160 000 přípravné práce	0	0,00	SP	r. 2023: zpracována PD, 11/2023 předpoklad vydání SP 3/2024, čerpáno 159 720 Kč r. 2024: vyřízení SP, čeká se na nacenění realizace
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 25.3.2024 (v Kč)	Čerpání k 25.3.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	66 550,00	realizace	OD: na akutní opravy
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
3.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	12 000	12 000	0,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	150 000	150 000	4 000,00	realizace	
	Podpora spol. aktivit v MČ Neinv. dotace SDH Malenovice na akci "150. výročí založení SDH"	OKP	100 000	100 000	0,00	realizace	
5.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OD	400 000	400 000	1 610,00	realizace	
6.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	360 000	360 000	11 089,65	realizace	
x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	1 144 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 25.3.2024	x	x	13 656 000	x	x	
x	Čerpání k 25.3.2024	x	x	x	83 249,65	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	14 800 000	14 800 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část