

Priority MČ Mladcová 2024							
Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:				1 869 000 Kč			
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:				3 330 000 Kč			
Celkem:				5 199 000 Kč			
Č.	Požadavek KMČ 2009 - 2023 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 25.3.2024 (v Kč)	Čerpání k 25.3.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010	Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa	OD	cca 45 000 000 realizace vč. komunikace a přeložek sítí	909 000	0,00	studie, PD	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2010: PD pro ÚR 100 000 Kč r. 2011: PD pro SP - 74 000 Kč, PD pro realizaci 97 000 Kč (akce č. 3/2011); je vyřizeno SP r. 2012: řešení krytí akce, VŘ r. 2013: I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část. čerp. 682 000 Kč r. 2014: průčt. fakt. 310 000 Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 000 Kč) r. 2015: krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp. r. 2016: PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 000 Kč r. 2017: v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření sml. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, inf. OD 11/2017: provádí se PD, čerp. 64 907 Kč r. 2018: zpracovává se PD, čerp. 138 300 Kč r. 2019: běží PD + vyjadřovačky, navýšení odhadu ceny realizace vč. komunikace a přeložek sítí z pův. 6 mil. Kč na 24 mil. Kč, přepracování PD pouze na vybudování chodníku, čerp. 130 000 Kč r. 2020: v řešení zrušení výpůjčky v trase plán. chodníku, následně zpracování PD pro chodník, 6/2020: v řešení varianty chodníku po pravé straně a zúžení cesty s menšími náklady na přeložky, 9/2020 zadána nová studie na vybudování samostatného chodníku v ceně 50 tis. Kč r. 2021: zpracování nové studie, nový odhad fin. náročnosti 9 mil. Kč z původních 24 mil. Kč, dokončena a odsouhlasena KMČ nová studie, čerpání 50 000 Kč r. 2022: zpracována studie, čerpání 18 150 Kč r. 2023: posouzení optimální varianty řešení, následně pokračování v přípravě stavby, v případě variantního řešení přes stavbu oplocení, nebude OD pokračovat v této akci - do vyřešení majetkoprávních vztahů, aktualizovaný fin. odhad 20 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, RMZ dne 29.5.2023 schválila zrušení výpůjčky, navýšení fin. odhadu z 20 000 000 Kč na 45 000 000 Kč, smluvně se řeší majetkoprávní spor, nutné stanovení ze strany KMČ, zda budou vyčleněny finance na PD, není předpoklad realizace v následujících 4 letech r. 2024: zahájení zpracování PD (odhad ceny PD 700 000 Kč - 900 000 Kč)
4/ 2009	Opěrná zeď, ul. Návesní - Stráně	OD	10 000 000	182 000	0,00	SP, realizace	r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP, vydáno SP, čerp. 50 tis. Kč r. 2013: čerp. 10 tis. Kč r. 2015: v 1/2015 proběhlo jednání SMZ a ŘSZK o spolufinancování této akce, je třeba zpracovat PD - krytí 50 tis. Kč. v r. 2015 bez čerp. r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP), zadáno 70 000 Kč, čerp. 19 800 Kč r. 2017: havarijní stav, akce připravena k realizaci, vydáno UR, SP, čerp. 49 600 Kč r. 2018 - 2019: akce není fin. kryta, požadavek na finance zamítnut r. 2020: krytí 25 000 Kč na úpravu PD, průčtování části PD v r. 2021, bez čerpání fin. prostředků r. 2021: průčtování části PD, 5/2021 obnova přípravy realizace, nutné dokončit PD, nové vyjádření dotčených orgánů, čerpáno 43 150 Kč r. 2022: uzavřena smlouva na zajištění provizorní stability a odvodnění, zpracovává se PD, čerpání 133 600 Kč r. 2023: PD a IČ, akce připravena k realizaci, aktualizovaný fin. odhad 10 000 000 Kč z původních 8 000 000 Kč, havarijní stav, předpoklad financování z rozpočtu SMZ , uzavřena smlouva na přeložku CETIN, předpoklad realizace v r. 2024, čerpáno 65 728 Kč r. 2024: předpoklad získání SP 3/2024, následně vysoutěžení zhotovitele, akce společně s ŘSZK bude realizována v druhé polovině r. 2024

4/ 2013	Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště (před sportovním areálem TJ)	OD	cca 3 500 000	3 116 000	0,00	realizace	r. 2013: PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč r. 2014 - 2021: akce bez fin. krytí r. 2022: zpracování PD, IČ r. 2023: navýšení ceny realizace cca 2 000 000 Kč z původních 1 000 000 Kč, 5/2023 příslib dotace ve výši 750 000 Kč, čeká se na přeložku EGD (4/2024), navýšení finančního odhadu z 2 000 000 Kč na 3 500 000 Kč, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025, 11/2023 vyřízeny povolení, zjištěn problém v nepřípraveném projektu na VO TSZ, další postup po vyřešení VO z důvodu přeložek EGD, čerpání 89 195 Kč r. 2024: čeká se na projekt TSZ na VO, akce připravena k realizaci
2/ 2019	Vybudování chodníku z ul. Návesní do ul. Kalinová	OD	50 000 PD, IČ	51 000	0,00	PD, realizace	r. 2019: PD nezadána r. 2020: objednáno zpracování PD s termínem zpracování do 3/2021 r. 2021: zahájení PD, nutné vyřešit majetkové vztahy - v řešení směna pozemků r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů r. 2023: vyřešení majetkoprávních vztahů, zpracování PD r. 2024: dopracování PD, možná realizace v r. 2024-2025, bez fin. krytí
Č.	Požadavek KMČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 25.3.2024 (v Kč)	Čerpání k 25.3.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Nové herní prvky	OMZ	150 000	150 000	0,00	realizace	
2.	Údržba zeleně v m. č. Mladcová	OMZ	50 000	50 000	0,00	realizace	r. 2024: péče o parčík u Kyklopa za 45 000 Kč, péče o vánoční strom za 5 000 Kč
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	
5.	Provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
6.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
7.	Vánoční osvětlení - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	8 000	4 750,61	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	638 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 25.3.2024	x	x	4 561 000	x	x	
x	Čerpáno k 25.3.2024	x	x	x	4 750,61	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	5 199 000	5 199 000	x	

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚR - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Akce, které není možno hradit z příd. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/ 2010	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště	OMZ	2 050 000	0	x	možné VR, akce připravena k realizaci (není kryto)	r. 2010-2011: zadání a zprac. PD; r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VR r. 2013: probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč; r. 2014: bez čerp. r. 2015: čerp. 4 tis. Kč po vydání SP, dětské hřiště 500 000 Kč, zpev. plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 Kč, víceúč. hřiště 1 250 000 Kč, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet r. 2021: 10/2021 SP bylo v r. 2017 na základě žaloby soudem zrušeno, nevyjasněné majetkoprávní vztahy r. 2022-2023: 10/2022 SP zrušeno na základě rozsudku Krajského soudu, část dotčených pozemků není ve vlastnictví SMZ r. 2024: stav trvá

3/ 2012	Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Pršténé)	OD	100 000 PD + IČ	0	x	PD (DSP), IČ (není kryto)	r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. 2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - <u>MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Pršténé - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ</u>
6/ 2014	Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní	OD	10 000 000	0	x	akce není fin. kryta	r. 2014: v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) r. 2015: vydáno UR a SP, čerp. 20 tis. Kč r. 2016 - 2017: bez. čerp. akce připravena k realizaci (není kryta), r. 2018: čerp. čerp. 3.000 Kč r. 2019 - 2024: nebyly schváleny finanční prostředky, aktualizovaný fin. odhad 10 000 000 Kč
11/ 2014	Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní (u obecní studny)	OD	50 000 PD, IČ	0	x	přerušeno, akce není fin. kryta	Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena) r. 2015 - 2024: akce pozastavena, stav trvá