

Priority MČ Prštné 2024 Přidělené finanční prostředky pro r. 2024: 1 730 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023: 4 526 000 Kč Celkem: 6 256 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2017 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 8.4.2024 (v Kč)	Čerpání k 8.4.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	98 000 PD cca 5 500 000 realizace I. etapy	98 000	96 800,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace r. 2018: bez akce r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp. r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dřešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkoprávních vztahů r. 2022: zpracování dokumentace pro SP, řešení majetkoprávních vztahů, čeká se na písemné stanovisko vlastníka pozemku r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, odhad ceny realizace cca 5 500 000 Kč, dopracování PD, požádáno o SP, v případě vyřešení majetkoprávních vztahů předpoklad realizace v r. 2024 r. 2024: vzhledem k nesouhlasu jedné z dotčených osob zastaveno společné řízení stavby, akce pozastavena
3/ 2017	Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku)	OD	cca 200 000 realizace	200 000	0,00	realizace	r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp. r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO r. 2020: projektant prověřil, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majitel nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč r. 2021: z důvodu majetkových překážek znovu upraven rozsah, aby bylo možné PD dokončit na pozemcích MMZ, probíhá zpracování PD, realizace 2022 r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, zpracována PD pro územní rozhodnutí, vydáno územní rozhodnutí r. 2023: KMČ požaduje 2 solární lampy za lávkou u ul. Jateční, z důvodu vlastnictví pozemků lze realizovat pouze 1 r. 2024: v jarních měsících bude řešena solární lampa u mostku (ul. Jateční), VO na ul. Pod Strání se nebude realizovat, fin. odhad 200 000 Kč
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	cca 7 000 realizace	7 000	0,00	realizace	KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky) r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč r. 2022: Parčík Chmelnická II. etapa - následná péče, čerpání 6 441,98 Kč r. 2023: následná péče o vysazený strom, čerpání 5 526,30 Kč r. 2024: péče o strom v parčíku Chmelnická za 7 000 Kč

1/ 2020	Realizace koncové zastávky MHD Prštné - přístřešek zastávky	OD	cca 250 000	250 000	21 000,00	realizace	r. 2020: zrealizováno za 1 087 040,52 Kč
							r. 2021: nový požadavek KMČ - doplnění přístřešku zastávky, zpracování odborné pomoci k osazení přístřešku zastávky - není možná realizace kvůli prostorové kolizi s vodovodem, čerpáno 23 232 Kč
							r. 2022: předpoklad realizace v r. 2023
							r. 2023: zpracování finanční náročnosti, nutné vypracování tech. pomoci na dvě varianty - následně musí KMČ zvolit variantu řešení, bez fin. krytí, zpracována PD, realizace v r. 2024
							r. 2024: dořešení majetkoprávních vztahů (nutný podpis dotčeného), předpoklad realizace 2-3/2024, nutné finanční krytí
2/ 2021	Chodník v ul. Hrabůvky, Prštné - Zlín	OD	4 500 000 realizace	286 000	96 800,00	realizace	r. 2021: 11/2021 zadána DUSP + RD vč. SP, T: 9/2022
							r. 2022: odhad fin. náročnosti 3 300 000 Kč, zpracována PD pro spol. povolení, čerpání 220 340 Kč
							r. 2023: IČ pro vydání SP, uzavřena smlouva o přeložce vedení NN, příprava smlouvy o přeložce vedení plynovodu, předpoklad financování ze strany SMZ, navýšení fin. odhadu na 4 500 000 Kč z původních 3 500 000 Kč, čeká se na vydání SP, poté bude ihned zadání VZ a realizace v r. 2024
							r. 2024: realizace 5-7/2024, bude financováno ze strany SMZ
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 8.4.2024 (v Kč)	Čerpání k 8.4.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Výkup pozemku - SDH Prštné	OMS	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	0,00	realizace	
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	5 115 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 8.4.2024	x	x	1 141 000	x	x	
x	Čerpání k 8.4.2024	x	x	x	214 600,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	6 256 000	6 256 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace