

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2025							
Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:				1 425 000 Kč			
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:				2 375 000 Kč			
Přesun finančních prostředků do jiné MČ:				-1 131 000 Kč			
Celkem:				2 669 000 Kč			
Č.	Požadavek MČ 2011 - 2024 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 6.2.2025 (v Kč)	Čerpání k 6.2.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2017	Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky	OMZ	viz pozn.	0	0,00	viz poznámka	2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku r. 2019 - 2020: beze změn r. 2021 - 2025: ORIA: 8/2021 předáno na OMZ, projekt nelze v současné době realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů, 10/2024 beze změny
4/ 2017	FA – Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I	OD	82 000 PD, IČ cca 4 000 000 realizace	459 000	0,00	doúčtování akce	r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp. r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp. r. 2019: prozatím bez zadání PD r. 2020: zadání PD r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP r. 2022 - 2023: probíhá stavební řízení, aktualizovaný fin. odhad 4 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, vydáno SP, PD předána KMČ, předpoklad realizace akce v r. 2024, čerpáno 81 070 Kč r. 2024: akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, zrealizováno , bude probíhat kolaudace, čerpáno 3 479 718,50 Kč r. 2025: doúčtování akce
6/ 2017	FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích	OD	10 000 majetkopr. vztahy	0	0,00	viz poznámka	r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp. r. 2018 - 2024: řešení majetkoprávních vztahů, s SBD se řeší postup převodu a fin. podmínky
1/ 2020	FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II	OD	8 100 000	5 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověřil na OMZ reálnost navržených míst pro r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022 r. 2022: projednávání studie s dotčenými orgány r. 2023: zpracována studie, odhad fin.náročnosti 8 100 000 Kč, možnost řešit PD i realizaci po etapách, čerpáno 35 090 Kč r. 2024: pro další postup nutné vyčlenění financí, bez fin. krytí r. 2025: nutné vyčlenění 450 000 Kč na zpracování PD pro SP a výběr zhotovitele
2/ 2023	Přemístění a zastřešení zastávky MHD Filmové ateliéry	OD	250 000 PD, IČ, realizace	250 000	0,00	viz poznámka	r. 2023: posunutí zastávky bylo projednáno s vlastníky cizích pozemků a DSZO 31.5.2023, další jednání bude pravděpodobně začátkem r. 2024 r. 2024: nutné jednání s vlastníky pozemků a DSZO, prozatím beze změn, studie areálu FA představena na jednání KMČ, na komunikaci má být vyznačeno vodorovné dopravní značení a zkušební provoz má ukázat vhodnost umístění zastávky MHD pro výstup, nejdou vyčleněny finance, přístřešek MHD nástupní zastávky na cizím pozemku není doložen
3/ 2023	Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku	OD	900 000 realizace	0	0,00	realizace	r. 2023: PD a IČ objednána s termínem do 29.3.2024 r. 2024: dokončení PD a IČ, SP z 4/2024, připraveno k realizaci, čerpáno 93 485 Kč r. 2025: připraveno k realizaci, bez finančního krytí
	4400 2219 6121 4016 0003837000000			300 000			
4/ 2023	Doplnění VO mezi č. p. 5076 a 5077, ul. Pod Tlustou	OD	50 000 PD, IČ, realizace	0	0,00	viz poznámka	r. 2023: zpracována PD, SÚ požádán o územní souhlas, přes nesouhlas okolních obyvatel bude po dohodě s předsedou KMČ příprava akce dokončena r. 2024: akce pozastavena ze strany KMČ, vyúčtování za PD, čerpáno 37 571 Kč
4/ 2024	Rekonstrukce hřiště č. 442, ul. K Majáku	OMZ	1 300 000	1 300 000	0,00	realizace	r. 2024: předpokládané náklady na opravu povrchu hřiště č. 442 dle PD jsou 1 300 000 Kč, realizace se předpokládá v r. 2025, <i>akce dofinancováno z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí</i> r. 2025: akce vysoutěžena za 709 000 Kč, technický a autorský dozor cca 100 000 Kč, celkem cca 809 000 Kč, realizace se předpokládá do 30.4.2025

5/ 2024	Nákup stolu na stolní tenis	OMS	10 000	10 000	0,00	realizace	
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 6.2.2025 (v Kč)	Čerpání k 6.2.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť) 1800 3745 5137 (5169) 4016 0005549000000	OMZ	115 000	107 000	0,00	realizace	r. 2025: péče o stromy u hřiště na pétanque včetně vánočního stromu a babyky za 5 000 Kč, úhrada el. energie cca 30 000 Kč, následná péče u akce - rekonstrukce kolem hřbitova 80 000 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne) 1042 3399 5169 4016 0006146000000	OKP	KMČ vyčleňuje 60 000	59 000	0,00	realizace	
3.	Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2024 1042 6171 5192 4016 0006069000132	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	32 000	0,00	realizace	kompenzace
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4016 0002054000000	x	x	447 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	2 539 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 6.2.2025	x	x	2 222 000	x	x	
x	Čerpání k 6.2.2025	x	x	x	0,00	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	2 669 000	2 669 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení;
VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ - stavební úřad