

Priority MČ Veliková 2025 Přidělené finanční prostředky pro r. 2025: 1 060 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024: 925 000 Kč Celkem: 1 985 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2017 - 2024 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.5.2025 (v Kč)	Čerpání k 27.5.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2022	Úprava točny MHD Veliková	OD	200 000 PD 2 000 000 (realizace zpevněných ploch)	200 000	0,00	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2022: zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč r. 2023 - 2024: akce není fin. kryta, odhad 2 000 000 Kč - vybudování zpevněných ploch, trakční sloupy - prozatím bez finančního odhadu, nutná spolupráce s DSZO r. 2025: vyčleněny finance na PD
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	300 000 PD, IČ 6 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, bez čerp. r. 2020: průčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč r. 2021 - 2025: akce není fin. kryta, navýšení finančního odhadu na 6 000 000 Kč z původních 4 744 000 Kč, 5/2025 beze změny
1/2022	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2022 - 2024: akce není fin. kryta, 10/2024 předpoklad zpracování PD v r. 2025 r. 2025: prověřuje se možnost doplnění VO TSZ ve vlastní režii, jednalo by se o solární svítidla
2/2022	Spojovací chodník Kadlbek	OD	600 000	609 000	0,00	realizace	r. 2022: zpracována PD, čerpání 90 750 Kč r. 2023: vyřízení SP, v případě vyčlenění financí realizace v r. 2024 r. 2024: 6/2024 předpoklad realizace 9/2024, 10/2024 posun realizace do r. 2025 r. 2024: realizace 7-8/2025, řeší se povolení stavby, doplnění světelného bodu uprostřed trasy, požadavek na finanční krytí 600 000 Kč
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 27.5.2025 (v Kč)	Čerpání 27.5.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	55 000	55 000	0,00	realizace	r. 2025: péče o živý plot u dětského hřiště za 5 000 Kč, péče o výsadby u KaMČ za 50 000 Kč, 5/2025 péče o zeleň probíhá do 30.11.2025
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 80 000	80 000	0,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
4.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovizie, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 17 000	17 000	6 888,88	realizace	
5.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	999 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 27.5.2025	x	x	986 000	x	x	
x	Čerpání k 27.5.2025	x	x	x	6 888,88	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	1 985 000	1 985 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.