

Priority MČ Lužkovice 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

1 066 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

3 112 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

852 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Prstné na akci - Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek - I. etapa

Finanční prostředky na dofinancování akcí:

2 166 000 Kč

Celkem:

7 196 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2019 - 2024 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Multifunkční objekt Lužkovice - inv. dotace pro Nemovitostí města Zlín, spol. s r. o.	OP/NMZ	17 500 000	0	0,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČr. 2019: zpracovány 4 varianty územních studií 96 000 Kč, úprava vybrané studie 32 000 Kč r. 2020: zadání PD pro SP, vyčlenění 730 000 Kč, 9/2020: ukončeno VR r. 2021: 9/2021 vrácená dotace NMZ ve výši 743 000 Kč do rezervy MČ r. 2022: z rozpočtu SMZ vyčleněno 500 000 Kč na zpracování PD a práce související s přípravou rekonstrukce r. 2023 - 2024: dokončení zpracování studie, zpracování PD do 6/2024, finanční odhad akce cca 17,5 mil. Kč, zahájena rekonstrukce r. 2025: realizace akce, financováno z rozpočtu SMZ
1/ 2020	Dokončení návsi, točny MHD	OD	100 000 PD 5 000 000 dle původní PD	0	0,00	viz poznámka	OD: zpracování PD cca 50 000 Kč r. 2020: v řešení úprava stávající PD, prozatím bez krytí r. 2021: na zadání PD 100 000 Kč, KMČ - prozatím nezadávat PD, závisí na situaci kolem multifunkce r. 2022 - 2025: zahájení PD, čeká se na pokyn ze strany KMČ, prozatím odloženo
2/ 2020	Rekonstrukce komunikace Zádědina, Bařinka, Zahrady a Sádek - I. a II. etapa	OD	6 000 000 realizace I. etapy 6 000 000 realizace II. etapy	6 800 000	0,00	PD, realizace	OD: zpracování investičního záměru 5 000 Kč, následně PD cca 100 000 Kč r. 2020: zpracování IZ, 11/2020: předána prověřovací studie, čerpání 3 630 Kč r. 2021: vyčleněno 100 000 Kč na PD, úprava rozsahu studie, rozdělení na etapy r. 2022: rozděleno na 2 etapy r. 2023: probíhá zpracování PD I. etapy, žádost o SP v r. 2024, realizace v r. 2024, finanční odhad zpracování PD na II. etapu akce cca 250 000 Kč r. 2024: zpracování PD, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2025, čerpáno 133 100 Kč r. 2025: I. etapa připravena k realizaci, finanční odhad nákladů 6 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, 5/2025 probíhá výběr zhotovitele, zadána i realizace II. etapy, 8/2025 smlouva podepsána, realizace 9- 12/2025, 10/2025 podepsána smlouva s termínem dokončení 5/2026, do smlouvy zahrnuta i II. etapa - obnova povrchu na ul. Zahrady
Č.	Požadavek KMČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce OMZ (nákup materiálu, sečení trávy, drobné opravy, výsadba atd.)	OMZ	8 000	8 000	0,00	realizace	r. 2025: péče o vánoční strom cca 4 000 Kč, péče o výsadbu keřů před hasičskou zbrojnicí cca 4 000 Kč, 10/2025 péče o výsadby probíhají průběžně do 30.11.2025
2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 106 000	106 000	10 000,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ, kompenzace nákladů členů KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	4 811,00	realizace	
4.	Inv. dotace FK Lužkovice - Želechovice	OKP	100 000	100 000	100 000,00	realizace	r. 2025: inv. dotace na spolufinancování nákupu fotbalových branek, nutné schválení výjimky na jednání RMZ dne 7.4.2025

5.	Podpora společenských aktivit – neinvestiční dotaci FK Lužkovice – Želechovice	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	0,00	realizace	pozn. na nákup vybavení
6.	Vánoční osvětlení - služby (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 41 000	41 000	21 396,79	realizace	
7.	Vánoční osvětlení - DHDM	OKP	24 000	24 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	102 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokl. nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	7 094 000	x	x	
x	Čerpání k 24.10.2025	x	x	x	136 207,79	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	7 196 000	7 196 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ -
územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ -
výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO -
rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; MČ -
místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o
cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o
obecní pozemky.