

Priority MČ Mladcová 2025							
Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:				1 885 000 Kč			
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:				4 126 000 Kč			
Celkem:				6 011 000 Kč			
Č.	Požadavek KMČ 2009 - 2024 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010	Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa	OD	989 000 PD cca 24 000 000 realizace vč. komunikace a přeložek sítí	989 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2010: PD pro ÚR 100 000 Kč r. 2011: PD pro SP - 74 000 Kč, PD pro realizaci 97 000 Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP r. 2012: řešení krytí akce, VŘ r. 2013: I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část. čerp. 682 000 Kč r. 2014: průčt. fakt. 310 000 Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 000 Kč) r. 2015: krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp. r. 2016: PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 000 Kč r. 2017: v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření smł. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, inf. OD 11/2017: provádí se PD, čerp. 64 907 Kč r. 2018: zpracovává se PD, čerp. 138 300 Kč r. 2019: běží PD + vyjadřovačky, navýšení odhadu ceny realizace vč. komunikace a přeložek sítí z pův. 6 mil. Kč na 24 mil. Kč, přepracování PD pouze na vybudování chodníku, čerp. 130 000 Kč r. 2020: v řešení zrušení výpůjčky v trase plán. chodníku, následně zpracování PD pro chodník, 6/2020: v řešení varianta chodníku po pravé straně a zúžení cesty s menšími náklady na přeložky, 9/2020 zadána nová studie na vybudování samostatného chodníku v ceně 50 tis. Kč r. 2021: zpracování nové studie, nový odhad fin. náročnosti 9 mil. Kč z původních 24 mil. Kč, dokončena a odsouhlasena KMČ nová studie, čerpání 50 000 Kč r. 2022: zpracována studie, čerpání 18 150 Kč r. 2023: posouzení optimální varianty řešení, následně pokračování v přípravě stavby, v případě variantního řešení přes stavbu oplocení, nebude OD pokračovat v této akci - do vyřešení majetkoprávních vztahů, aktualizovaný fin. odhad 20 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, RMZ dne 29.5.2023 schválila zrušení výpůjčky, navýšení fin. odhadu z 20 000 000 Kč na 45 000 000 Kč, smluvně se řeší majetkoprávní spor, nutné stanovení ze strany KMČ, zda budou vyčleněny finance na PD, není předpoklad realizace v následujících 4 letech r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů, podepsána smlouva na vypracování PD s termínem plnění do 12/2025 r. 2025: zpracování PD s termínem plnění do 12/2025, 5/2025 probíhá zpracování PD a zpracovávají se připomínky, 8/2025 nový kval. odhad finanční náročnosti akce 24 000 000 Kč z původních 45 000 000 Kč
4/ 2009	Opěrná zeď, ul. Návesní - Stráně	OD	10 000 000	127 000	127 000,00	SP, realizace	r. 2009: zadání PD r. 2010: PD pro ÚR 25 tis. Kč r. 2011: geol. posudek 27 tis. Kč, čerpání za IČ pro ÚR 10 tis. Kč (akce č. 2/2011) r. 2012: PD + IČ pro SP, vydáno SP, čerp. 50 tis. Kč r. 2013: čerp. 10 tis. Kč r. 2015: v 1/2015 proběhlo jednání SMZ a ŘSZK o spolufinancování této akce, je třeba zpracovat PD - krytí 50 tis. Kč, v r. 2015 bez čerp. r. 2016: příprava akce, PD + IČ (UR, SP), zadáno 70 000 Kč, čerp. 19 800 Kč r. 2017: havarijní stav, akce připravena k realizaci, vydáno UR, SP, čerp. 49 600 Kč r. 2018 - 2019: akce není fin. kryta, požadavek na finance zamítnut r. 2020: krytí 25 000 Kč na úpravu PD, průčtování části PD v r. 2021, bez čerpání fin. prostředků r. 2021: průčtování části PD, 5/2021 obnova přípravy realizace, nutné dokončit PD, nové vyjádření dotčených orgánů, čerpáno 43 150 Kč r. 2022: uzavřena smlouva na zajištění provizorní stability a odvodnění, zpracovává se PD, čerpání 133 600 Kč r. 2023: PD a IČ, akce připravena k realizaci, aktualizovaný fin. odhad 10 000 000 Kč z původních 8 000 000 Kč, havarijní stav, předpoklad financování z rozpočtu SMZ , uzavřena smlouva na přeložku CETIN, předpoklad realizace v r. 2024, čerpáno 65 728 Kč r. 2024: vydáno SP, EG.D. informovala OD, že nebudou v letošním roce realizovány přeložky, z tohoto důvodu nebyla akce realizována, čerpáno 55 000 Kč r. 2025: 1/2025 bude vypsáno VŘ na zhotovitele, předpoklad realizace 5-9/2025, financování ze strany SMZ , 5/2025 akce byla zahájena, 8/2025 realizuje se, 10/2025 zrealizováno

4/ 2013	Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště (před sportovním areálem TJ)	OD	cca 3 500 000	2 757 000	48 600,00	realizace	r. 2013: PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč r. 2014 - 2021: akce bez fin. krytí r. 2022: zpracování PD, IČ r. 2023: navýšení ceny realizace cca 2 000 000 Kč z původních 1 000 000 Kč, 5/2023 příslib dotace ve výši 750 000 Kč, čeká se na přeložku EGD (4/2024), navýšení finančního odhadu z 2 000 000 Kč na 3 500 000 Kč, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025, 11/2023 vyřízeny povolení, zjištěn problém v nepřipraveném projektu na VO TSZ, další postup po vyřešení VO z důvodu přeložek EGD, čerpání 89 195 Kč r. 2024: EG.D. informovala OD, že nebudou v letošním roce realizovány přeložky, z tohoto důvodu nebyla akce realizována, čerpáno 43 690 Kč r. 2025: předpoklad realizace, 5/2025 dokončuje se VŘ na zhotovitele, následně bude stavba zahájena - předpoklad 7/2025, 8/2025 po zahájení zjištěna nutnost přeložky plynového vedení (předpoklad v 9/2025), následně bude stavba provedena, termín dokončení posunut na 11/2025
2/ 2019	Vybudování chodníku z ul. Návesní do ul. Kalinová	OD	50 000 PD, IČ 890 000 realizace	190 000	161 803,15	doučtování akce, realizace VO	r. 2019: PD nezadána r. 2020: objednáno zpracování PD s termínem zpracování do 3/2021 r. 2021: zahájení PD, nutné vyřešit majetkové vztahy - v řešení směna pozemků r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů r. 2023: vyřešení majetkoprávních vztahů, zpracování PD r. 2024: zpracována PD, vydáno SP, na základě požadavku obyvatel a TSZ se zapracovává příprava na veřejné osvětlení, zrealizováno, čerpáno 721 073,15 Kč r. 2025: proběhne doučtování akce, veřejné osvětlení bude hrazeno z rozpočtu OD, nutné dokrytí financí na autorský dozor a inženýrskou činnost 25 000 Kč, 5/2025 akce dokončena, pracuje se na kolaudaci, následně realizace VO na tomto chodníku, 8/2025 vysoutěžena firma na VO, akce proběhne v 9-10/2025, 10/2025 zrealizováno včetně VO
Č.	Požadavek KMČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zeleně v m. č. Mladcová	OMZ	49 000	49 000	3 834,00	realizace	r. 2025: péče o parčík u Kyklopa včetně dosadby rostlin za 49 000 Kč, 5/2025 dokončena dosadba trvalek, 10/2025 péče o zeleň probíhá průběžně do 30.11.2025
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "4. ročník koncertu rockových kapel"	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	20 000,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	
5.	Provozní dotace FK Mladcová, z.s.	OKP	KMČ vyčleňuje 45 000	45 000	45 000,00	realizace	r. 2025: výjimka z pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části SMZ - provozní dotace na spolufinancování vytvoření rovné travnaté plochy pro dlouhodobé umístění mantinelového fotbalového hřiště určeného pro hru začínajících adeptů fotbalu
6.	Provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ	OKP	9 000	9 000	0,00	realizace	
7.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM)	OKP	5 000	5 000	0,00	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	11 000	11 000	5 993,49	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 729 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	4 282 000	x	x	
x	Čerpáno k 24.10.2025	x	x	x	462 230,64	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	6 011 000	6 011 000	x	

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Akce, které není možno hradit z příd. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2025	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2010	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště	OMZ	2 050 000	0	x	SP bylo zrušeno na základě soudního rozsudku, nevyjasněné vlastnické vztahy	r. 2010-2011: zadání a zprac. PD; r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VŘ r. 2013: probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč; r. 2014: bez čerp. r. 2015: čerp. 4 tis. Kč po vydání SP, dětské hřiště 500 000 Kč, zpev. plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 Kč, víceúč. hřiště 1 250 000 Kč, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet r. 2021: 10/2021 SP bylo v r. 2017 na základě žaloby soudem zrušeno, nevyjasněné majetkoprávní vztahy r. 2022-2023: 10/2022 SP zrušeno na základě rozsudku Krajského soudu, část dotčených pozemků není ve vlastnictví SMZ r. 2024: stav trvá r. 2025: část dotčených pozemků není ve vlastnictví SMZ
3/2012	Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Pršténé)	OD	100 000 PD + IČ	0	x	PD (DSP), IČ (není kryto)	r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. 2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - <u>MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Pršténé - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ.</u>
6/2014	Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní	OD	10 000 000	0	x	akce není fin. kryta	r. 2014: v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) r. 2015: vydáno UR a SP, čerp. 20 tis. Kč r. 2016 - 2017: bez čerp. akce připravena k realizaci (není kryta), r. 2018: čerp. čerp. 3.000 Kč r. 2019 - 2025: nebyly schváleny finanční prostředky, aktualizovaný fin. odhad 10 000 000 Kč
11/2014	Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní (u obecní studny)	OD	50 000 PD, IČ	0	x	přerušeno, akce není fin. kryta	Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena) r. 2015 - 2025: akce pozastavena, stav trvá