

Priority MČ Příluky 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:	2 516 000 Kč
Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:	3 371 000 Kč
Přesun finančních prostředků z jiné MČ:	2 012 000 Kč
Finanční prostředky na dofinancování akcí:	2 638 000 Kč
Celkem:	10 537 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Kudlov, přesun zpět v r. 2026

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2024 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2019	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	150 000 PD 9 600 000 realizace	9 600 000	2 462 321,54	viz poznámka	STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracování IZ r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021. požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ r. 2021: zpracování PD, DUSP 5/2022, předpoklad financování ze strany SMZ r. 2022: dokončení PD + IČ, čeká se na vydání SP a schválení financování, realizace v r. 2023, čerpání 254 100 Kč r. 2023: vydáno SP, odhad ceny realizace 9 600 000 Kč z původních 5 500 000 Kč, připraveno k realizaci, bez fin. krytí, navýšení fin. odhadu na 10 000 000 Kč z původních 9 600 000 Kč r. 2024: připraveno k realizaci na r. 2025, bez finančního krytí r. 2025: připraveno k realizaci, předpoklad celkových finančních nákladů je 9 600 000 Kč, 5/2025 akce bude zahájena 16.6., ostatní stavební práce budou zahájeny v druhé polovině roku, 8/2025 termín dokončení 10/2025, 10/2025 akce zrealizována
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky přes ul. Boněcko III	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021 r. 2021 - 2025: akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritá č. 2/2021 ; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů, 9/2023 jednání s vlastníky pozemků
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	PD, SP	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přisp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena r. 2020 - 2022: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ r. 2025: zpracování PD pro SP, následně SP, VŘ, předpoklad realizace v r. 2026
2/ 2021	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 15 000 000 realizace	50 000	0,00	majetkoprávní vztahy	r. 2021: prioritá č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč r. 2022: řeší se majetkoprávní vztahy, čerpání 40 350 Kč r. 2023: řeší se majetkoprávní vztahy, odhad nákladů 15 000 000 Kč z původních 8 500 000 Kč

3/ 2022	Za Kapličkou - rozšíření komunikace u č. p. 612 a 319	OD	cca 700 000	78 000	0,00	SP, realizace	r. 2022: OD: z důvodu nedostatku kapacit projektantů příprava pozastavena r. 2023: zpracování PD, vyřízení SP a realizace v r. 2024, čerpáno 73 810 Kč r. 2024: vyřízení SP, zrealizováno , čerpáno 548 286,28 Kč r. 2025: doučtování akce
5/ 2022	Úpravy parku v ul. Horní dědina	OMZ	4 460 000 realizace	0	0,00	realizace	r. 2022: zpracována studie, čerpáno 90 750 Kč r. 2023: dokončena PD pro SP, čerpáno 154 638 Kč r. 2024: zpracování prováděcí dokumentace stavby, čerpáno 218 647 Kč r. 2025: prováděcí PD byla dokončena, probíhá dokončování rozpočtu, odhad ceny za realizaci cca 4 460 000 Kč včetně technického a autorského dozoru, v případě vyčlenění finančních prostředků připraveno k realizaci v roce 2025, 10/2025 akce je připravena k realizaci
č.	Požadavek KMČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce chodníku před domy č. p. 301 - 303 ul. Boněčko I	OD	1 250 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2025: v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace
2.	Odvodňovací žlaby ul. Červánková	OD	600 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2025: v případě vyčlenění finančních prostředků možná realizace
3.	Provozní akce - OD	OD	200 000	200 000	200 000,00	realizace	r. 2025: doplnění zábradlí - zrealizováno
4.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	18 000	18 000	0,00	realizace	r. 2025: péče o štěrkové záhony, trvalkový záhon a plochu u zvířátek za 18 000 Kč, 10/2025 výsadba trvalkového záhonu (KMČ schválila 5 000 Kč na nákup trvalek) a péče o výsadby probíhá do 30.11.2025
5.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 250 000	250 000	37 757,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "3. soubor o nejlepší přílucský guláš"	OKP	11 000	11 000	0,00	realizace	
7.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	8 447,00	realizace	
8.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 19 000	19 000	6 898,49	realizace	
9.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 21 000	21 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	265 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	10 272 000	x	x	
x	Čerpání k 24.10.2025	x	x	x	2 715 424,03	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	10 537 000	10 537 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.