

Priority MČ Štípa 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

2 557 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

6 836 000 Kč

Celkem:

9 393 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2025 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč)	Čerpání k 26.5.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2022	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	OD	5 000 000	5 000 000	0,00	realizace	r. 2022: rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025 r. 2023: zpracování PD r. 2024 - 2025: připraveno k realizaci na r. 2026 r. 2026: 1-3/2026 VŘ (ŘSZK), náklady budou upřesněny po výběru zhotovitele, 4-8/2026 realizace, 5/2026 probíhá realizace, dokončení 9/2026
3/2023	Oprava MK v ul. Ve Žlebech	OD	2 500 000	80 000	72 600,00	realizace	r. 2023: zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do, realizace opravy v r. 2024 r. 2024 - 2025: zpracována PD, plán realizace 2026 r. 2026: vypracována PD, připraveno k realizaci, není finančně kryto, odhad ceny realizace 2 500 000 Kč z původních 3 600 000 Kč
1/2024	Ul. Nová cesta, doplnění chodníku u č. p. 8	OD	150 000	100 000	0,00	PD, IČ	r. 2024: nutné zpracování PD a vyřízení stavebního povolení, realizace v r. 2025 r. 2025: zpracování PD + IČ, v závislosti na termínu vydání povolení záměru možná realizace 2026, příp. 2027, 5/2026 realizace opravy společně s opravou komunikace Nová cesta
2/2024	Ul. U Pekárny, úprava koncové části komunikace včetně odvodnění	OD	60 000	60 000	0,00	realizace	r. 2024 - 2025: k realizaci není nutné SP, realizace v r. 2025 r. 2026: realizace, finanční náročnost bude upřesněna, 5/2026 odloženo, bude řešeno ve spolupráci s investorem, který bude budovat navazující komunikaci
1/2025	Chodník podél III/4912 ul. Kostelecká - zpracování PD a IČ	OD	180 000 PD, IČ 3 500 000 realizace	2 166 000	0,00	PD, IČ	r. 2025: probíhá zpracování PD, SP - předpoklad do jara 2026 r. 2026: probíhá zpracování PD, IČ, podána žádost o povolení záměru, předpoklad vydání povolení 6/2026, následně zpracování PD pro provádění stavby, v případě finančního krytí realizace v r. 2027, 5/2026 vydáno SP, možnost dotace z ITI
3/2025	Rekonstrukce kapličky na ul. Zámecká	OKaPP	400 000	400 000	0,00	realizace	
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 26.5.2026 (v Kč)	Čerpání k 26.5.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch a parků	OMZ	7 000	7 000	0,00	realizace	r. 2026: následná péče o výsadbu u dětského hřiště za 7 000 Kč, 5/2026 péče o výsadbu probíhá průběžně do 30.11.2026
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. Dotace "Dětský den TJ Sokol Štípa"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	40 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
6.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2025 aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	
7.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	8 613,14	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 415 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 26.5.2026	x	x	7 978 000	x	x	

x	Čerpání k 26.5.2026	x	x	x	136 213,14	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	9 393 000	9 393 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.