

Priority MČ Mladcová 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

Celkem:

1 870 000 Kč

2 809 000 Kč

-897 000 Kč

3 782 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Salaš - Odkup nemovitosti č. p. 32, bude přesunuto zpět v r. 2027, 2028

č.	Požadavek KMČ 2009 - 2025 (nedokončené akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
4/ 2010	Rekonstrukce MK, ul. Stráně - II. etapa	OD	989 000 PD cca 24 000 000 realizace vč. komunikace a přeložek sítí	989 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2010: PD pro ÚR 100 000 Kč r. 2011: PD pro SP - 74 000 Kč, PD pro realizaci 97 000 Kč (akce č. 3/2011); je vyřízeno SP r. 2012: řešení krytí akce, VŘ r. 2013: I. etapa (krytí SMZ 3 mil. Kč + krytí z fin. MČ 991 tis. Kč) část čerp. 682 000 Kč r. 2014: průčt. fakt. 310 000 Kč (I. etapa); ÚR pro II. etapu (čerpání 54 000 Kč) r. 2015: krytí 100 tis. Kč na IČ pro UR a PD + IČ pro SP, bez čerp. r. 2016: PD + IČ (UR, SP), čerp. 20 000 Kč r. 2017: v RMZ 2.5.2017 schv. uzavření sml. o dílo na vypr. PD (DUR, DSP, DPS), IČ, inf. OD 11/2017: provádí se PD, čerp. 64 907 Kč r. 2018: zpracovává se PD, čerp. 138 300 Kč r. 2019: běží PD + vyjadřovačky, navýšení odhadu ceny realizace vč. komunikace a přeložek sítí z pův. 6 mil. Kč na 24 mil. Kč, přepracování PD pouze na vybudování chodníku, čerp. 130 000 Kč r. 2020: v řešení zrušení výpůjčky v trase plán. chodníku, následně zpracování PD pro chodník, 6/2020: v řešení varianta chodníku po pravé straně a zúžení cesty s menšími náklady na přeložky, 9/2020 zadána nová studie na vybudování samostatného chodníku v ceně 50 tis. Kč r. 2021: zpracování nové studie, nový odhad fin. náročnosti 9 mil. Kč z původních 24 mil. Kč, dokončena a odsouhlasena KMČ nová studie, čerpání 50 000 Kč r. 2022: zpracována studie, čerpání 18 150 Kč r. 2023: posouzení optimální varianty řešení, následně pokračování v přípravě stavby, v případě variantního řešení přes stavbu oplocení, nebude OD pokračovat v této akci - do vyřešení majetkoprávních vztahů, aktualizovaný fin. odhad 20 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, RMZ dne 29.5.2023 schválila zrušení výpůjčky, navýšení fin. odhadu z 20 000 000 Kč na 45 000 000 Kč, smluvně se řeší majetkoprávní spor, nutné stanovení ze strany KMČ, zda budou vyčleněny finance na PD, není předpoklad realizace v následujících 4 letech r. 2024: řešení majetkoprávních vztahů, podepsána smlouva na vypracování PD s termínem plnění do 12/2025 r. 2025: zpracování PD s termínem plnění do 12/2025, 5/2025 probíhá zpracování PD a zpracovávají se připomínky, 8/2025 nový kval. odhad finanční náročnosti akce 24 000 000 Kč z původních 45 000 000 Kč, 12/2025 dodatkem prodloužen termín na vyhotovení PD do 8/2026 r. 2026: zpracování PD s termínem plnění do 8/2026, 8/2026 EG.D a CETIN si vyžádalo zpracování svých přeložek do projektu, z tohoto důvodu je požadováno o posun termínu na 12/2026
4/ 2013	Oprava zpevněných ploch v ul. F. Bartoše/ U Hřiště (před sportovním areálem TJ)	OD	cca 3 500 000	14 000	0,00	doučtování akce	r. 2013: PD pro ÚR a SP, vydáno ÚR, probíhá stavební řízení, čerp. 20 tis. Kč r. 2014 - 2021: akce bez fin. krytí r. 2022: zpracování PD, IČ r. 2023: navýšení ceny realizace cca z 000 000 Kč z původních 1 000 000 Kč, 5/2023 příslib dotace ve výši 750 000 Kč, čeká se na přeložku EGD (4/2024), navýšení finančního odhadu z 2 000 000 Kč na 3 500 000 Kč, vydáno SP, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025, 11/2023 vyřízeny povolení, zjištěn problém v nepřípraveném projektu na VO TSZ, další postup po vyřešení VO z důvodu přeložek EGD, čerpání 89 195 Kč r. 2024: EG.D. informovala OD, že nebudou v letošním roce realizovány přeložky, z tohoto důvodu nebyla akce realizována, čerpáno 43 690 Kč r. 2025: VŘ na zhotovitele, zajištění přeložky plynového vedení, zrealizováno, čerpáno 2 743 000 Kč r. 2026: doučtování akce
č.	Požadavek KMČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zeleně v m. č. Mladcová	OMZ	45 000	45 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o parčík u Kyklopa 45 000 Kč, 8/2026 péče o výsadby probíhají do 30.11.2026
2.	Oprava oplocení dětského hřiště č. 326	OMZ	258 000	129 000	129 000,00	realizace	r. 2026: předpokládá se 50 % spolufinancování KMČ (tzn. cca 129 000 Kč bude hradit KMČ a cca 129 000 Kč OMZ), 5/2026 od 4.5. probíhá realizace, dokončení se předpokládá do 31.5.2026, 8/2026 akce zrealizována
3.	Doplnění VO mezi mateřskou školkou a bytovkou na ul. U Hřiště	OD	500 000	500 000	0,00	realizace	

4.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci "Hoblovačka" - Dětský den	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	50 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotace na akci SDH "Oslava 90. výročí založení SDH na Mladcové"	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	40 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - neinv. dotaci na akci „Koncert rockových kapel“ pro SDH Zlín – Mladcová	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 60 000	60 000	0,00	realizace	
8.	Provoz. výdaje KMČ, kanc. MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	8 000	0,00	realizace	
9.	Vánoční osvětlení (nákup DHDM)	OKP	10 000	10 000	0,00	realizace	
10.	Vánoční osvětlení - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	12 000	12 000	5 216,65	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 905 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	1 877 000	x	x	
x	Čerpáno k 31.8.2026	x	x	x	224 216,65	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	3 782 000	3 782 000	x	

Vysvětlivky: RO - rozpočtové opatření, PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.

Č.	Akce, které není možno hradit z příd. fin. prostředků (vysoké náklady, akce legislativně připravena, KMČ požaduje akci zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem (v Kč)	x	Stav 2026	Poznámky, komentář odborů MMZ
6/2010	Vybudování víceúčelového sportovního hřiště	OMZ	2 050 000	0	x	SP bylo zrušeno na základě soudního rozsudku, nevyjasněné vlastnické vztahy	r. 2010-2011: zadání a zprac. PD; r. 2012: čerpání za PD cca 40 tis. Kč, odhad IČ, SP 16 tis. Kč, geol. posudek 12 tis. Kč, VR r. 2013: probíhá SP, čerp. 12 tis. Kč; r. 2014: bez čerp. r. 2015: čerp. 4 tis. Kč po vydání SP, dětské hřiště 500 000 Kč, zpev. plochy, stolní tenis, lavičky 300 000 Kč, víceúč. hřiště 1 250 000 Kč, akce není rozp. kryta; možná etapizace; MČ se dále nebude na akci fin. podílet r. 2021: 10/2021 SP bylo v r. 2017 na základě žaloby soudem zrušeno, nevyjasněné majetkoprávní vztahy r. 2022-2023: 10/2022 SP zrušeno na základě rozsudku Krajského soudu, část dotčených pozemků není ve vlastnictví SMZ r. 2024: stav trvá r. 2025-2026: část dotčených pozemků není ve vlastnictví
3/2012	Rekonstrukce komunikace, ul. Pod Mladcovou (MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Pršténé)	OD	100 000 PD + IČ	0	x	PD (DSP), IČ (není kryto)	r. 2012: zprac. studie - čerp. 20 tis. Kč, nacenění PD (DSP) vč. IČ 100 tis. Kč r. 2013: akce není rozp. kryta, KMČ se nebude na akci dále podílet - MK je na k. ú. Zlín a k. ú. Pršténé - vzhledem k předpokl. fin. náročnosti KMČ požaduje zařadit do rozp. SMZ
6/2014	Statické zabezpečení opěrných zdí podél silnice III/49016, ul. Návesní	OD	10 000 000	0	x	akce není fin. kryta	r. 2014: v přípravě PD + IČ (čerp. 58 tis. Kč) r. 2015: vydáno UR a SP, čerp. 20 tis. Kč r. 2016 - 2017: bez čerp. akce připravena k realizaci (není kryta), r. 2018: čerp. čerp. 3.000 Kč r. 2019 - 2025: nebyly schváleny finanční prostředky, aktualizovaný fin. odhad 10 000 000 Kč
11/2014	Úprava prostranství u hasičské zbrojnice, ul. Návesní (u obecní studny)	OD	50 000 PD, IČ	0	x	přerušeno, akce není fin. kryta	Inf. 10/2014: v přípravě PD + IČ (v r. 2014 čerp. 43 tis. Kč, akce pozastavena) r. 2015 - 2025: akce pozastavena, stav trvá