

Priority MČ Štípa 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

2 557 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

6 836 000 Kč

Celkem:

9 393 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2022	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	OD	5 000 000	5 000 000	2 049 592,50	realizace	r. 2022: rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025 r. 2023: zpracování PD r. 2024 - 2025: připraveno k realizaci na r. 2026 r. 2026: 1-3/2026 VŘ (ŘSZK), náklady budou upřesněny po výběru zhotovitele, 4-8/2026 realizace, 5/2026 probíhá realizace, dokončení 9/2026
3/ 2023	Oprava MK v ul. Ve Žlebech	OD	2 500 000	80 000	72 600,00	realizace	r. 2023: zpracování studie s odborným odhadem nákladů a prověření pozemků do, realizace opravy v r. 2024 r. 2024 - 2025: zpracována PD, plán realizace 2026 r. 2026: vypracována PD, připraveno k realizaci, není finančně kryto, odhad ceny realizace 2 500 000 Kč z původních 3 600 000 Kč
1/ 2024	Ul. Nová cesta, doplnění chodníku u č. p. 8	OD	150 000	100 000	0,00	PD, IČ	r. 2024: nutné zpracování PD a vyřízení stavebního povolení, realizace v r. 2025 r. 2025: zpracování PD + IČ, v závislosti na termínu vydání povolení záměru možná realizace 2026, příp. 2027, 5/2026 realizace opravy společně s opravou komunikace Nová cesta, 8/2026 realizace společně s akci Nová cesta
2/ 2024	Ul. U Pekárny, úprava koncové části komunikace včetně odvodnění	OD	60 000	60 000	0,00	realizace	r. 2024 - 2025: k realizaci není nutné SP, realizace v r. 2025 r. 2026: realizace, finanční náročnost bude upřesněna, 5/2026 odloženo, bude řešeno ve spolupráci s investorem, který bude budovat navazující komunikaci, 8/2026 realizace společně s akci Nová cesta
1/ 2025	Chodník podél III/4912 ul. Kostelecká - zpracování PD a IČ	OD	180 000 PD, IČ 3 500 000 realizace	2 166 000	163 350,00	PD, IČ	r. 2025: probíhá zpracování PD, SP - předpoklad do jara 2026 r. 2026: probíhá zpracování PD, IČ, podána žádost o povolení záměru, předpoklad vydání povolení 6/2026, následně zpracování PD pro provádění stavby, v případě finančního krytí realizace v r. 2027, 5/2026 vydáno SP, možnost dotace z ITI
3/ 2025	Rekonstrukce kapličky na ul. Zámecká	OKaPP	400 000	400 000	400 000,00	realizace	
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Údržba zelených ploch a parků	OMZ	7 000	7 000	0,00	realizace	r. 2026: následná péče o výsadbu u dětského hřiště za 7 000 Kč, 8/2026 péče o výsadbu probíhá průběžně do 30.11.2026
2.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
3.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. Dotace "Dětský den TJ Sokol Štípa"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	40 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace O putovní pohár primátora města Zlína – SDH Štípa	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	10 000,00	realizace	
7.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2025 aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	11 677,47	realizace	
8.	Vyčištění části Štípského potoku	OŽPaZ	10 000	10 000	0,00	realizace	

9.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	8 613,14	realizace	
10.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 395 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	7 998 000	x	x	
x	Čerpání k 31.8.2026	x	x	x	2 785 833,11	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	9 393 000	9 393 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.