

Priority MČ Malenovice 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

7 838 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

8 181 000 Kč

Celkem:

16 019 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.4.2021 (v Kč)	Čerpání k 29.4.2021 (v Kč)	Stav 2021 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2013	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	240 000 + 260 000 PD, IČ, pro ÚR a SP 17 000 000 odhad realizace	198 000	121 000,00	IČ pro SP	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.</p> <p>r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč</p> <p>r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.</p> <p>r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1.119 Kč</p> <p>r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022</p> <p>r. 2021: předpoklad vydání SP</p>
4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ	57 000	0,00	majektopr. vztahy, následně PD a IČ pro SP	<p>r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč</p> <p>r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč</p> <p>r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka</p> <p>r. 2021: OD čeká na vyjádření vlastníka</p>
3/2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace	<p>r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132.220 Kč</p> <p>r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205.305 Kč, v r. 2018 krytí z rozp. MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozp. SMZ 5 mil. Kč</p> <p>r. 2019: krytí z rozp. MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozp. SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přeložka E.ON)</p> <p>r. 2020: zrealizováno, čerpání za r. 2020 5 533 662,77 Kč</p> <p>r. 2021: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč, přesun do provozních prostředků, 154 000 Kč přesun do rezervy</p>
4/2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 13 550 000 odhad realizace	0	0,00	akce připravena k realizaci v r. 2022	<p>r. 2017 - 2018: postupné zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopracování PD), bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD</p> <p>r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD</p> <p>r. 2021: předpoklad realizace r. 2022 (rekonstrukce plynovodu)</p>
5/2017	Stavební úpravy ul. B. Smetany	OD	70 000 studie 200 000 PD	299 000	0,00	PD pro ÚR a SP, IČ	<p>2017 - 2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracování studie na řešení celé lokality, bez čerp.</p> <p>r. 2019: pokračování v projektování, čerp. 70 000 Kč za studii + 15 609 Kč polohopis a výškopis</p> <p>r. 2020: dtto info z r. 2019, 8/2020: zahájeno zpracování PD pro ÚR a SP</p> <p>r. 2021: práce na PD pozastaveny - petice na zjednosměrnění ulice</p>

7/ 2017	Oprava komunikace a chodníku - ulice Fügnerova	OD	100 000 PD, IČ 2 600 000 odhad realizace	560 000	0,00	čerpání za realizaci	r. 2017 - 2018: PD pro SP, IČ, bez čerp. r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2 mil. Kč, cena dle PD 2,4 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,2 mil. Kč, čerp. 84 700 Kč za PD r. 2020: vydáno SP, zrealizováno, čerpání 2 055 700,93 Kč, doúčtování v r. 2021 r. 2021: doúčtování čerpání za realizaci
8/ 2017	Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť	OD	50 000 studie + diagnostika vozovky	295 000	0,00	PD pro ÚR a SP, IČ	r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis. Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis. Kč, bez čerp. r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii r. 2020: v projektové přípravě, 8/2020: území zaměřeno, postupně se bude řešit PD pro ÚR a SP, čerp. 24 684 Kč za polohopisné a výškopisné zaměření pro PD r. 2021: v průběhu roku zahájeny projekční práce
1/ 2018	Regenerace panelového sídliště - VIII. etapa	OD	350 000 PD, IČ	350 000	0,00	PD pro ÚR a SP, IČ, realizace	OD 2018: jedná se o poslední etapu regenerace sídliště, v r. 2018 bez akce - bez čerp. r. 2019: vzhledem k posunu realizace 7. etapy se 8. etapa bude teprve připravována r. 2020: v projektové přípravě r. 2021: dokončení PD, předpoklad realizace
4/ 2019	Oprava komunikace v ul. Zabrání	OD	110 000 PD, IČ 3 300 000 odhad realizace	994 000	510 979,42	čerpání za realizaci	r. 2019: požádáno o SP v 11/2019, původní odhad realizace 2,5 mil. Kč, cena dle PD 3,05 mil. Kč + TD, AD, BOZP cca 0,25 mil. Kč, předpoklad realizace v r. 2020, čerp. 6 243,60 Kč za polohopis a výškopis r. 2020: zrealizováno, čerpání 2 410 162,66 Kč, doúčtování v r. 2021 r. 2021: doúčtování čerpání za realizaci
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.4.2021 (v Kč)	Čerpání k 29.4.2021 (v Kč)	Stav 2021 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	100 000	100 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	100 000	100 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
3.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 14 000	14 000	0,00	realizace	kompenzace 3 000 Kč
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 96 000	96 000	0,00	realizace	
5.	Nákup tonerů	OKP	KMČ vyčleňuje 8 000	8 000	0,00	realizace	
6.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	cca 10 000	32 000	9 913,94	realizace	
7.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	převod zůstatku z r. 2020	13 000	0,00	realizace	
x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	12 519 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 29.4.2021	x	x	3 500 000	x	x	
x	Čerpání k 29.4.2021	x	x	x	641 893,36	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2022	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2022	x	
x	CELKEM	x	x	16 019 000	16 019 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ -
výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, MK - místní komunikace, TD -
technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část