

Priority MČ Lhotka a Chlum 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

608 000 Kč

Celkem:

1 059 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2020 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.3.2021 (v Kč)	Čerpání k 29.3.2021 (v Kč)	Stav 2021 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	cca 800 000	150 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021 r. 2021: KMČ vyčlenila 350 000 Kč pro případné krytí dle PD
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	50 000 PD, IČ	0	0,00	PD	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopř. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD r. 2021: OD - cenové nabídky předloženy KMČ k vyjádření
2/ 2019	Pořízení 1 ks solárních lamp - Lhotka u č. p. 59 a 77	OD	60 000	106 000	0,00	cenová nabídka	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky
3/ 2020	Odvodnění komunikace na Chlumu	OD	40 000 PD, IČ	0	0,00	PD	r. 2020: zadání PD; před setkáním s občany nutné zajistit projektanta, který navrhne reálné možnosti řešení
7/ 2020	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OVS	viz poznámka	16 000	0,00	realizace	KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvůrka na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí půdy - bude kryto až na základě nacenění r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020 r. 2021: nutné navýšit krytí o 5 500 Kč pro realizaci nákupu sítí do oken
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 29.3.2021 (v Kč)	Čerpání k 29.3.2021 (v Kč)	Stav 2021 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce příjezdová cesta u č.p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 500 000	0	0	realizace	r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 tis. Kč, v aktuálních cenách cca 500 tis. Kč, uvedená částka pouze odhad
2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	18 000	18 000	0,00	realizace	Údržba zeleně ve Lhotce na návisi cca 18 000 Kč
3.	Instalace klimatizace multifunkčního objektu ve Lhotce	OVS	60 000	60 000	0,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
5.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	realizace	
6.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	převod zúst. z r. 2020	2 000	0,00	realizace	
7.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zúst. z r. 2020	11 000	2 667,80	realizace	
8.	DHDM	OKP	převod zúst. z r. 2020	10 000	0,00	realizace	r. 2020: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	651 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 29.3.2021	x	x	408 000	x	x	
x	Čerpání k 29.3.2021	x	x	x	2 667,80	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2022	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2022	x	
x	CELKEM	x	x	1 059 000	1 059 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.