

Priority MČ Příluky 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

2 197 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

5 884 000 Kč

Celkem:

8 081 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.9.2021 (v Kč)	Čerpání k 7.9.2021 (v Kč)	Stav 2021 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2019	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	5 000 IZ 150 000 PD 5 500 000 realizace	255 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2019: zpracování IZ r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ r. 2021: 5/2021 zadáno zpracování PD, 8/2021 zpracování PD, DUSP hotovo 5/2022, financováno SMZ
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka, ul. Ronzovy Paseky	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řeší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021 r. 2021: akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritá č. 2/2021 ; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů
4/ 2016	Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"	OD	1 936 000 PD cca 100 000 000 realizace	189 000	189 000,00	realizace z prostředků SMZ	Inf. OD: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OD z 14.3.2016 - z rozp. OD 500 000 Kč + žádost o RO 500 000 Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017: probíhá zpracování PD, čerp. 306 614 Kč r. 2018 - 2019: bez čerp., ponechat krytí k průčt., probíhá zpracování PD r. 2020: dokončení a čerpání za PD, realizace r. 2021 - 2023 z rozpočtu SMZ, vydáno UR, 11/2020: probíhá SP, čerpání 5 261 Kč za PD r. 2021: 5/2021 zahájení realizace 10/2021
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OD	odloženo	0	0,00	odloženo	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přisp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp. SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena r. 2020 - 2021: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ
4/ 2018	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OD	134 000 PD 2 500 000 realizace	134 000	0,00	IČ + PD, realizace	r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvážít PD + realizaci r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp. r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021 r. 2021: 5/2021 probíhá zpracování PD a IČ, 8/2021 žádost podána na stavebním úřadě, 9/2021 VZ, realizace r. 2022
5/ 2018	Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I	OD	50 000 PD 1 800 000 realizace	1 793 000	1 457 610,62	realizace	r. 2018: zpracování studie, čerp. 15 000 Kč r. 2019: zpracování PD r. 2020: navýšení ceny realizace na 1,8 mil. Kč, čerp. za PD 57 808 Kč, v 1/2020 vydáno SP, probíhá vyřizování smluvních vztahů na přeložky sítí, výběr zhotovitele 10/2020, realizace do 06/2021 r. 2021: realizace do 6/2021, zrealizováno
2/ 2020	Doplnění siln. obrub na komunikaci ul. Horní dědina od č. p. 335	OD	300 000	300 000	0,00	realizace	r. 2020: akce doplněna po konzultaci s OD, nacenění cca 200 000 Kč, bude realizováno v r. 2021 r. 2021: navýšení fin. prostředků na 300 000 Kč, realizace
3/ 2020	Oprava komunikace za parkem, ul. Horní dědina	OD	150 000	138 000	120 516,00	realizace	r. 2020: nový požadavek ze zápisu č. 1/2020, částečná realizace, dokončení v r. 2021
4/ 2020	Úprava prostor v křižovatce ul. Pekárenská a Přístav	OMZ	128 000	128 000	0,00	realizace	r. 2020: zpevněná plocha z kamenných šlapáků a posezení z dřevěných trámů, nacenění cca 100 000 Kč, 9/2020: příprava návrhu a cenové nabídky na zpevněnou plochu a posezení r. 2021: 5/2021 realizace z důvodu změny dodavatele posunuta do 31.7.2021, nyní se řeší dokrytí akce, která byla naceněna na 128 000 Kč, 8/2021 zrealizováno za 127 447 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 7.9.2021 (v Kč)	Čerpání k 7.9.2021 (v Kč)	Stav 2021 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce - OD - Příluky	OD	212 000	212 000	107 227,78	realizace	r. 2021: dokončení akcí z r. 2019, 2020 - oprava komunikace Nad Pramenem cca 60 000 Kč (částečně realizováno v r. 2020, nutné položení živice, dokončení jaro 2021) instalace 2 ks košů k lavičkám na ul. Peroutkovo nábř. (částečně zrealizováno), oprava komunikace ul. Želechovická (částečně zrealizováno v r. 2020, dokončení jaro 2021), umístění stojanu na kola u budovy KaMČ, upřesnit krytí na umístění stojanu, návrh krytí cca 100 000 Kč na drobné úpravy, 5/2021 zrealizováno mimo stojanů na kola - realizace 7/2021, 9/2021 stojany na kola zrealizovány
2.	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 8 500 000 realizace	97 000	6 776,00	PD	r. 2021: priorita č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerp. v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, 8/2021 zadána PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023
x	Vybudování zastávky MHD v ul. Dolní dědina (u bývalé Astry)	OD	x	x	x	viz poznámka	r. 2021: OD: realizace není možná, nesouhlas DI PČR
x	Výsadba břechťanu nad opěrnou zdí v ul. Pekárenská a Dolní dědina	OMZ	x	x	x	viz poznámka	Pozn. bude řešeno v rámci PD na akci Vybudování chodníku ul. Dolní Dědina (řeší OD)
3.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	7 000	7 000	0,00	realizace	r. 2021: údržba zeleně - 3x štěrkový záhon u Přistavu cca 7 000 Kč, 8/2021 realizace probíhá do 30.11.2021
4.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 98 000	98 000	0,00	realizace	
5.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	3 251,00	realizace	kompensace 3 000 Kč
6.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	převod zůstatku z r. 2020	46 000	22 511,87	realizace	
7.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	převod zůstatku z r. 2020	10 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	4 664 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 7.9.2021	x	x	3 417 000	x	x	
x	Čerpání k 7.9.2021	x	x	x	1 906 893,27	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2022	x	
x	CELKEM	x	x	8 081 000	8 081 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.