

Priority MČ Prštné 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

1 291 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

1 396 000 Kč

Celkem:

2 687 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017	Rekonstrukce komunikace, ul. Náves (za pohostinstvím Beseda)	OD	cca 166 000 PD, IČ 10 200 000 realizace	151 000	148 830,00	PD, SP	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2017: zadání PD + IČ, bez čerp. r. 2018 - 2019: provádí se PD - krytí ponechat, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč r. 2018 - 2019: provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč, bez čerp. na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 6/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: dokončení PD 4/2020, OD 5/2020: termín prodloužen do 30. 6. 2020, podána žádost o SP, 9/2020: termín prodloužen do 30.10.2020; 11/2020: stavební řízení zahájeno 8.10.2020, termín prodloužen do 31. 1. 2021 r. 2021: PD, vydáno SP, čeká se na finanční krytí, navýšení ceny realizace akce z 3 800 000 Kč na 10 200 000 Kč, čerpání 148 830 Kč
3/ 2017	Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání (osvětlení nového chodníku)	OD	30 000 PD, IČ	15 000	0,00	PD, majetkoprávní vztahy	r. 2017: zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp. r. 2018 - 2019: provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO r. 2020: projektant prověřil, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majitel nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč r. 2021: z důvodu majetkových překážek znovu upraven rozsah, aby bylo možné PD dokončit na pozemcích MMZ, probíhá zpracování PD, realizace 2022
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	37 000 studie 98 000 PD	98 000	0,00	PD, majetkoprávní vztahy	KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace r. 2018: bez akce r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp. r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dořešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkoprávních vztahů
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	254 000 realizace	220 000	220 000,00	realizace	KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky) r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč
4/ 2018	Údržba zelených ploch	OMZ	5 000	5 000	3 581,60	realizace	r. 2018: krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408 r. 2019: úhrada 1. roku povýsadbové péče (zálivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč r. 2020: 2. rok povýsadbové péče vánočního stromu 4 961 Kč, čerpání 999 Kč r. 2021: 3. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 3 581,60 Kč
1/ 2020	Realizace koncové zastávky MHD Prštné - přístřešek zastávky	OD	24 000	24 000	23 232,00	odborná pomoc	r. 2020: zrealizováno za 1 087 040,52 Kč r. 2021: nový požadavek KMČ - doplnění přístřešku zastávky, zpracování odborné pomoci k osazení přístřešku zastávky - není možná realizace kvůli prostorové kolizi s vodovodem, čerpáno 23 232 Kč
4/ 2020	Vybudování smuteční vývěsní skřínky	OKP	20 000	20 000	18 137,90	realizace	r. 2021: zrealizováno, čerpáno 18 137,90 Kč

Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Zpevnění povrchu komunikace na konci ul. Vinohrady (úsek u zahrádek)	OD	10 000 zpracování odborné pomoci	10 000	0,00	zrušeno	KMČ: pozn. v místě, kde se otáčí auta zahrádkářů, navezení makadamu r. 2021: zpracování odborné pomoci, předložená cenová nabídka nebyla schválena - nemá levné technické řešení, KMČ: na základě jednání priorita zrušena
2.	Chodník v ul. Hrabůvky, Prštné - Zlín	OD	284 000 PD	284 000	0,00	PD	r. 2021: 11/2021 zadána DUSP + RD vč. SP, T: 9/2022
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 80 000	80 000	24 661,00	realizace	Čerpání: krátkodobý pronájem WC 15 972 Kč, dětský den 3 972 Kč, Lampionový průvod a dýňobraní 4 717 Kč
4.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	12 603,81	realizace	Čerpání: služby za využívání sítě - Internet 799,81 Kč, předsed. prohlídka a opravy strojní techniky 1 954 Kč, občerstvení na jednání KMČ 9 850 Kč
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	1 765 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	922 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	451 046,31	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	2 235 953,69	x	Převod do r. 2022: 2 236 000 Kč
x	CELKEM	x	x	2 687 000	2 687 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ÚS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace