

Priority MČ Kudlov 2021

Přidělené finanční prostředky pro r. 2021:

2 079 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2020:

3 086 000 Kč

Celkem:

5 165 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2020 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ	200 000	158 784,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč
4/ 2019	Doplnění zeleně u multifunkčního hřiště (realizace ORIA, dokončeno v r. 2018, ve správě OPKaS)	OMZ	cca 50 000	0	0,00	viz poznámka	Zadání KMČ: umístění mobilního WC, řešit přívod elektřiny (ORIA - TSZ) r. 2019: inf. OMZ: realizace doplnění zeleně a oplocení cca 200 tis. Kč, čerp. 23 837 Kč r. 2020: realizace oplocení a živého plotu listopad 2020 za celkem 199 283,30 Kč, zrealizováno r. 2021: výsadba 5 ks vzrostlých stromů včetně následné péče, realizace do 30.11.2021 - přesunutí fin. prostředků do priority č. 5 Údržba zelených ploch a parků
1/ 2020	Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená	ORIA	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště r. 2021: beze změny
3/ 2020	Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy	OD	50 000 PD 700 000 realizace	42 000	25 000,00	PD	r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vpracování PD r. 2021: zpracování PD, řešení majetkových vztahů, čerpáno 25 000 Kč
11/ 2020	Úprava zpevněné plochy na p.č.- 1502/3 k. ú. Kudlov Úprava chodníku ul. Václavská - stání pro kontejnery	OD	480 000	480 000	0,00	PD, SP	r. 2021: OD - změna názvu akce, zpracována PD, vydáno SP, realizace v r. 2022
Č.	Požadavek MČ 2021 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2021 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2021 (v Kč)	Stav 2021	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce multifunkčního objektu č.p. 185 na ul. Václavská	OP/NMZ	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	v ZMZ 11.2. schváleno vyčlenění fin. prostředků ve výši 1 500 000 Kč
2.	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020
3.	Lokální oprava ul. Zážlebi vč. instalace příčných profilů (propojení ul. Na Vrchovici a Zelených rezidencí)	OD	145 000	145 000	144 764,40	realizace	r. 2021: zrealizováno, čerpáno 144 764,40 Kč
4.	Oprava MK - Kudlovské Paseky	OD	213 000	213 000	212 633,30	realizace	r. 2021: zrealizováno, čerpáno 212 633,30 Kč
5.	Údržba zelených ploch, parků - Kudlov	OMZ	156 000	156 000	117 445,95	realizace	r. 2021: přesunuty finance z priority č. 4/2019, uhrazeny tyto akce: dosadba 5 habrů u sportoviště I. etapa, 2. sečení kudlovské dálnice, údržba zeleně na točném, údržba zeleně na svahu pod petanque, výsadba vzrostlých stromů u sportoviště I. etapa, smaltovaná tabule Javor babyka, následná péče o habrový živý plot, přesazení Prunus avium od křižku
6.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	převod zúst. z r. 2020	12 000	8 007,00	realizace	Čerpání: dlouhodobý pronájem WC 7 652 Kč, stuhly na Májku 355 Kč
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den děti Sokola Kudlov"	OKP	15 000	15 000	15 000,00	realizace	r. 2021: zrealizováno
8.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	převod zúst. z r. 2020	19 000	0,00	bez čerpání	
9.	Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	převod zúst. z r. 2020	12 000	1 960,05	realizace	Čerpání: montáž, napojení a demontáž ván. osvětlení 1 716,99 Kč, spotřeba el. energie 243,06 Kč
10.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	11 000	11 000	10 871,00	realizace	r. 2021: zrealizováno

x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 860 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2021	x	x	1 305 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	694 465,70	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	4 470 534,30	x	Převod do r. 2022: 4 471 000 Kč
x	CELKEM	x	x	5 165 000	5 165 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; KS - klub seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje o cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.