

Priority MČ Kudlov 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

2 108 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

4 471 000 Kč

Celkem:

6 579 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2021 (nedokončené, neproučtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.5.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.5.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace	42 000	0,00	PD, IČ, realizace	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karmínová r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč r. 2022: dokončení PD na podzim 2022, IČ, 5/2022 SP do 11/2022, realizace v r. 2023
1/ 2020	Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená	ORIA	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště r. 2021 - 2022: beze změny
3/ 2020	Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy	OD	50 000 PD 700 000 realizace	17 000	14 520,00	viz poznámka	r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD r. 2021: zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, 5/2022 vyřešeno alternativně vykácením tují, vzniklá plocha vysypána kamenivem, zrealizováno
11/ 2020	Úprava zpevněné plochy na p. č. 1502/3 k. ú. Kudlov Úprava chodníku ul. Václavská - stání pro kontejnery	OD	480 000	480 000	30 000,00	VZ, realizace	r. 2021: OD - změna názvu akce, zpracována PD, vydáno SP, realizace v r. 2022 r. 2022: VZ, realizace, 5/2022 realizace nejpozději do 8/2022
1/ 2021	Rekonstrukce multifunkčního objektu č.p. 185 na ul. Václavská	OP/NMZ	viz poznámka	0	0,00	realizace	r. 2021: krytí fin. prostředků ze strany SMZ 1 500 000 Kč, 5/2022 aktuální nacenění 11 500 000 Kč bez DPH
2/ 2021	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.5.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.5.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy	OD	35 000	35 000	0,00	realizace	r. 2022: realizace do 8/2022, pozn. souvisí s prioritou č. 1/2019 Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence
2.	Údržba zelených ploch, parků - Kudlov	OMZ	132 000	132 000	28 000,00	realizace	r. 2022: pokračování rekultivace baťovské dálnice cca 50 000 Kč, výsadba jedlých keřů DH 393 cca 10 000 Kč, údržba zeleně na točně cca 8 000 Kč, údržba zeleně u hřiště na petanque včetně péče o vysazený javor cca 17 000 Kč, následná péče o habrový živý plot cca 8 000 Kč, dosadba habrů u sportoviště II. etapa (následná péče) cca 3 000 Kč, výsadba vzrostlých stromů u sportoviště II. etapa (následná péče) cca 7 000 Kč, stůl a lavičky na DH 393 cca 29 000 Kč, dokrýt do výše cca 132 000 Kč 5/2022 stůl a lavičky na DH 393 byly dokončeny za 28 005 Kč (dofinancováno z rozpočtu OMZ), pokračování rekultivace a výsadba jedlých keřů - příprava cenových nabídek, údržby zeleně a následné péče se provádějí do 30.11.2022
3.	Nákup pivních setů a stanu na pořádání spol. aktivit	OKP	40 000	40 000	21 592,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	15 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí Sokola Kudlov"	OKP	15 000	15 000	0,00	realizace	

6.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	převod zůst. z r. 2021	19 000	1 191,17	realizace	
7.	Osvětlení vánočního stromu - provoz (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	převod zůst. z r. 2021	10 000	202,95	realizace	
8.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	11 000	11 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	5 758 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.5.2022	x	x	821 000	x	x	
x	Čerpání k 31.5.2022	x	x	x	110 506,12	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	6 579 000	6 579 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ -
územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ -
výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO -
rozpočtové opatření; MČ - místní část; KS - klub
seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se
časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta
prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.