

# Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

1 049 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

3 871 000 Kč

**Celkem:**

4 920 000 Kč

| Č.          | Požadavek MČ 2011 - 2021<br>(nedokončené, neproučtované akce) -<br>popis požadavku                                                                                     | Z:          | Kvalifikovaný<br>odhad<br>finanční<br>náročnosti<br>(v Kč)                                                           | Krypto<br>rozpočtem<br>k 31.5.2022<br>(v Kč) | Čerpání<br>k 31.5.2022<br>(v Kč) | Stav 2022<br>předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5/<br>2018  | M - Využití prostoru Parku Maják                                                                                                                                       | OMZ<br>ORIA | 51 000<br>studie<br>183 000<br>PD<br>4 600 000<br>realizace                                                          | 3 773 000                                    | 17 394,00                        | realizace              | <b>STANOVENO JAKO PRIORITYNÍ AKCE MČ</b><br>r. 2018: zadání studie, bez čerp.<br>r. 2019: studie, čerp. 50 820 Kč za studii<br>r. 2020: zadání PD k SP a realizaci dle nabídky p. Divily z 12/2019 cca 183 000 Kč, realizace 2/3 fin. prostředků KMČ, 1/3 SMZ, v 6/2020 proběhne prac. schůzka za účasti projektanta, OMZ a KMČ, OMZ 9/2020: PD zpracována, SP ve vyřizování, 12/2020: na SÚ předáno koord. závazné stanovisko pro stavbu<br>r. 2021: vydáno společné povolení, VŘ, realizace - 2/3 fin. prostředků KMČ (2 457 000 Kč), 1/3 fin. prostředků SMZ (dle info z OP RMZ 29. 3. 2021 - 1/3 prozatím kryta z rozpočtu MČ, v násl. období bude řešeno krytí z rozpočtu SMZ), 5/2021 po revizi a doplnění PD - konečná cena dle PD 4 320 000 Kč, dokryto OMZ, do VŘ se nikdo nepřihlásil, 8/2021 proběhlo 2. VŘ, vysoutěženo za 4 600 000 Kč, dokryto 600 000 Kč OMZ, 91 000 Kč SMZ, v r. 2022 bude odečteno z 1 600 000 Kč příslibného fin. příspěvku SMZ, 10/2021 realizace od listopadu 2021 (v gesci ORIA), čerpáno 186 293,96 Kč<br>r. 2022: 5/2022 probíhá realizace, termín dokončení do 31.8.2022 |
| 16/<br>2011 | Prodloužení komunikace, ul. Filmová-<br>Rekonstrukce ulice Filmová II. a III. etapa                                                                                    | OD          | 8 000 000<br>rozp. cena dle<br>PD<br>(2 150 000<br>realizace<br>II. etapa +<br>4 239 000<br>realizace<br>III. etapa) | 0                                            | 0                                | realizace              | r. 2010: studie - oprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč<br>r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část. fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč)<br>r. 2012: IČ a PD - III. etapa, při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu<br>r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 30 tis. Kč za PD<br>r. 2014: pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč<br>r. 2015 - 2020: akce není rozp. kryta, žádost o zařaz. do plánu investic SMZ<br><b>na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ,</b><br>12/2019 IS, OD - připravena k realizaci, PD a SP jsou platná, akci plánováno zařadit do rozpočtu SMZ v r. 2022 po schválení RMZ a přidělení fin. prostředků<br>r. 2021: OD - změna názvu akce, aktualizace rozpočtu z 6 389 000 Kč na cca 8 000 000 Kč<br><del>r. 2022: financování ze strany SMZ ve výši 8 500 Kč</del>                                                                    |
| 3/<br>2017  | Opravy kanalizací:<br>M - rekonstrukce/vybudování<br>kanalizačních trubek odvádějících<br>povrchovou vodu a další prodloužení - od<br>u. Nad Březinkou po Dolní paseky | OMZ         | viz pozn.                                                                                                            | 0                                            | 0,00                             | viz<br>poznámka        | 2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD<br>inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč<br>r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku<br>r. 2019 - 2020: beze změn<br>r. 2021 - 2022: ORIA: 8/2021 předáno na OMZ, projekt nelze v současné době realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4/<br>2017  | FA—Rekonstrukce ulice kolem hřbitova<br>Oprava místní komunikace a výstavba<br>parkoviště v ulici Fabiánka I                                                           | OD          | 82 000<br>PD, IČ<br>cca 2 000 000<br>realizace                                                                       | 100 000                                      | 0,00                             | SP                     | r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp.<br>r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp.<br>r. 2019: prozatím bez zadání PD<br>r. 2020: zadání PD<br>r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP<br>r. 2022: předpoklad vydání SP do 6/2022, 5/2022 probíhá stavební řízení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6/<br>2017  | FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II,<br>zbývající část - na cizích pozemcích                                                                                        | OD          | 10 000<br>majetkopř.<br>vztahy                                                                                       | 0                                            | 0,00                             | viz<br>poznámka        | r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp.<br>r. 2018 - 2022: řešení majetkoprávních vztahů, s SBD se řeší postup převodu a fin. podmínky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1/<br>2020  | FA—Studie—parkování ul. Fabiánka I—II<br>Studie organizace dopravy včetně<br>parkování - ulice Fabiánka I a II                                                         | OD          | 100 000                                                                                                              | 40 000                                       | 0,00                             | studie, PD,<br>SP      | r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověřil na OMZ realnost navržených míst pro<br>r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022<br>r. 2022: 5/2022 probíhá studie, bude nutné projednání s obyvateli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1/<br>2021  | M - pořízení 4 fit-prvků pro seniory do<br>prostoru u hřiště U Majáku                                                                                                  | OMZ         | 130 000                                                                                                              | 0                                            | 0                                | realizace              | r. 2021: 4 ks fitness prvků cca 120 000 Kč, 5/2021 tato priorita se letos ruší z důvodu potřeby financí na Rekreační park Maják<br>r. 2022: realizace, navýšení ceny realizace na 130 000 Kč z 120 000 Kč, 5/2022 probíhá výběr fit-prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Č. | Požadavek MČ 2022 - popis požadavku                                                                                              | Z:  | Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 31.5.2022 (v Kč) | Čerpání k 31.5.2022 (v Kč) | Stav 2022 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. | Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť)                                                                          | OMZ | cca 10 000                                 | 10 000                             | 1 020,00                   | realizace           | r. 2022: úhrada el. energie cca 10 000 Kč                      |
| 2. | Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne)                                                                 | OKP | KMČ vyčleňuje 100 000                      | 100 000                            | 0,00                       | realizace           | otevírání prostoru Parku Maják 50 000 Kč, Dětský den 50 000 Kč |
| 3. | Provozní výdaje:<br>- činnost KMČ a kanceláře MČ<br>- provoz a údržba techn. vybavení<br>- kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2021 | OKP | KMČ vyčleňuje 15 000                       | 15 000                             | 0,00                       | realizace           |                                                                |
| x  | Investice MČ ("rezerva")                                                                                                         | x   | x                                          | 882 000                            | x                          | x                   |                                                                |
| x  | Kryto rozpočtem k 31.5.2022                                                                                                      | x   | x                                          | 4 038 000                          | x                          | x                   |                                                                |
| x  | Čerpání k 31.5.2022                                                                                                              | x   | x                                          | x                                  | 18 414,00                  | x                   |                                                                |
| x  | Nevyčerpané finanční prostředky                                                                                                  | x   | x                                          | x                                  | bude doplněno k 31.1.2023  | x                   |                                                                |
| x  | CELKEM                                                                                                                           | x   | x                                          | 4 920 000                          | 4 920 000                  | x                   |                                                                |

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ - stavební úřad