

Priority MČ Malenovice 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

7 782 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

10 032 000 Kč

Celkem:

17 814 000 Kč

Č. pr.	Požadavek MČ 2013 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2013	Stavební úpravy, ul. Švermova, Zlín - Malenovice	OD	240 000 + 260 000 PD, IČ, pro ÚR a SP 20 000 000 odhad realizace	5 000 000	0,00	realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2013: prověření maj. vztahů, obj. studie za účelem rekonstr. havar. částí, bez čerp.</p> <p>r. 2014: dokonč. studie, čerp. 60 tis. Kč</p> <p>r. 2015: PD pro ÚR + IČ, bez čerp.</p> <p>r. 2016: pokr. v přípr. akce, bez čerp.</p> <p>r. 2017: uvedená priorita bude, vzhledem k rozdílným časům realizace a ve vazbě na realizaci kanalizace, rozdělena na 3 stavby, čerp. 1 119 Kč</p> <p>r. 2018: pokračuje se v projektování pro ÚR a inž. činnosti, bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD pro ÚR, SP a realizaci, vydáno ÚR, možná realizace v r. 2020 v závislosti na fin. prostředcích a spoluúčasti ŘSZK (4 až 5 mil. Kč z ceny realizace), čerp. 302 500 Kč za PD, na jednání s komp. členem RMZ v 8/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ</p> <p>r. 2020: předpoklad realizace r. 2021, žádost o SP podaná na SÚ od 02/2020, taktéž podáno na vodoprávní řízení, 8/2020: předpoklad realizace r. 2022</p> <p>r. 2021: pravomocné SP vydáno 25.3.2021, možná realizace v r. 2022, nutné zajištění fin. krytí, rozpočet cca 20 mil. Kč (ŘSZK 5 mil. Kč, KMČ 5 mil. Kč, SMZ 10 mil. Kč), 8/2021 OD zvažuje podání žádosti na možnost spolufinancování SDFI, čerpání 198 000 Kč za PD, IČ</p> <p>r. 2022: akce připravena k realizaci, realizace v. 2023, 9/2022 čeká se na schválení financí, 11/2022 žádá se o dotaci</p>
4/2015	Rekonstrukce ul. Brigádnická - II. etapa	OD	200 000 studie, PD, IČ	57 000	0,00	majektopr. vztahy	<p>r. 2015: studie, PD, IČ, čerp. 10 tis. Kč</p> <p>r. 2016: pokr. v přípravě, čerp. 30 tis. Kč</p> <p>r. 2017 - 2018: řeší se smluvní vztahy s vlastníky cizích pozemků, bez čerp., po jejich dořešení možné dokončení PD a IČ pro SP</p> <p>r. 2019 - 2020: dtto info z r. 2018, krytí ponechat, 5/2020: znovu byli osloveni nevyřešení vlastníci dotčených pozemků, 08/2020: OD čeká na vyjádření jednoho vlastníka</p> <p>r. 2021 - 2022: OD čeká na vyjádření vlastníka, urgencye vlastníka - zatím bez posunu, 11/2022 vzhledem k nemožné dohodě s vlastníkem dotčeného pozemku bude změněn rozsah projektu, čekáme na cenovou nabídku na zpracování nové PD</p>
3/2017	Regenerace panelového sídliště - VII. etapa - následná 5letá péče	OD	230 000 následná péče	384 000	0,00	realizace následné péče	<p>r. 2017: PD pro ÚR a SP, IČ, krytí 340 tis. Kč, čerp. 132 220 Kč</p> <p>r. 2018: ÚR vydáno, požádáno o SP; v r. 2018 dotace z MpMR nepřidělena, čerp. 205 305 Kč, v r. 2018 krytí z rozpočtu MČ 6,2 mil. Kč + krytí z rozpočtu SMZ 5 mil. Kč</p> <p>r. 2019: krytí z rozpočtu MČ 6 mil. Kč + 11 mil. Kč z rozpočtu SMZ - akce kryta, přidělena dotace z MpMR, předpoklad realizace 2020, čerp. 86 200 Kč (úprava PD, přelozka E.ON)</p> <p>r. 2020: zrealizováno, čerpání 5 533 662,77 Kč</p> <p>r. 2021: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč - bez čerpání</p> <p>r. 2022: následná 5letá péče ve výši 230 000 Kč</p>
4/2017	Rekonstrukce ul. I. Veselkové	OD	170 000 PD, IČ 13 550 000 odhad realizace	0	0,00	akce připravena k realizaci v r. 2023	<p>r. 2017 - 2018: postupně zahájení proj. prací (zaměření, projednání návrhu řešení uličního prostoru, po odsouhlasení dopravní PD), bez čerp.</p> <p>r. 2019: PD hotova, požádáno o SP v 08/2019, původní odhad 12 mil. Kč, cena realizace dle PD 13,05 mil. Kč + ÚR, AD, BOZP 0,5 mil. Kč, čerp. 121 000 Kč za PD</p> <p>r. 2020: vydání SP, čerpání 48 400 Kč za PD</p> <p>r. 2021 - 2022: předpoklad realizace r. 2023 (rekonstrukce plynovodu), 9/2022 zažádáno o prodloužení SP, 11/2022 bude zahájen proces VŘ na zhotovitele</p>
5/2017	Stavební úpravy ul. B. Smetany	OD	70 000 studie 200 000 PD 6 000 000 realizace	6 299 000	5 562 188,51	SP, realizace	<p>2017 - 2018: variantní řešení studie rekonstrukce ulic - zpracování studie na řešení celé lokality, bez čerp.</p> <p>r. 2019: pokračování v projektování, čerp. 70 000 Kč za studii + 15 609 Kč polohopis a výškopis</p> <p>r. 2020: dtto info z r. 2019, 8/2020: zahájeno zpracování PD pro ÚR a SP</p> <p>r. 2021: PD, 12/2021 podáno SP, realizace cca 6 000 000 Kč</p> <p>r. 2022: podání SP, realizace, 9/2022 zrealizováno</p>

8/ 2017	Stavební úpravy ulice Zahradní čtvrť	OD	50 000 studie + diagnostika vozovky 7 000 000 realizace	295 000	294 030,00	PD, IČ, SP	r. 2017 - 2018: zpracování studie - variantního řešení uličního prostoru (možnost přesunutí chodníku na druhou stranu vozovky) - 20 tis. Kč, včetně zpracování diagnostiky vozovky - 30 tis. Kč, bez čerp. r. 2019: studie hotova, bude projednáno s KMČ a bude upřesněn další postup, čerp. 30 250 Kč za studii r. 2020: v projektové přípravě, 8/2020: území zaměřeno, postupně se bude řešit PD pro ÚR a SP, čerp. 24 684 Kč za polohopisné a výškopisné zaměření pro PD r. 2021: 11/2021 zahájeny projekční práce r. 2022: dle smlouvy o dílo dokončení PD a IČ do 31. 3. 2022, 5/2022 dokončena PD, připraveno k realizaci, 11/2022 předpoklad realizace v r. 2024 - 2025
1/ 2018	Regenerace panelového sídliště - VIII. etapa	OD	350 000 PD, IČ 7 320 000 realizace	2 522 000	2 521 400,20	realizace	OD 2018: jedná se o poslední etapu regenerace sídliště, v r. 2018 bez akce - bez čerp. r. 2019: vzhledem k posunu realizace 7. etapy se 8. etapa bude teprve připravována r. 2020: v projektové přípravě r. 2021: hotovo PD, SP, 8/2021 probíhá realizace, čerpání 5 633 819,81 Kč r. 2022: dokončení realizace na jaře 2022, 5/2022 zrealizováno
č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy komunikací - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	108 904,00	realizace	OD: na akutní opravy
2.	Opravy chodníků - Malenovice	OD	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	0,00	realizace	OD: na akutní opravy
3.	Činnost KMČ (občerstvení na jednání KMČ, nákup kanc. potřeb, kompenzace aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 14 000	14 000	1 338,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 200 000	200 000	93 127,00	realizace	
5.	Osvětlení vánočních stromů - provoz (elektrorevize, instalace, demontáž, údržba, spotřeba el. energie)	OKP	převod zůstatku z r. 2021	22 000	6 758,34	realizace	
6.	Osvětlení vánočních stromů - DHDM	OKP	převod zůstatku z r. 2021	13 000	0,00	realizace	
x	Rezerva MČ ("rezerva")	x	viz. pozn.	2 137 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Přesun fin. prostředků do jiné MČ	x	viz. pozn.	571 000	x	x	přesun fin. prostředků do MČ Veliková - 6/2017 Úprava prostoru kolem multifunkčního objektu Veliková, přesun fin. prostředků zpět v r. 2023
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	15 106 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	8 587 746,05	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	17 814 000	17 814 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; MČ - místní část