

Priority MČ Štípa 2022 Přidělené finanční prostředky pro r. 2022: 2 135 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021: 3 617 000 Kč Celkem: 5 752 000 Kč							
č.	Požadavek MČ 2017 - 2021 (nedokončené, neproučtované akce)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Chodník podél silnice III/4912, ul. Velíkovská	OD	40 000 000 realizace dle PD	4 000 000	0,00	konzultace SFDI	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: příprava akce po fázi SP proběhla z rozp. OD, KMČ vyčleňuje příspěvek 4 mil. Kč na realizaci z rozp. MČ na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2019: upravený rozpočet na ceny r. 2019 ve výši 33 mil. Kč (původně 27,8 mil. Kč), podána žádost o dotaci na SFDI r. 2020: v případě poskytnutí dotace realizace a doplnění krytí ve výši 4 mil. Kč, 5/2020 dotace neposkytnuta, 9/2020 upravena PD, příprava k podání nové žádosti o dotaci, 11/2020 počátkem 2021 konzultace SFDI, žádost a realizace 2022 r. 2021: 5/2021 čeká se na konzultaci SFDI, čerpáno 54 000 Kč r. 2022: předpokládané náklady na realizaci 40 mil. Kč (původně 33 mil. Kč), bude podáno do SFDI - únor 2022, 5/2022 bylo podáno do SFDI, 11/2022 SFDI - neschváleno, bude zažádáno z jiných dotačních titulů/programů
1/2017	Rekonstrukce přístupových komunikací k ZŠ Štípa	OD	91 000 PD + IČ 7 000 000 realizace	180 000	35 937,00	doučtování akce	r. 2015: prioritní č. 1/2015 - studie - přístupový chodník, čerp. 10 tis. Kč r. 2016: bez krytí, čeká se na dok. výstavby víceúč. objektu r. 2017: zadání dokum. pro rekonstrukci přístup. komunikací k ZŠ (DUR, DSP, DPS) vč. IČ, bez čerp. r. 2018: PD pro ÚR a SP, bez čerp. r. 2019: vydáno SP, krytí ponechat, na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy (v případě, že by se nerealizovala prioritní č. 1/2019), u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: čerpání za PD + IČ 90 750 Kč, připraveno k realizaci, PD + SP platné do 15.11.2021, realizace léto 2021 r. 2021: zadání VR, 5/2021 probíhá realizace (6-8/2021), 8/2021 zrealizováno , čerpáno 5 787 168,76 Kč r. 2022: doučtování akce
2/2019	Příčný žlab a oprava MK, ul. Za Dvorem	OD	cca 200 000 realizace	50 000	0,00	PD	r. 2019: provedení protizápl. opatření v ul. Za Dvorem v podobě příčného prahu, příp. oprava a vyspádování povrchu, krytí 50 tis. Kč na PD r. 2020 - 2021: realizace v návaznosti na rek. ul. Velíkovská, odloženo r. 2022: zpracování PD
9/2020	Doplnění VO v ul. Lešenská u č. p. 611	OD	150 000	150 000	50 311,80	realizace	r. 2020: prioritní dle zápisu č. 2/2020, zpracování PD a IČ, 9/2020: výběr zpracovatele PD, předpoklad PD + získání opatření dle staveb. zákona 12/2020 r. 2021: zpracování PD, 11/2021 realizace jaro 2022 r. 2022: realizace 2022, 5/2022 zadáno TSZ, 11/2022 realizace do konce r. 2022
č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Silnice III/4912: Zlín-Štípa, ul. Nová cesta, spoluúčast na vybudování chodníku v rámci stavby ŘSZK	OD	2 000 000	500 000	0,00	viz poznámka	r. 2022: rozpočet po zpracování PDPS ze strany ŘSZK, předpoklad realizace v r. 2024 - 2025
2.	Odstranění nánosů v úseku koryta Štípského potoka na ul. Na Výpustě	OŽPaZ	cca 50 000	50 000	46 500,00	realizace	r. 2022: zrealizováno
3.	Monitorování prostoru stanoviště kontejnerů	OŽPaZ	6 000	6 000	4 663,50	realizace	r. 2022: 5/2022 zrealizováno
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace SDH Štípa na akci "Štípský beránek"	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	15 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace ZŠ Štípa na akci "Pálení čarodějnic"	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	30 000,00	realizace	
6.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Štípa na akci "Dětský den"	OKP	KMČ vyčleňuje 25 000	25 000	0,00	realizace	
7.	Podpora společenských aktivit v MČ - ostatní akce (např. Mikulášská nadílka, vítání adventu aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
8.	Provozní výdaje kanceláře a komise MČ: - nákup materiálu - nákup služeb - pohoštění - poskytnuté náhrady za r. 2021 aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	7 869,33	realizace	
9.	Vánoční osvětlení - Štípa - provoz (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 23 000	23 000	6 112,30	realizace	

10.	Vánoční osvětlení - Štípa - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 10 000	10 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	673 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	5 079 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	196 393,93	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	5 752 000	5 752 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část; PDPS - projektová dokumentace provádění stavby

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VR/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.