

Priority MČ Lhotka a Chlum 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

451 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

915 000 Kč

Celkem:

1 366 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2020	Rekonstrukce chodníku ve Lhotce směrem na Chlum	OD	1 088 000	488 000	488 000,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2020: zadána PD, termín 06/2021 r. 2021: dofinancování ze strany SMZ 600 000 Kč, PD dokončena, vydáno SP, realizace jaro 2022, 5/2022 zrealizováno , 11/2022 čeká se na tech. dokumentaci k následné kolaudaci
6/ 2014	Rekonstrukce spojovacího chodníku Lhotka - Tečovice	OD	95 000 PD, IČ	95 000	0,00	PD	r. 2014: zpr. studie; čerp. 20 tis. Kč r. 2015: příp. realizace ve spolupráci s obcí Tečovice, pro pokračování akce (PD, IČ) do fáze vydání SP nutno vyčlenit 50 tis. Kč inf. 11/2015: zpr. PD pro UR, čerp. 39 tis. Kč r. 2016 - 2017: akce zastavena (majetkopř. vypořádání dotčených pozemků, exekuce), bez čerp. r. 2018 - 2019, OD: dle sdělení projektanta na 3 pozemky stále platí exekuce, sledujeme stav r. 2020: exekuce vypořádány, předběžné souhlasy získány, poptány cenové nabídky na PD r. 2021: objednána PD 6/2021, T: 17 měsíců, OD prověří možnost dotace SFDI v r. 2022 r. 2022: 5/2022 dokončení PD do 30.11.2022, prověření možnosti dotace SFDI - bude dána žádost v r. 2023
2/ 2019	Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 77 Vybudování osvětlení ve Lhotce u č. p. 69 a 77	OD	690 000	106 000	0,00	PD, realizace	r. 2019: místa k osazení jsou daná, požadavek na krytí 60 000 Kč r. 2020: v zimním období probíhá zkušební provoz solární lampy, po vyhodnocení bude navržen další postup, OD 8/2020: bude poptána cenová nabídka na PD, IČ pro SP pro jedno svítidlo (č.p. 77), v řešení i další varianty r. 2021: v řešení poptání cenové nabídky, PD v přípravě do 6/2022, následná realizace r. 2022: dokončení PD do konce roku, realizace, pozn. změna názvu akce, 5/2022 dle PD odhad. fin. náročnosti 690 000 Kč - 6 sloupů VO (nárůst fin. náročnosti z původních 106 000 Kč), 11/2022 nutné projednání s technikem OD - upřesnění požadavku KMČ
7/ 2020	Vybavení multifunkčního sálu a objektu Lhotka	OMS	převod zůst. z r. 2021	6 000	0,00	viz poznámka	KMČ: sklenice na víno, pivo a destiláty, džbány na vodu, misky, indukční podložku, otvírák na lahve, naběračka, prkénko, koš na odpadky; odhlučnění závěsy, záclonami, obrazy, květinami; tabule pro plánovací kalendář využití sálu; věšáky na ručníky na toalety + nový požadavek dle zápisu č. 2/2020 přístřešek a zakrytí půdy - bude kryto až na základě nacenění r. 2020, OVS: orientační nacenění jedn. položek zasláno e-mailem, nutné předat konkrétní seznam požadavků jako ucelené a jednoznačné zadání, 7/2020: souhlas s nákupem ze strany KMČ viz e-mail 31.7.2020 r. 2021: nutné navýšit krytí o 5 500 Kč pro realizaci nákupu sítí do oken, 5/2021 sítě do oken realizace 6/2021, 8/2021 sítě do oken dodány a proplaceny v 6/2021, požadované položky vybavení nakoupeny členy KMČ, zrealizováno r. 2022: oprava přístřešku a zakrytí půdy
1/ 2021	Rekonstrukce příjezdová cesta u č. p. 22, 23, 33, 34 a 35, Lhotka	OD	cca 200 000	200 000	0	realizace	r. 2021, OD: cenová náročnost dle odborné pomoci z r. 2012 je 380 000 Kč, v aktuálních cenách cca 500 000 Kč r. 2022: zvolena levnější varianta cca 200 000 Kč, 5/2022 nesouhlas KMČ s nabídkou od TSZ, 11/2022 nutné projednání dalšího postupu s technikem OD

Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Oprava kašny v parku ve Lhotce	OMZ	cca 1 800 000	0	0,00	studie	r. 2022: zpracování studie (bude hrazena z prostředků OMZ), upřesnění finanční náročnosti, 5/2022 probíhá zpracování studie proveditelnosti na opravu kašny, 9/2022 dle studie, kterou zaplatil OMZ - cena realizace opravy kašny cca 1 500 000 Kč včetně DPH + PD, IČ, tech. dozor cca 300 000 Kč
2.	Údržba zelených ploch, parků - Lhotka	OMZ	15 000	31 000	15 143,00	realizace	r. 2022: údržba zeleně na návsi cca 15 000 Kč, vyfakturováno 15 143 Kč za výsadbu růží na návsi ve Lhotce, 10/2022 údržba zeleně probíhá do 30.11.2022
3.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Lhotka	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	20 000,00	realizace	
4.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	1 918,00	realizace	
5.	OI Lhotka a Chlum - provozní výdaje KMČ, potřeby pracovníka na údržbu MČ, aj.	OKP	KMČ vyčleňuje 5 000	5 000	544,50	realizace	
6.	Vánoční osvětlení - provoz	OKP	převod zůst. z r. 2021	9 000	3 014,43	realizace	
7.	DHDM (věšák do místnosti, nákup vánočního osvětlení)	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	r. 2020 - 2021: věšák do místnosti KMČ nebyl prozatím realizován
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	356 000	x	x	doporučena rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	1 010 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	528 619,93	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	1 366 000	1 366 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.