

Priority MČ Příluky 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:
2 199 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:
5 550 000 Kč

Celkem:
7 749 000 Kč

Č.	Požadavek KMČ 2015 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2019	Dopravní řešení ul. Mezní a Michalova	OD	5 000 IZ 150 000 PD 5 500 000 realizace	255 000	0,00	SP, realizace	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2019: zpracování IZ r. 2020: navýšení krytí za zpracování PD na 150 000 Kč, čerpání za IZ 3 630 Kč, zadání PD v r. 2021, požadavek ze strany KMČ na financování ze strany SMZ r. 2021: zpracování PD, DUSP 5/2022, předpoklad financování ze strany SMZ r. 2022: předpoklad vydání SP 5/2022, 5/2022 dokončení PD + IČ 7/2022, 9/2022 čeká se na schválení financování, realizace v r. 2023, 11/2022 čeká se na vydání SP
4/ 2015	Dopravní napojení lokality Boněcká louka z ul. Ronzovy Paseky	OD	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2015 - 2016: pozastaveno z důvodu majetko-pr. poměrů r. 2017: viz info výše, akce zatím odložena r. 2018: práce na PD budou zahájeny po dokončení územní studie - řejší OPP, v r. 2018 bez čerp. r. 2019: zpracována územní studie (hrazeno OPP), zpracován IZ bez čerpání, na jednání s komp. členem RMZ v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: nacenění ve výši 8,5 mil. Kč je bez vybudování kanalizace, čerp. za IZ cca 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021 r. 2021 - 2022: akce rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace viz prioritá č. 2/2021; dopravní napojení možné až po vyřešení majetkoprávních vztahů
4/ 2016	Příspěvek na zprac. PD a IČ na akci "Silniční napojení prům. zóny Zlín - východ a oprava navazujících komunikací"	OD	1 936 000 PD cca 100 000 000 realizace	0	0,00	realizace z prostředků SMZ	Inf. OD: akce SMZ - studie zpracována z rozp. SMZ r. 2016: v RMZ 8.2.2016 schv. VŘ na zprac. PD, dle inf. OD z 14.3.2016 - z rozp. OD 500 000 Kč + žádost o RO 500 000 Kč z rozp. MČ, v r. 2017 bude zařazeno do rozp. SMZ dofinancování r. 2017: probíhá zpracování PD, čerp. 306 614 Kč r. 2018 - 2019: bez čerp., ponechat krytí k průčt., probíhá zpracování PD r. 2020: dokončení a čerpání za PD, realizace r. 2021 - 2023 z rozpočtu SMZ, vydáno UR, 11/2020: probíhá SP, čerpání 5 261 Kč za PD r. 2021: zahájení realizace
5/ 2017	Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky	OD	odloženo	0	0,00	odloženo	KMČ: zadání PD, předpoklad spolufinancování z rozp. SMZ (nutno projednat s komp. nám.) r. 2017: mat. RMZ 20.2.2017 - Schválení VŘ pro VZMR na služby "Projektová dokumentace - Revitalizace prostoru mezi obytnou zástavbou a průmyslovou zónou Příluky" + RO, v r. 2017 bez čerp. r. 2018: probíhá příprava PD, přísp. na PD 300 000 Kč a na real. 1 mil. Kč z rozp. MČ + v r. 2018 dofin. z rozp SMZ 7,5 mil. Kč + 1,477 mil. Kč, bez čerp. r. 2019: akce pozastavena r. 2020 - 2022: realizace hřiště až po dokončení silničního napojení prům. zóny Zlín - východ, dle čl. RMZ p. Čížka bude hrazena z rozpočtu SMZ
4/ 2018	Vybudování chodníku ul. Dolní dědina	OD	134 000 PD 2 900 000 realizace	3 034 000	125 618,00	realizace	r. 2018 OD: dokončena studie, čerp. 15 800 Kč, doporučujeme zvážít PD + realizaci r. 2019: zpracování PD - fin. krytí 134 000 Kč, příp. realizace 1,5 mil. Kč, bez čerp. r. 2020: dokončení a čerpání za PD, aktuální cena realizace dle PD 2 500 000 vč. dozorů atd., v řešení opěrná zeď a přemístění sloupů VO, po vydání SP možná realizace od r. 2021 r. 2021: zpracování PD a IČ, 8/2021 podána žádost o SP r. 2022: jaro 2022 VZ, realizace, navýšení ceny realizace na z 2 500 000 na 2 900 000 Kč, 9/2022 realizace v r. 2023
5/ 2018	Dopravní řešení křižovatky Pančava a Boněcko I	OD	50 000 PD 1 800 000 realizace	182 000	0,00	doučtování	r. 2018: zpracování studie, čerp. 15 000 Kč r. 2019: zpracování PD r. 2020: navýšení ceny realizace na 1,8 mil. Kč, čerp. za PD 57 808 Kč, v 1/2020 vydáno SP, probíhá vyřizování smluvních vztahů na přeložky sítí, výběr zhotovitele 10/2020, realizace do 06/2021 r. 2021: zrealizováno , čerpáno 1 611 175,85 Kč r. 2022: doučtování priority
2/ 2021	Rekonstrukce komunikace ul. Ronzovy Paseky	OD	100 000 PD 8 500 000 realizace	90 000	40 350,00	PD	r. 2021: prioritá č. 4/2015 rozdělena na dvě části - dopravní napojení a rekonstrukce komunikace, na rekonstrukci komunikace zpracováno nacenění ve výši 8,5 mil. Kč bez vybudování kanalizace, čerpáno v r. 2020 za IZ 3 025 Kč, zadání PD v r. 2021, realizace v r. 2022 - 2023, 11/2021 probíhá projednání o majetkoprávních poměrech, čerpáno 6 776 Kč r. 2022: 9/2022 řeši se majetkoprávní vztahy, následně bude zadáno PD

x	Vybudování zastávky MHD v ul. Dolní dědina (u bývalé Astry)	OD	x	x	x	viz poznámka	r. 2021: OD: realizace není možná, nesouhlas DI PČR
x	Výsadba břechťanu nad opěrnou zdí v ul. Pekárenská a Dolní dědina	OMZ	x	x	x	viz poznámka	Pozn. bude řešeno v rámci PD na akci Vybudování chodníku ul. Dolní Dědina (řeší OD)
č.	Požadavek KMČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předp.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Provozní akce - OD - Příluky	OD	94 000	94 000	0,00	realizace	
2.	Dolní Dědina - parkoviště podél MK, u č. p. 26	OD	cca 400 000	0	0,00	PD	r. 2022: zpracování PD, realizace v r. 2023, 5/2022 KMČ s OD hledá jiné vhodné řešení na umístění parkoviště, 9/2022 po domluvě KMČ s OD bude prioritou zrušena
3.	Za Kapličkou - rozšíření komunikace u č. p. 612 a 319	OD	cca 700 000	700 000	0,00	PD	r. 2022: zpracování PD, realizace v r. 2023
4.	Údržba zelených ploch, parků - Příluky	OMZ	cca 28 000	28 000	2 973,00	realizace	r. 2022: údržba zeleně - 3x šterkový záhon u Přístavu, trvalkový záhon a plocha u zvířátek, 9/2022 údržba zeleně probíhá do 30.11.2022, objednána úprava záhonu u restaurace Přístav za 9 000 Kč, 10/2022 akce stále probíhají, termín prodloužen do 30.11.2022
5.	Úpravy parku v ul. Horní dědina	OMZ	91 000 studie	91 000	0,00	studie	r. 2022: 9/2022 objednána studie za 91 000 Kč, 10/2022 probíhá zpracování studie
6.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 120 000	120 000	27 502,00	realizace	
7.	Činnost MČ a KMČ (drobné provozní výdaje, občerstvení na jednání KMČ aj.)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	4 361,00	realizace	
8.	Osvětlení ván. stromu (náklady na zapojení, údržbu, revize a spotřebu el. energie)	OKP	převod zůstatku z r. 2021	23 000	5 419,99	realizace	
9.	Osvětlení ván. stromu (nákup DHDM)	OKP	převod zůstatku z r. 2021	10 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	3 107 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	4 642 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	206 223,99	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	7 749 000	7 749 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; IZ - investiční záměr; DUSP - dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení; VZ - veřejná zakázka

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.