

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

1 049 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

3 871 000 Kč

Celkem:

4 920 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2011 - 2021 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2018	M - Využití prostoru Parku Maják	OMZ ORIA OMS	51 000 studie 183 000 PD 4 600 000 realizace	4 071 000	3 510 421,00	realizace	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2018: zadání studie, bez čerp. r. 2019: studie, čerp. 50 820 Kč za studii r. 2020: zadání PD k SP a realizaci dle nabídky p. Divily z 12/2019 cca 183 000 Kč, realizace 2/3 fin. prostředků KMČ, 1/3 SMZ, v 6/2020 proběhne prac. schůzka za účasti projektanta, OMZ a KMČ, OMZ 9/2020: PD zpracována, SP ve vyřizování, 12/2020: na SÚ předáno koordin. závazné stanovisko pro stavbu r. 2021: vydáno společné povolení, VR, realizace - 2/3 fin. prostředků KMČ (2 457 000 Kč), 1/3 fin. prostředků SMZ (dle info z OP RMZ 29. 3. 2021 - 1/3 prozatím kryta z rozpočtu MČ, v násled. období bude řešeno krytí z rozpočtu SMZ), 5/2021 po revizi a doplnění PD - konečná cena dle PD 4 320 000 Kč, dokryto OMZ, do VR se nikdo nepřihlásil, 8/2021 proběhlo 2. VR, vysoutěženo za 4 600 000 Kč, dokryto 600 000 Kč OMZ, 91 000 Kč SMZ, v r. 2022 bude odečteno z 1 600 000 Kč příslibného fin. příspěvku SMZ, 10/2021 realizace od listopadu 2021 (v gesce ORIA), čerpáno 186 293,96 Kč r. 2022: 5/2022 probíhá realizace, termín dokončení do 31.8.2022, 9/2022 dokončení a předání akce 31.8.2022, založení trávníku a výsadba stromů bude provedeno do 30.11.2022, přesun fin. prostředků na vnitřní vybavení ve výši 298 000 Kč, 10/2022 zrealizováno, probíhá nákup vnitřního vybavení
16/ 2011	Prodloužení komunikace, ul. Filmová - Rekonstrukce ulice Filmová II. a III. etapa	OD	8 000 000 rozp. cena dle PD (2 150 000 realizace II. etapa + 4 239 000 realizace III. etapa)	0	0	realizace	r. 2010: studie - úprava prodloužení kom. a diagnostika vozovky 65 tis. Kč r. 2011: objednávka na 90 tis. Kč až do vyřízení SP (v r. 2011 část fakt. za PD pro ÚR 37,8 tis. Kč) r. 2012: IČ a PD - III. etapa, při rozdělení ulice Filmové na několik etap vypadlo nedopatřením zpracování PD a vyřiz. povolení pro II. etapu r. 2013: řešení pozemků, pokračování ve vyřizování ÚR a SP, čerp. 30 tis. Kč za PD r. 2014: pravomocné SP, čerp. 73 tis. Kč r. 2015 - 2020: akce není rozp. kryta, žádost o zařaz. do plánu investic SMZ na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 9/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ, 12/2019 IS, OD - připravena k realizaci, PD a SP jsou platná, akci plánováno zařadit do rozpočtu SMZ v r. 2022 po schválení RMZ a přidělení fin. prostředků r. 2021: OD - změna názvu akce, aktualizace rozpočtu z 6 389 000 Kč na cca 8 000 000 Kč r. 2022: financování ze strany SMZ ve výši 8 500 000 Kč, vypsání VR, 9/2022 zahájení prací, 11/2022 stavba se realizuje, předpoklad dokončení
3/ 2017	Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky	OMZ	viz pozn.	0	0,00	viz poznámka	2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledku tohoto jednání zahájí práce na PD inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku r. 2019 - 2020: beze změn r. 2021 - 2022: ORIA: 8/2021 předáno na OMZ, projekt nelze v současné době realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů
4/ 2017	FA - Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I	OD	82 000 PD, IČ cca 2 000 000 realizace	100 000	0,00	SP	r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp. r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp. r. 2019: prozatím bez zadání PD r. 2020: zadání PD r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP r. 2022: předpoklad vydání SP do 6/2022, 10/2022 probíhá stavební řízení
6/ 2017	FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbývající část - na cizích pozemcích	OD	10 000 majetkopř. vztahy	0	0,00	viz poznámka	r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbývající chodníky potřebné k opravě, bez čerp. r. 2018 - 2022: řešení majetkoprávních vztahů, s SBD se řeší postup převodu a fin. podmínky

1/ 2020	FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II	OD	100 000	40 000	0,00	studie, PD, SP	r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověří na OMZ reálnost navržených míst pro r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022 r. 2022: 5/2022 probíhá studie, bude nutné projednání s obyvateli, 11/2022 studie se projednává s dotčenými orgány
1/ 2021	M - pořízení 4 fit-prvků pro seniory do prostoru u hřiště U Majáku	OMZ	130 000	0	0	realizace	r. 2021: 4 ks fitness prvků cca 120 000 Kč, 5/2021 tato priorita se letos ruší z důvodu potřeby financí na Rekreační park Maják r. 2022: realizace, navýšení ceny realizace na 130 000 Kč z 120 000 Kč, 9/2022 probíhá výběr fit-prvků
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)	Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť)	OMZ	cca 10 000	10 000	2 571,19	realizace	r. 2022: úhrada el. energie cca 10 000 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne)	OKP	KMČ vyčleňuje 100 000	100 000	0,00	realizace	r. 2022: otevírání prostoru Parku Maják 50 000 Kč, Dětský den 50 000 Kč
3.	Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2021	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	5 773,50	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	584 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 1.11.2022	x	x	4 336 000	x	x	
x	Čerpání k 1.11.2022	x	x	x	3 518 765,69	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2023	x	
x	CELKEM	x	x	4 920 000	4 920 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební
povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK -
místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ -
stavební úřad