

# Priority MČ Kudlov 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022:

**2 108 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021:

**4 471 000 Kč**

Přesun finančních prostředků z jiné MČ

**1 686 000 Kč**

Pozn. přesun fin. prostředků z MČ Louky na akci - 1/2021 Rekonstrukce multifunkčního objektu č. p. 185 na ul. Václavská, přesun fin. prostředků zpět v r. 2023

**Celkem:**

**9 951 000 Kč**

Č.	Požadavek MČ 2016 - 2021 (nedokončené, neproúčtované akce - popis požadavku)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/2019	Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, Kudlov	OD	cca 100 000 PD, IČ 2 000 000 realizace	42 000	9 850,00	majetkoprávní vztahy	<b>STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ</b> KMČ: z ul. Zelená do ul. Modrá a ul. Karminová r. 2019: krytí 100 tis. Kč na PD, IČ, odhad realizace 500 tis. Kč r. 2020: zadání studie proveditelnosti, příp. PD, 9/2020: zadáno dopracování PD, po schválení RMZ bude uzavřena smlouva, 11/2020: pracuje se na PD, čerpáno 55 902 Kč r. 2021: příprava PD T: 31.3.2022, realizace v r. 2022 (budeme žádat o dotaci SFDI), čerpáno 158 784 Kč r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, čerpání 9 850 Kč
1/2020	Vybudování přípojek (voda, elektřina, kanalizace) pro stavbu zázemí na hřišti, ul. Zelená	ORIA	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	r. 2020: E.ON je připraven jeden pozemek vyvlastnit a následně realizovat, část přípojky by byla umístěna pod chodníkem (priorita č. 1/2019), kanalizace není v současné době řešitelná, přípojku vody by bylo nutné vést přes celý pozemek hřiště r. 2021 - 2022: beze změny
3/2020	Vybudování chodníku od ul. Klosova k zastávce MHD Kudlov, Výhledy	OD	50 000 PD 700 000 realizace	17 000	14 520,00	realizace	r. 2020: zaměření pozemku, zadání studie proveditelnosti, 9/2020: jednání s projektantkou, 11/2020: zadáno vypracování PD r. 2021: zpracování PD, řešení majetkoprávních vztahů, čerpáno 25 000 Kč r. 2022: řešení majetkoprávních vztahů, vyřešeno alternativně vykácením tují, vzniklá plocha vysypána kamenivem, <b>zrealizováno</b> , čerpání 14 520 Kč
11/2020	Úprava zpevněné plochy na p. č. 1502/3 k. ú. Kudlov Úprava chodníku ul. Václavská - stání pro kontejnery	OD	480 000	480 000	477 315,47	realizace	r. 2021: OD - změna názvu akce, zpracována PD, vydáno SP, realizace v r. 2022 r. 2022: <b>zrealizováno</b> , čerpání 477 315,47 Kč
1/2021	Rekonstrukce multifunkčního objektu č. p. 185 na ul. Václavská	OP/NMZ	viz poznámka	7 414 000	7 414 000,00	viz poznámka	r. 2021: krytí fin. prostředků ze strany SMZ 1 500 000 Kč r. 2022: 5/2022 aktuální nacenění 11 500 000 Kč bez DPH, čerpání 7 414 000 Kč - investiční dotace NMZ
2/2021	Vybudování objektu u hřiště na ul. Zelená vč. sociálního zařízení	OŠaS	viz poznámka	0	0,00	viz poznámka	nutno ze strany KMČ specifikovat požadavky na objekt, realizace možná po vybudování přípojek, viz priorita č. 1/2020
Č.	Požadavek MČ 2022 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2022 (v Kč)	Stav 2022	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Protlak pod budoucím chodníkem u hřiště u farmy	OD	35 000	35 000	0,00	realizace	r. 2022: pozn. souvisí s prioritou č. 1/2019 Vybudování propojovacího chodníku - lokalita Zelené residence, 9/2022 realizace do konce r. 2022
2.	Údržba zelených ploch, parků - Kudlov	OMZ	132 000	132 000	112 708,23	realizace	r. 2022: pokračování rekvilivace baťovské dálnice, výsadba jedlých keřů DH 393, údržba zeleně na točně, údržba zeleně u hřiště na petanque včetně péče o vysazený javor, následná péče o habrový živý plot, dosadba habrů u sportoviště II. etapa (následná péče), výsadba vzrostlých stromů u sportoviště II. etapa (následná péče), stůl a lavičky na DH 393, stůl a lavičky na DH 393 byly dokončeny za 28 005 Kč (dofinancováno z rozpočtu OMZ)
3.	Nákup pivních setů na pořádání spol. aktivit	OKP	22 000	22 000	21 592,00	realizace	r. 2022: nákup 8 ks pivních setů
4.	Podpora společenských aktivit v MČ a jejich tech. zabezpečení	OKP	KMČ vyčleňuje 53 000	53 000	46 661,78	realizace	Čerpání: pálení čarodějnic a stavení májky 18 115,78 Kč, dlouhodobý pronájem WC 13 329 Kč, rozsvícení vánočního stromu 15 217 Kč
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace FK Kudlov na akci "Den dětí Sokola Kudlov"	OKP	15 000	15 000	15 000,00	realizace	

6.	Podporu společenských aktivit v MČ – <b>Neinvestiční dotaci FK Kudlov na akci „Kudlovská zábava“</b>	OKP	15 000	15 000	15 000,00	realizace	
7.	<b>Provozní výdaje KaMČ a KMČ</b>	OKP	převod zúst. z r. 2021	19 000	1 191,17	realizace	Čerpání: občerstvení na jednání KMČ 1 191,17 Kč
8.	<b>Osvětlení vánočního stromu - provoz</b> (náklady na instalaci, demontáž, údržbu, revize a sp. el. energie)	OKP	převod zúst. z r. 2021	10 000	202,95	realizace	
9.	<b>Osvětlení vánočního stromu</b> (nákup DHDM)	OKP		11 000	11 000	2 843,50	realizace
x	<b>Investice MČ ("rezerva")</b>	x	viz pozn.	1 686 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	<b>Kryto rozpočtem k 31.12.2022</b>	x	x	8 265 000	x	x	
x	<b>Čerpání celkem</b>	x	x	x	8 130 885,10	x	
x	<b>Nevyčerpané finanční prostředky</b>	x	x	x	134 114,90	x	<b>Převod do r. 2023: 134 000 Kč</b>
x	<b>CELKEM</b>	x	x	9 951 000	9 951 000	x	

**Vysvětlivky:** PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MČ - místní část; KS - klub seniorů

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.