

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

1 414 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

1 957 000 Kč

Celkem:

3 371 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2011 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 8.2.2024 (v Kč)	Čerpání k 8.2.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
5/ 2018	M - Využití prostoru Parku Maják	OMZ ORIA OMS	51 000 studie 183 000 PD 4 600 000 realizace	22 000	0,00	realizace	<p>STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ</p> <p>r. 2018: zadání studie, bez čerp.</p> <p>r. 2019: studie, čerp. 50 820 Kč za studii</p> <p>r. 2020: zadání PD k SP a realizaci dle nabídky p. Divily z 12/2019 cca 183 000 Kč, realizace 2/3 fin. prostředků KMČ, 1/3 SMZ, v 6/2020 proběhne prac. schůzka za účasti projektanta, OMZ a KMČ, OMZ 9/2020: PD zpracována, SP ve vyřizování, 12/2020: na SÚ předáno koord. závazné stanovisko pro stavbu</p> <p>r. 2021: vydáno společné povolení, VR, realizace - 2/3 fin. prostředků KMČ (2 457 000 Kč), 1/3 fin. prostředků SMZ (dle info z OP RMZ 29. 3. 2021 - 1/3 prozatím kryta z rozpočtu MČ, v násl. období bude řešeno krytí z rozpočtu SMZ), 5/2021 po revizi a doplnění PD - konečná cena dle PD 4 320 000 Kč, dokryto OMZ, do VR se nikdo nepřihlásil, 8/2021 proběhlo 2. VR, vysoutěženo za 4 600 000 Kč, dokryto 600 000 Kč OMZ, 91 000 Kč SMZ, v r. 2022 bude odečteno z 1 600 000 Kč příslibného fin. příspěvku SMZ, 10/2021 realizace od listopadu 2021 (v oesci ORIA), čerpáno 186 293,96 Kč</p> <p>r. 2022: přesun fin. prostředků na vnitřní vybavení ve výši 298 000 Kč, zrealizováno, probíhá nákup vnitřního vybavení, čerpání 3 583 664,34 Kč</p> <p>r. 2023: doučtování akce</p> <p>stáhnout do rezervy</p>
	4000 3613 5137 4016 0006278000000			-22 000			
3/ 2017	Opravy kanalizací: M - rekonstrukce/vybudování kanalizačních trubek odvádějících povrchovou vodu a další prodloužení - od u. Nad Březinkou po Dolní paseky	OMZ	viz pozn.	0	0,00	viz poznámka	<p>2017 inf. ORIA: svolá jednání na místě samém a podle výsledků tohoto jednání zahájí práce na PD</p> <p>inf. z KMČ: dle domluvy na místě - z rozpočtu MČ krytí PD + IČ, čerp. , čerp. 48 tis. Kč</p> <p>r. 2018: oslovení vlastníků dotčených pozemků - nesouhlas, zatím jednání bez výsledku</p> <p>r. 2019 - 2020: beze změn</p> <p>r. 2021 - 2024: ORIA: 8/2021 předáno na OMZ, projekt nelze v současné době realizovat z důvodu majetkoprávních vztahů</p>
4/ 2017	FA - Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I	OD	82 000 PD, IČ cca 4 000 000 realizace	19 000	0,00	realizace	<p>r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp.</p> <p>r. 2019: prozatím bez zadání PD</p> <p>r. 2020: zadání PD</p> <p>r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP</p> <p>r. 2022 - 2023: probíhá stavební řízení, aktualizovaný fin. odhad 4 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, vydáno SP, PD předána KMČ, předpoklad realizace akce v r. 2024, čerpáno 81 070 Kč</p> <p>r. 2024: připraveno k realizaci, nutné vyčlenění finančních prostředků, následovat bude VR na zhotovitele</p>
	4400 2212 6121 4016 0003252000000			2 320 000			
6/ 2017	FA - oprava chodníků v ul. Fabiánka II, zbyvajících část - na cizích pozemcích	OD	10 000 majetkopr. vztahy	0	0,00	viz poznámka	<p>r. 2017: OD navrhuje zahájit jednání s vlastníky cizích pozemků, na kterých se nacházejí zbyvajících chodníky potřebné k opravě, bez čerp.</p> <p>r. 2018 - 2024: řešení majetkoprávních vztahů, s SBD se řeší postup převodu a fin. podmínky</p>

1/ 2020	FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II	OD	8 100 000	5 000	0,00	viz poznámka	r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020:OD prověří na OMZ reálnost navržených míst pro r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022 r. 2022: projednávání studie s dotčenými orgány r. 2023: zpracována studie, odhad fin.náročnosti 8 100 000 Kč, možnost řešit PD i realizaci po etapách, čerpáno 35 090 Kč r. 2024: pro další postup nutné vyčlenění financí, bez fin. krytí
2/ 2023	Přemístění a zastřešení zastávky MHD Filmové ateliéry	OD	250 000 PD, IČ, realizace	250 000	0,00	viz poznámka	r. 2023: posunutí zastávky bylo projednáno s vlastníky cizích pozemků a DSZO 31.5.2023, další jednání bude pravděpodobně začátkem r. 2024 r. 2024: nutné jednání s vlastníky pozemků a DSZO, prozatím beze změn
3/ 2023	Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku	OD	100 000 PD, IČ	100 000	0,00	PD, IČ	r. 2023: PD a IČ objednána s termínem do 29.3.2024 r. 2024: dokončení PD a IČ
4/ 2023	Doplnění VO mezi č. p. 5076 a 5077, ul. Pod Tlustou	OD	50 000 PD, IČ, realizace	50 000	0,00	viz poznámka	r. 2023: zpracována PD, SÚ požádán o územní souhlas, přes nesouhlas okolních obyvatel bude po dohodě s předsedou KMČ příprava akce dokončena r. 2024: akce pozastavena ze strany KMČ, výúčtování za PD
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 8.2.2024 (v Kč)	Čerpání k 8.2.2024 (v Kč)	Stav 2024 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť) 1800 3745 5137 (5169) 4016 0005549000000	OMZ	cca 235 000	16 000 219 000	0,00	realizace	r. 2024: péče o stromy u hřiště na pétanque včetně vánočního stromu a babyky za 5 000 Kč, úhrada el. energie cca 30 000 Kč, rekonstrukce hřiště č. 442 - vodopropustnosti sportoviště 200 000 Kč
2.	Podpora společenských aktivit v MČ (vč. organizace Dětského dne) 1042 3399 5169 4016 0006146000000	OKP	KMČ vyčleňuje 110 000	46 000 64 000	0,00	realizace	
3.	Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2022 1042 6171 5169 4016 0006069000132 1042 6171 5192 4016 0006069000132	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	23 000 12 000 5 000	0,00	realizace	kompenzace
x	Investice MČ ("rezerva") 1000 2212 6121 4016 0002054000000	x	x	2 840 000 -2 598 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů pozn. ponechána větší rezerva - bude vyčleněno dodatečně na případný nákup stanu a pinpongového stolu
x	Kryto po RO schválených RMZ	x	x	3 129 000	x	x	
x	Kryto rozpočtem k 8.2.2024	x	x	531 000	x	x	
x	Čerpání k 8.2.2024	x	x	x	0,00	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2025	x	
x	CELKEM	x	x	3 371 000	3 371 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební
povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK -
místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ -
stavební úřad