

Priority MČ U Majáku a Filmové ateliéry 2026

Přidělené finanční prostředky pro r. 2026:

1 420 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025:

2 103 000 Kč

Pozn. včetně fin. prostředků z 10 mil. Kč na dofinancování akcí

Finanční prostředky na dofinancování akcí:

-987 000 Kč

Pozn. vrácení zpět do fin. prostředků na dofinancování akcí

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-1 050 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z r. 2025 do MČ Kudlov a Prácheň

Celkem:

1 486 000 Kč

| Č. | Požadavek MČ 2011 - 2025 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.4.2026 (v Kč) | Čerpání k 15.4.2026 (v Kč) | Stav 2026 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ |
|------------|--|-----|--|---|----------------------------------|------------------------|---|
| 4/ 2017 | FA – Rekonstrukce ulice kolem hřbitova Oprava místní komunikace a výstavba parkoviště v ulici Fabiánka I | OD | 82 000 PD, IČ cca 4 000 000 realizace | 4 000 | 0,00 | doučtování akce | <p>r. 2017: návrh situačního řešení komunikace, jednání s vlastníky cizích pozemků, v případě jejich vyřešení zpracování PD + IČ (hrubý odhad realizace cca 1,5 - 2 mil. Kč), bez čerp.</p> <p>r. 2018: PD + IČ cca 82 000 Kč (rekonstrukce komunikace, výhybna, parkovací místa u bočního vchodu na hřbitov), bez čerp.</p> <p>r. 2019: prozatím bez zadání PD</p> <p>r. 2020: zadání PD</p> <p>r. 2021: dokončení PD, 5/2021 pozn. změna názvu akce, probíhá SP</p> <p>r. 2022 - 2023: probíhá stavební řízení, aktualizovaný fin. odhad 4 000 000 Kč z původních 2 000 000 Kč, vydáno SP, PD předána KMČ, předpoklad realizace akce v r. 2024, čerpáno 81 070 Kč</p> <p>r. 2024: akce dofinancována z 10 mil. Kč vyčleněných na dofinancování akcí, zrealizováno, bude probíhat kolaudace, čerpáno 3 479 718,50 Kč</p> <p>r. 2025: doučtování akce, 5/2025 probíhá legislativa dopravního značení dle požadavku DI PČR, akce zkolaudována</p> <p>r. 2026: zápis změn do katastru nemovitostí, ponechat 4 000 Kč</p> |
| 1/ 2020 | FA – Studie – parkování ul. Fabiánka I – II Studie organizace dopravy včetně parkování - ulice Fabiánka I a II | OD | 10 000 000 | 455 000 | 242 000,00 | PD | <p>r. 2020: zadat zpracování studie, OD 9/2020: OD prověřit na OMZ reálnost navržených míst pro</p> <p>r. 2021: hrubý odhad 100 000 Kč, pozn. změna názvu akce, 11/2021 zpracování studie do 3/2022</p> <p>r. 2022: projednávání studie s dotčenými orgány</p> <p>r. 2023: zpracována studie, odhad fin. náročnosti 8 100 000 Kč, možnost řešit PD i realizaci po etapách, čerpáno 35 090 Kč</p> <p>r. 2024: pro další postup nutné vyčlenění financí, bez fin. krytí</p> <p>r. 2025: zpracování PD pro SP a výběr zhotovitele, 8/2025 uzavřena smlouva na PD, 10/2025 dokončení PD pro výběr zhotovitele 8/2026</p> <p>r. 2026: dokončení PD pro výběr zhotovitele 8/2026, nový kvalifikovaný odhad 10 000 000 Kč z původních 8 100 000 Kč</p> |
| 3/ 2023 | Rozšíření parkoviště v ul. K Majáku | OD | 900 000 realizace | 2 000 | 0,00 | realizace | <p>r. 2023: PD a IČ objednána s termínem do 29.3.2024</p> <p>r. 2024: dokončení PD a IČ, SP z 4/2024, připraveno k realizaci, čerpáno 93 485 Kč</p> <p>r. 2025: 5/2025 vysoutěžen zhotovitel, bude uzavřena SOD, předpoklad realizace 8-9/2025, zrealizováno, čeká se na kolaudaci, čerpáno 698 074,22 Kč</p> <p>r. 2026: kolaudace akce, zápis změn do katastru nemovitostí, ponechat 2 000 Kč</p> |
| Č. | Požadavek MČ 2026 - popis požadavku | Z: | Kvalifikovaný odhad fin. náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 15.4.2026 (v Kč) | Čerpání k 15.4.2026 (v Kč) | Stav 2026 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ |
| 1. | Oprava komunikace ul. Nad Březinkou | OD | 2 500 000 | 80 000 | 0,00 | PD | r. 2026: PD a technická pomoc 80 000 Kč |
| 2. | Vybavení multifunkčního sálu | OMS | 30 000 | 30 000 | 0,00 | realizace | r. 2026: nákup dataprojektoru |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--|
| 3. | Opravy dětských hřišť (provoz a údržba DH a sportovišť) | OMZ | 39 000 | 39 000 | 0,00 | realizace | r. 2026: péče o 7 ks stromů u hřiště na pétanque včetně vánočního stromu a babyky za 7 000 Kč, úhrada el. energie cca 30 000 Kč, celkem nakrýt cca 37 000 Kč |
| 4. | Podpora společenských aktivit v MČ | OKP | KMČ vyčleňuje 20 000 | 20 000 | 0,00 | realizace | |
| 5. | Podpora společenských aktivit v MČ - Neinv. dotace na akci "Dětský den" | OKP | KMČ vyčleňuje 80 000 | 80 000 | 0,00 | realizace | |
| 6. | Provozní výdaje: - činnost KMČ a kanceláře MČ - provoz a údržba techn. vybavení - kompenzace nákladů čl. KMČ za r. 2025 | OKP | KMČ vyčleňuje 31 000 | 31 000 | 0,00 | realizace | |
| x | Investice MČ ("rezerva") | x | x | 745 000 | x | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů |
| x | Kryto rozpočtem k 15.4.2026 | x | x | 741 000 | x | x | |
| x | Čerpání k 15.4.2026 | x | x | x | 242 000,00 | x | |
| x | Nevyčerpané finanční prostředky | x | x | x | bude doplněno k 31.1.2027 | x | |
| x | CELKEM | x | x | 1 486 000 | 1 486 000 | x | |

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; TD - technický dozor; AD - autorský dozor; MČ - místní část; SÚ - stavební úřad