Priority MČ Prštné 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022: **1 327 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021: **2 236 000 Kč**

Celkem: 3 563 000 Kč

Č.	**Požadavek MČ 2017 - 2021** (nedokončené, neproúčtované akce akce) **- popis požadavku**	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.5.2022 (v Kč)	Čerpání k 31.5.2022 (v Kč)	Stav 2022 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2017	**Rekonstrukce komunikace, ul. Náves** (za pohostinstvím Beseda)	**OD**	cca **166 000** PD, IČ **10 200 000** realizace	**0**	**0,00**	VZ, realizace	**STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ** **r. 2017:** zadání PD + IČ, bez čerp. **2018 - 2019:** provádí se PD - krytí ponechat, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3,8 mil. Kč **r. 2018 - 2019:** provádí se PD, odborný odhad fin. nákladů na realizaci cca 3.8 mil. Kč, bez čerp. **na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 6/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ** **r. 2020:** dokončení PD 4/2020, OD 5/2020: termín prodloužen do 30. 6. 2020, podána žádost o SP, 9/2020: termín prodloužen do 30.10.2020; 11/2020: stavební řízení zahájeno 8.10.2020, termín prodloužen do 31. 1. 2021 **r. 2021:** PD, vydáno SP, čeká se na finanční krytí, navýšení ceny realizace akce z 3 800 000 Kč na 10 200 000 Kč, čerpání 148 830 Kč **r. 2022:** VZ, realizace, ***dofinancování ze strany SMZ 10 500 000 Kč*** , 5/2022 podepsána smlouva se zhotovitelem, realizace do 12/2022
3/ 2017	**Veřejné osvětlení, ul. Pod Strání** (osvětlení nového chodníku)	**OD**	**30 000** PD, IČ	**15 000**	**0,00**	PD, realizace	**r. 2017:** zadání PD + IČ, řešení pozemku, bez čerp. **r. 2018 - 2019:** provádí se PD, nesouhlas vlastníků pozemku s výkupem pozemku pro realizaci VO **r. 2020:** projektant prověří, zda-li je možné jiné technické řešení s vyhnutím se pozemku, u kterého majitel nesouhlasil s výkupem, např. rozdělení VO na 2 části (1. část napojení z ul. Jateční a 2. část napojení z ul. Pod Strání), OD 5/2020: vzhledem ke složitosti a nákladnosti řešení byla akce pozastavena do odvolání, 9/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), 11/2020: zadána úprava PD na I. část (po pozemky, které brání realizaci), čerpání za PD 24 000 Kč **r. 2021:** z důvodu majetkových překážek znovu upraven rozsah, aby bylo možné PD dokončit na pozemcích MMZ, probíhá zpracování PD, realizace 2022 **r. 2022:** řešení majetkoprávních vztahů, dokončení PD, 5/2022 čeká se na vyjádření Povodí Moravy, v případě souhlasu bude vydáno územní rozhodnutí
1/ 2018	**Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny**	**OD**	**37 000** studie **98 000** PD	**98 000**	**0,00**	PD, realizace	KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace **r. 2018:** bez akce **r. 2019:** zadání studie proveditelnosti, bez čerp. **r. 2020:** studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dořešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii **r. 2021:** PD v přípravě, řešení majektoprávních vztahů **r. 2022:** dokončení PD, 5/2022 nutný souhlas všech účastníků, následné pokračování v projektování
3/ 2018	**Obnova dětských hřišť** (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	**OMZ**	cca **7 000** realizace	**7 000**	**0,00**	ÚR, realizace	KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky) **r. 2018 - 2019:** doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii **r. 2020:** PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území **r. 2021: zrealizována** I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč **r. 2022:** Parčík Chmelnická II. etapa cca 7 000 Kč, 5/2022 II. etapa akce - následná péče probíhá do 30.11.2022

4/ 2018	**Údržba zelených ploch**	**OMZ**	**3 000**	**3 000**	**0,00**	realizace	**r. 2018:** krytí 25 tis. Kč, čerp. 19 912 Kč na základě obj. č. O180180408 **r. 2019:** úhrada 1. roku povýsadbové péče (zálivky, kontroly), čerp. 4 961 Kč **r. 2020:** 2. rok povýsadbové péče vánočního stromu 4 961 Kč, čerpání 999 Kč **r. 2021:** 3. rok povýsadbové péče o vánoční strom, čerpání 3 581,60 Kč **r. 2022:** 4. rok povýsadbové péče o vánoční strom cca 3 000 Kč, 5/2022 povýsadbová péče probíhá do 30.11.2022
1/ 2020	**Realizace koncové zastávky MHD Prštné** - přístřesek zastávky	**OD**	viz poznámka	**0**	**0,00**	viz poznámka	**r. 2020: zrealizováno** za 1 087 040,52 Kč **r. 2021:** nový požadavek KMČ - doplnění přístřešku zastávky, zpracování odborné pomoci k osazení přístřešku zastávky - není možná realizace kvůli prostorové kolizi s vodovodem, čerpáno 23 232 Kč **r. 2022:** nutné vyjádření KMČ o dalším postupu, 5/2022 z kapacitních důvodů OD nebude v r. 2022 realizováno
2/ 2021	**Chodník v ul. Hrabůvky, Prštné - Zlín**	**OD**	**284 000** PD **3 300 000** realizace	**506 000**	**186 340,00**	PD	**r. 2021**: 11/2021 zadána DUSP + RD vč. SP, T: 9/2022 **r. 2022:** dokončení PD do 9/2022, realizace, odhad fin. náročnosti 3 300 000 Kč, realizace v r. 2023
Č.	**Požadavek MČ 2022 - popis požadavku**	**Z:**	**Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)**	**Kryto rozpočtem k 31.5.2022 (v Kč)**	**Čerpání k 31.5.2022 (v Kč)**	**Stav 2022 předpokl.**	**Poznámky, komentář odborů MMZ**
1.	**Podpora společenských aktivit v MČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **132 000**	**132 000**	**16 214,00**	realizace	
2.	**Provozní výdaje KaMČ a KMČ**	**OKP**	KMČ vyčleňuje **15 000**	**15 000**	**463,00**	realizace	
x	**Investice MČ** ("rezerva")	**x**	**x**	**2 787 000**	**x**	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	**Kryto rozpočtem k 31.5.2022**	**x**	**x**	**776 000**	**x**	**x**	
x	**Čerpání k 31.5.2022**	**x**	**x**	**x**	**203 017,00**	**x**	
x	**Nevyčerpané finanční prostředky**	**x**	**x**	**x**	bude doplněno k 31.1.2023	**x**	
x	**CELKEM**	**x**	**x**	**3 563 000**	**3 563 000**	**x**	

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **TD** - technický dozor, **AD** - autorský dozor; **ÚS** - uzemní souhlas; **MČ** -místní část; **DUSP** - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, **RD** - realizační dokumentace