# Priority MČ Jaroslavice 2022

Přidělené finanční prostředky pro r. 2022: **953 000 Kč**

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2021: **3 643 000 Kč**

**Celkem:** **4 596 000 Kč**

| Č. | **Požadavek MČ 2010 - 2021** (nedokončené, neproúčtované akce) | Z: | Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč) | Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč) | Čerpání k 1.11.2022 (v Kč) | Stav 2022 předpokl. | Poznámky, komentář odborů MMZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/ 2013 | **Úprava křižovatky Anenská - vjezd do Pasíček** (dořešit napojení chybějící části chodníku, řešení opěrných zídek, nový povrch MK) | OD | **100 000** PD, IČ cca **10 800 000** realizace | **64 000** | **0,00** | viz poznámka | **STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ**<br>**r. 2013:** studie, zadáno zprac. PD + IČ, bez čerp.<br>**r. 2014:** zadáno zprac. PD pro ÚŘ a SP vč. IČ do 11/2014, bez čerp.<br>**r. 2015:** vydáno ÚR, běží SŘ, čerp. 36 300 Kč<br>**r. 2016 - 2017:** bez čerp., čekáme na vydání SP<br>**r. 2018:** v 12/2018 požádáno o prodl. SP<br>**r. 2019:** stávající fin. pr. ponechat, navýšení odhadu realizace z 8 na 10,8 mil. Kč (není kryto)<br>**na jednání s komp. členem RMZ za oblast dopravy v 4/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ**<br>**r. 2020:** není kryto, SP prodlouženo do 12/2020, požádáno o prodloužení SP, OD 8/2020: zadáno dopracování PD, 11/2020: práce projektanta na PD<br>**r. 2021:** rozdělení projektu na etapy, SP prodlouženo do 6/2022, KMČ dne 6. 4. 2021 požádala RMZ o realizaci I. etapy, akce by mohla být kryta z prostředků KMČ, 5/2021 není kryto, v r. 2022 majetkoprávní smlouva - záborový elaborát, následně VZ na stavbu a realizace<br>**r. 2022:** žádost o prodloužení SP (SP do 20. 6. 2022), 5/2022 realizace v r. 2023, 11/2022 podepsána 1. smlouva s dotčenými osobami, 2. smlouva v řešení, do konce r. 2022 předpoklad dokončení majetkopráv. přípravy |
| 1/2010 + 2/2011 | **Kanalizace a rek. komunikace, ul. Drahy** | OD | **30 000 000** | **0** | **0,00** | není kryto, viz pozn. | **r. 2010:** zprac. studie v několika variantách, 100 tis. Kč *(akce č. 1/2010)*<br>**r. 2011:** zadání PD (akce č. 2/2011)<br>**r. 2012:** čerpání za PD pro ÚR 93 000 Kč, v 9/2012 zadání PD a IČ pro SP<br>**r. 2013:** řešení budoucích kupních smluv, zpracování PD pro SP, čerpání za PD a geom. plán 133 000 Kč<br>**r. 2014:** pokr. v přípravě, čerp. 25 tis. Kč<br>**r. 2015 - 2016:** akce legisl. připravena<br>**r. 2017 - 2021:** SP pozbylo platnosti 2.4.2016; realizace není kryta, vzhledem k fin. náročnosti nelze hradit z fin. MČ - KMČ žádá zařadit akci do investic z rozp. SMZ. 8/2021 ORIA: předáno na OD<br>**r. 2022:** navýšení ceny realizace z 18 500 000 Kč na cca 30 000 000 Kč, 5/2022 stanovisko OD: pro finanční náročnost nerealizovatelné, *zvážit vyřazení akce* |
| 6/2010 + 4/2011 | **Úprava komunikace a vybudování chodníku v ul. Návrší, Zlín - Jaroslavice** | OD | **110 000** PD | **110 000** | **0,00** | PD | **r. 2010:** PD 50 000 Kč (akce č. 6/2010);<br>**r. 2011, 2012:** řešení maj. poměrů (č. 4/2011); bez čerp.<br>**r. 2013:** PD pro I. etapu; běží UR + SP, čerp. 10 000 Kč<br>**r. 2014:** PD I. + II. etapa, bez čerp.<br>**r. 2015:** I. etapa - běží legislativa po SP, II. etapa - řeší se majetkopr. vztahy, čerp. 19 300 Kč<br>**r. 2016:** bez čerp.<br>**r. 2017:** akce ukončena - chodník nebude realizován, dle jednání s občany dne 23.1.2017 z ul. Návrší - bude dopracováno místo pro přecházení u točny MHD, čerp. 10 tis. Kč<br>**r. 2018:** PD 10 000 Kč (územní souhlas), bez čerp.<br>**r. 2019:** v přípravě, 2 místa pro přecházení, součástí i oprava a rozšíření dlažby pro kontejnery na tříděný odpad, bez čerp.<br>**r. 2020:** 11/2020: zadáno p. Urbanové<br>**r. 2021 - 2022:** zpracování PD, majetkoprávní problémy - občan nesouhlasí s posunem plotu, 5/2022 OD se pokusí zajistit souhlas majitele |
| 2/ 2014 | **Rekonstrukce komunikace ul. Svažitá vč. opěrné zídky - Jaroslavice, Zlín** | OD | **61 000** PD, IČ cca **6 510 000** | **61 000** | **0,00** | není kryto, viz pozn. | **inf. 10/2014 + 2015:** zpracování PD (98 010 Kč), bez čerp.<br>**r. 2016:** čerp. 38 720 Kč<br>**r. 2017-2018:** akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.<br>**r. 2019:** navýšení odhadu realizace z 2,5 mil. Kč na 6,51 mil. Kč (není kryto)<br>**r. 2020 - 2021:** není kryto, PD zpracována, SP pozbylo platnosti<br>**r. 2022:** možnost přeprojektování s předpokladem realizace v r. 2024 - 2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3/ 2014** | **Oprava komunikace, ul. Březová** | **OD** | **60 000** PD, IČ cca **3 290 000** | **60 000** | **0,00** | není kryto, viz pozn. | **inf. 10/2014 + 2015:** zpracování PD, bez čerp.<br>**r. 2016:** bez čerp.<br>**r. 2017 - 2018:** akce v přípravě - změna projektanta, bez čerp.<br>**r. 2019:** navýšení odhadu realizace z 1,5 mil. Kč na 3,29 mil. Kč (není kryto), stávající krytí ponechat<br>**r. 2020 - 2022:** není kryto |
| **1/ 2019** | **Odvodnění pod novými svodidly, ul. Anenská** | **OD** | **161 000** PD cca **2 200 000** realizace | **658 000** | **48 400,00** | SP, realizace | **r. 2019:** odvodnění (žlaby) pod novými svodidly - havárie - nutné komplexní řešení, zpracování PD r. 2020<br>**r. 2020**: zpracování PD<br>**r. 2021:** PD, realizace v r. 2022, čerpáno 122 210 Kč<br>**r. 2022:** SP do 7/2022, realizace, ***dofinancování z rozpočtu SMZ ve výši 2 000 000 Kč*** , 9/2022 VŘ, předpoklad realizace 10-11/2022, 11/2022 VŘ na zhotovitele bylo zrušeno z důvodu nedostatku účastníků VŘ, nové VŘ bude vyhlášeno v r. 2023 |
| **3/ 2019** | **Oprava komunikace, ul. Průkop** | **OD** | **60 000** PD, IČ **70 000** maj.-pr. vztahy, geod. zaměření cca **11 620 000** realizace | **300 000** | **0,00** | viz poznámka | **r. 2019:** zpracování PD vč. IČ a povolení za 60 000 Kč, 70 000 Kč za geodetické zaměření a majetkoprávní vztahy, realizace cca 11 620 000 Kč - není projednáno s přísl. náměstkem, zatím nekryto<br>**r. 2020 - 2021:** nekryto, opravy v rámci výtluků<br>**r. 2022:** bude řešeno TS, předpokládané náklady na opravy v rámci výtluků 300 000 Kč, 6/2022 v termínu 10.6.2022 byly provedeny lokální opravy TSZ, 11/2022 i nadále budou prováděny lokální opravy |
| **1/ 2021** | **Vybudování přístřešku na točně MHD Jaroslavice** | **OD** | **220 000** | **220 000** | **0,00** | realizace | **r. 2021:** stávající přístřešek je v majetku DSZO, realizace v r. 2022<br>**r. 2022:** realizace, navýšení ceny realizace z 180 000 Kč na 220 000 Kč, 5/2022 priorita odložena do r. 2023 |
| **5/ 2021** | **Přípojka el. energie v rozvodné skříni na budově VaK na návsi** | **OMS** | **10 000** | **10 000** | **968,00** | doúčtování | **r. 2020:** vybudování rozvaděče ke krátkodobému odběrnému místu 36 500 Kč + cca 8 500 Kč spotřeba energie při akcích KMČ, realizováno 6/2020<br>**r. 2021:** spotřeba el. energie + revize 9 500 Kč, aktivována žádost o krátkodobé připojení pro Anenskou pouť (21. - 25.7.2021), 8/2021 pouť proběhla, očekáváme vyúčtování za spotřebovanou el. energii<br>**r. 2022:** doúčtování akce |
| **Č.** | **Požadavek MČ 2022 - popis požadavku** | **Z:** | **Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)** | **Kryto rozpočtem k 1.11.2022 (v Kč)** | **Čerpání k 1.11.2022 (v Kč)** | **Stav 2022 předpokl.** | **Poznámky, komentář odborů MMZ** |
| **1.** | **Rozšíření dětského hřiště v Jaroslavicích** | **OMZ** | **356 000** | **372 000** | **15 730,00** | PD, realizace | **r. 2022:** 5/2022 probíhá zpracování PD, 9/2022 pozn. změna názvu akce, čerpání 15 730 Kč za PD, realizace akce vysoutěžena za 356 000 Kč, čeká se se na vyjádření KMČ a dokrytí financí, 10/2022 probíhá VŘ |
| **2.** | **Rozebrání starého chodníku u autoservisu a výsadba živého plotu** | **OMZ** | **34 000** | **34 000** | **0,00** | realizace | **r. 2022:** výsadba živého plotu včetně následné péče, odstranění chodníku TS, 5/2022 příprava cenové nabídky, 9/2022 akce objednána za 29 000 Kč, termín dokončení I. etapy do 30.9.2022, termín provádění II. etapy (následné péče) do 30.9.2023, 10/2022: bylo dokryto 9 000 Kč na odstranění beton. podkladu, tato akce dokončena za 8 541,39 Kč, výsadba živého plotu I. etapa dokončena za 22 143,45 Kč (v příštím roce bude prováděna následná péče = II. etapa) |
| **3.** | **Umístění lavičky na ul. V Dolině, u vývěsní skříňky** | **OMZ** | **x** | **0** | **0,00** | viz poznámka | **r. 2022:** 5/2022 lavička byla umístěna dle požadavků KMČ, **zrealizováno** |
| **4.** | **Údržba zelených ploch, parků - Jaroslavice** | **OMZ** | cca **31 000** | **31 000** | **0,00** | realizace | **r. 2022:** údržba zeleně u staré školy a u památníku cca 13 000 Kč, údržba zeleně u sportoviště cca 12 000 Kč, roční povýsadbová péče o vánoční strom cca 6 000 Kč, celkem nakrýt cca 31 000 Kč, 10/2022 údržby zeleně probíhají průběžně do 30.11.2022 |
| **5.** | **Podpora spol. aktivit v MČ** | **OKP** | KMČ vyčleňuje **50 000** | **50 000** | **39 000,00** | realizace | KMČ - plánované akce: Anenská pouť 40 000 Kč, košt ovocných destilátů, dýňobraní, rozsvícení ván. stromu, zpívání koled na návsi, výroba vánočních věnců |
| **6.** | Podpora společenských aktivit v MČ **- SDH Jaroslavice - neinv. dotace** - akce pro mládež | **OKP** | KMČ vyčleňuje **10 000** | **10 000** | **10 000,00** | realizace | |
| **7.** | Podpora společenských aktivit v MČ **- SK Jaroslavice - neinv. dotace** - akce pro mládež | **OKP** | KMČ vyčleňuje **10 000** | **10 000** | **0,00** | realizace | |
| **8.** | Podpora společenských aktivit v MČ **- SDH Jaroslavice - neinv. dotace** - Sportovní odpoledne pro děti | **OKP** | KMČ vyčleňuje **10 000** | **10 000** | **10 000,00** | realizace | |
| **9.** | Podpora společenských aktivit v MČ **- SK Jaroslavice - neinv. dotace** - Dětský den | **OKP** | KMČ vyčleňuje **10 000** | **10 000** | **0,00** | realizace | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.** | **OI Jaroslavice** - provoz:<br>- Provozní výdaje KMČ<br>- Provoz a údržba technického vybavení (sněhová fréza, foukač listí)<br>- Kompenzace nákladů člena KMČ (za r. 2019), ost. | **OKP** | KMČ vyčleňuje **27 000** | **27 000** | **14 975,00** | realizace | |
| **11.** | **OI Jaroslavice** - nákup DHDM | **OKP** | KMČ vyčleňuje **20 000** | **20 000** | **0,00** | realizace | |
| **12.** | **Vánoční osvětlení** - služby (náklady na instalaci, příp. demontáž, el. energii) | **OKP** | převod z roku 2021 | **10 000** | **4 640,91** | realizace | |
| **x** | **Investice MČ** ("rezerva") | **x** | **x** | **2 529 000** | **x** | x | doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů |
| **x** | **Kryto rozpočtem k 1.11.2022** | **x** | **x** | **2 067 000** | **x** | **x** | |
| **x** | **Čerpání k 1.11.2022** | **x** | **x** | **x** | 143 713,91 | **x** | |
| **x** | **Nevyčerpané finanční prostředky** | **x** | **x** | **x** | bude doplněno k 31.1.2023 | **x** | |
| **x** | **CELKEM** | **x** | **x** | **4 596 000** | **4 596 000** | **x** | |

**Vysvětlivky**: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření; **MČ** - místní část; **VZ** - veřejná zakázka