



PŘÍLOHA č. 2

Oznámení o změně v IPRM

Oznámení o změně v IPRM „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

Reg.číslo:

2.1/2008/01

Nositel IPRM:

Statutární město Zlín

se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12

Smlouva č.:

Oblast podpory:

2.1 Rozvoj regionálních center

Datum vydání:

21. 5. 2008

Verze č.

1.0

Stránka 1 z 3



Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

1. Předpokládaný časový harmonogram IPRM, aktivita 1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život:

- Původní termín ukončení aktivity (v IPRM uvedeno např. v kapitole 4.1. Stručný popis IPRM, obrázek 2 a v kapitole 4.9. Časový harmonogram, obrázek 30):
4. čtvrtletí 2010
- Nový termín ukončení aktivity:
3. čtvrtletí 2011

2. Objem finančních prostředků IPRM na realizaci aktivit 1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život a 1.2.1 – Revitalizace zeleně a zelených ploch

- Původní verze (v IPRM uvedeno např. v kapitole 4.1. Stručný popis IPRM, tabulka 3 a v kapitole 5.1. Zdroje financování, tabulka 53):

	EUR	%
dotace RR	17 821 782	80,21
vl. zdroje	4 396 039	19,79
celkem	22 217 821	100,00

- Nová verze:

	EUR	%
dotace RR	18 000 000	85,00
vl. zdroje	3 176 471	15,00
celkem	21 176 471	100,00

3. Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech na realizaci aktivity 1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život

- Původní verze (v IPRM uvedeno např. v kapitole 5.2. Finanční plán IPRM):

Aktivita IPRM	2008	2009	2010	2011	celkem
1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život		8 237 624	13 980 197		22 217 821
1.2.1 – Revitalizace zeleně a zelených ploch			190 099		190 099
IPRM celkem					22 407 920

- Nová verze:

Aktivita IPRM	2008	2009	2010	2011	celkem
1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život		4 617 002	16 369 370		20 986 372
1.2.1 – Revitalizace zeleně a zelených ploch			190 099		190 099
IPRM celkem					21 176 471



Střední Morava

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

ad 1. vlastní realizace výstavby infrastruktury bude proti předpokladu uvedenému v IPRM zahájena až ve 3. čtvrtletí 2009 z důvodu neplánovaného prodloužení výběrového řízení na zhotovitele stavby

ad 2. změna objemu schválených finančních prostředků VRR a s tím související změna poměru procenta dotace a vlastních zdrojů žadatele (dotace 80% byla stanovena dle limitů výzvy č. 7/2008, kde byla stanovena maximální výše dotace 450 mil. Kč resp. 18 mil. Euro, tato částka činila pouze 80% z předpokládaných způsobilých výdajů IPRM). VRR schválil rámec dotace na IPRM ve výši 18 mil. Eur, což umožňuje změnu poměru financování IPRM.

ad 3. v souvislosti se změnou časového harmonogramu realizace aktivity 1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život (řešeno změnou č.1) a se změnou poměru procenta dotace a vlastních zdrojů (řešeno změnou č.2)

Seznam příložených dokumentů:

- nedokládá se

Datum:

13. 7. 2009

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis):

PhDr. Irena Ondrová, primátorka

Datum doručení na ŘO
ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj

Datum vydání:

21. 5. 2008

Verze č.

1.0

Stránka 3 z 3