




ROP
Střední Morava


PŘÍLOHA č. 2

Oznámení o změně v IPRM č. 3

Oznámení o změně v IPRM „Společensko – kulturní a vzdělávací centrum Zlín“

Reg. číslo:	2.1/2008/01
-------------	-------------

Nositel IPRM: Statutární město Zlín se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12		Smlouva č.: ÚRR S-2009/041/OMEMO Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center	
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): Změna IPRM spočívá v posunu zahájení aktivity 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch: původně: realizace aktivity 1.2.1 ve 2., 3. a 4. čtvrtletí 2010 změna: realizace aktivity 1.2.1 ve 4. čtvrtletí 2010 a dále v 1., 2. a 3. čtvrtletí 2011 Změna se týká: - Přílohy č. 1 Smlouvy o realizaci IPRM, tabulka „Předpokládaný harmonogram IPRM“			
Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit): V lednu 2010 bylo zadáno zpracování koncepčního řešení prostoru v zóně v centru města Zlína. Projekty regenerace a revitalizace zeleně by měly být v souladu s touto studií, proto je předkládána žádost o přesun zahájení realizace aktivity 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch na období, kdy bude možno realizovat projekt v souladu s uvedenou studií. Změna řeší přesun termínu výzvy k předkládání projektových žádostí o dotaci pouze v rámci aktivity 1.2.1 Revitalizace zeleně a zelených ploch.			
Seznam příložených dokumentů: ■ aktualizovaný harmonogram IPRM v souvislosti s touto změnou			
Datum: <i>15.3.2010</i>		Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis):  PhDr. Irena Ondrová, primátorka statutárního města Zlína	
Datum doručení na RO ROP:		Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):	



Datum vydání: 21. 5. 2008	Verze č. 1.0	Stránka 1 z 1
------------------------------	-----------------	---------------

Návrh na změnu „Předpokládaného harmonogramu IPRM“
(příloha č. 1 Smlouvy o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města)

Původně:

Aktivita / čas	2008				2009				2010				2011				2012			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aktivita 1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život																				
Aktivita 1.2.1 – Revitalizace zeleně a zelených ploch																				
Aktivita 2.1.1 – Investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace																				
Aktivita 2.1.2 - Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji																				
Aktivita 2.2.1 - Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání ve VVI																				

Změna:

Aktivita / čas	2008				2009				2010				2011				2012			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Aktivita 1.1.1 – Výstavba infrastruktury pro kulturu a společenský život																				
Aktivita 1.2.1 – Revitalizace zeleně a zelených ploch																				
Aktivita 2.1.1 – Investice do infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace																				
Aktivita 2.1.2 - Podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji																				
Aktivita 2.2.1 - Zvyšování kvality a nabídky vzdělávání ve VVI																				