

Zápis z 39. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020

Datum a čas konání: 15. 7. 2020, 13.00 hod. – 14.10 hod.

Místo konání: Magistrát města Zlína, zasedací místnost č. 101 na náměstí Míru 12, Zlín

Přítomni: viz prezenční listina

Počet přítomných členů s hlasovacím právem: 11

Počet řádných členů s hlasovacím právem: 16

Ověření usnášeníschopnosti: Ano

Program jednání Řídicího výboru IPRÚ Zlín

- 1) Úvod
- 2) Změna č. 11 integrované strategie
- 3) Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020
- 4) Žádosti o změny v integrovaných projektech
- 5) Ostatní
- 6) Shrnutí a závěr

Bod č. 1: Úvod

Předsedající přivítal všechny členy Řídicího výboru IPRÚ Zlín. Paní Mgr. Martina Šenkeříková (zmocněna za Zlínský kraj panem Ing. Davidem Marečkem) a paní Mgr. Daniela Sobieská (zmocněna za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně panem prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.) byly seznámeny s etickým kodexem, který následně obě podepsaly.

Bod č. 2: Změna integrované strategie č. 11

Manažer IPRU představil návrh změny č. 11 integrované strategie IPRÚ Zlín. Na základě vyhodnocení provedeného průzkumu zájmu o realizaci projektů a absorpční kapacity jsou navrženy posuny dat ukončení realizací následujících opatření/podopatření:

- podopatření 1.1.1-1 na zastávky veřejné dopravy s důrazem na multimodální vazby z roku 2022 na rok 2023;
- podopatření 1.1.1-2 na trolejové tratě z roku 2020 na rok 2022;
- opatření 1.2.1 na bezpečnost dopravy z roku 2022 na rok 2023;
- opatření 1.2.2 na cyklostezky z roku 2022 na rok 2023;
- opatření 1.3.1 na silnice z roku 2022 na rok 2023;
- podopatření 2.1.1-1 na základní školy z roku 2022 na rok 2023;
- podopatření 2.1.1-2 na střední a vyšší odborné školy z roku 2022 na rok 2023;
- opatření 2.2.1 na oblast památek z roku 2019 na rok 2023;
- opatření 2.4.1 na oblast sociálních podniků z roku 2021 na rok 2023.

Posuny umožní kvalitní přípravu a následně realizaci projektů, které povedou k lepšímu naplnění věcných cílů ISg, a tím i efektivnímu využití alokovaných finančních prostředků. V souvislosti s uvedenými změnami dochází k upřesněním čerpání ve finančních plánech v jednotlivých letech dle předpokladu a k posunům dat cílových hodnot indikátorů. Návrh aktualizované verze 2.10 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Usnesení č. 1/39RV/2020

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **souhlasí** s aktualizovanou verzí 2.10 Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 dle přílohy č. 1

a doporučuje ji orgánům statutárního města Zlína ke schválení.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 3: Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020

Dle Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 předkládá nositel integrované strategie v půlročních intervalech Zprávu o plnění integrované strategie (dále také „Zpráva“), a to vždy nejpozději do 20. 1. roku n+1 (vždy s použitím údajů k 31. 12. roku n), resp. nejpozději do 20. 7. roku n (vždy s použitím údajů k 30. 6. roku n). Zpráva o plnění integrované strategie obsahuje informace o celkovém kontextu integrovaného nástroje v rámci území dotčeného strategií. Součástí Zprávy je přehled vývoje realizace integrovaného nástroje, schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek integrovaného nástroje včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Předkládaná Zpráva je zpracována za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020.

Pozn.: Oddíly Indikátory a Financování ISg jsou ve zprávě vyplňovány monitorovacím systémem MS2014+ automaticky. Nositel integrované strategie nemá možnost případné nesrovnalosti uvést do souladu dle skutečnosti a nenese tedy za vykazování těchto oddílů odpovědnost.

Usnesení č. 2/39RV/2020

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** podobu Zprávy o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 dle přílohy č. 2,

pověřuje

Ing. Jiřího Krajčů, manažera IPRÚ, podáním půlroční Zprávy o plnění integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 prostřednictvím jejího vložení do informačního systému MS2014+, a to do data 20. 7. 2020.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 4: Žádosti o změny v integrovaných projektech

Před projednáváním tohoto bodu nahlásili střet zájmů RNDr. Bedřich Landsfeld a Ing. et Ing. Jiří Korec (oba v rámci projektu statutárního města Zlína).

I.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí

Řídicí výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 26. 9. 2018 a ve dnech 17. 10. 2018 – 24. 10. 2018 formou per rollam, č. usnesení: 5/21RV/2018. Na základě jednání konaného ve dnech 13. 3. 2019 – 20. 3. 2019 formou per rollam, č. usnesení: 4/25RV/2019 byla v projektu schválena konkretizace nemovitosti, kterou předkladatel pro účely projektu pořizuje (místo realizace, velikost prostor a jejich očekávané využití), dále byly schváleny úpravy v harmonogramu projektu, přesuny částek v rámci rozpočtu a finančního plánu. Rovněž byly schváleny drobnější úpravy v analýze rizik, způsobu zajištění udržitelnosti projektu aj. Na základě jednání konaného ve dnech 6. 2. 2020 – 13. 2. 2020 formou per rollam, č. usnesení: 4/35RV/2020 byly v projektu schváleny změny v rozpočtu projektu, úplné vyřazení nezpůsobilých výdajů na nákup vybavení, které bylo ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR zařazeno mezi nezpůsobilé. Dále bylo umožněno snížení celkových výdajů projektu, posun data ukončení realizace projektu, úpravy v harmonogramu projektu, aktualizace etap, finančního plánu projektu aj. Jedná se o projekt předložený v rámci 23. výzvy.

Dne 9. 7. 2020 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o úpravu aktivit projektu, vyřazení části stavebních prací a nahrazení jinými stavebními pracemi a instalacemi, změny v rozpočtu projektu, úpravy finančního plánu projektu v jednotlivých letech a ostatní související změny.

Usnesení č. 3/39RV/2020

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí dle přílohy č. 3.

Usnesení bylo formou konsensu.

II.) Žádost o změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 5. 12. 2018 a dne 14. 1. 2019, č. usnesení: 15/22RV/2018. Na základě jednání konaného ve dnech 10. 1. 2020 – 17. 1. 2020 formou per rollam, č. usnesení: 4/34RV/2020 bylo umožněno drobné snížení rozsahu projektu, kdy se nerealizují 2 ks autobusových přístřešků. Dále došlo k úpravám v rozpočtu, ke změně poměru hlavních a vedlejších aktivit projektu. Jedná se o projekt předložený v rámci 24. výzvy.

Dne 13. 7. 2020 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení realizace projektu z 31. 5. 2021 na 30. 9. 2021. Rovněž dochází k upřesnění termínů konání jednotlivých aktivit v rámci harmonogramu projektu, ke snížení celkových nákladů projektu, úpravám v rozpočtu projektu, změně poměru hlavních a vedlejších aktivit, úpravám finančního plánu projektu v jednotlivých letech a ostatním souvisejícím změnám. Na základě ukončeného výběrového řízení na dodavatele stavby dochází ke snížení ceny díla. Výše podpory zůstává zachována. Z projektu se dále vyjímají výdaje Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „ŘSZK“) na opravu povrchu vozovky silnice III/43829 v dotčených úsecích po rekonstrukci chodníků. Tyto výdaje jsou všechny nezpůsobilé a výběrové řízení na tyto práce je plně v kompetenci majitele projektem dotčené silnice III/43829 tj. Zlínského kraje, resp. jeho příspěvkové organizace ŘSZK. Vzhledem k plánovanému harmonogramu stavebních prací ze strany ŘSZK nebude možné dodržet původní termín dokončení celé akce 31. 5. 2021.

Usnesení č. 4/39RV/2020

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích dle přílohy č. 4.

Usnesení bylo formou konsensu.

III.) Žádost o změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně

Řídící výbor IPRÚ Zlín vydal projektovému záměru SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně vyjádření o souladu s integrovanou strategií, a to na základě jednání konaného dne 12. 6. 2019, č. usnesení: 2/28RV/2019. Na základě jednání konaného dne 12. 6. 2019, č. usnesení: 11/28RV/2019 byly v projektu schváleny úpravy aktivit projektu, navýšení celkových způsobilých výdajů projektu, požadované podpory projektu i celkových nákladů projektu, upřesnění popisu indikátoru projektu, úpravy rozpočtu projektu a finančního plánu v jednotlivých letech, upřesnění doplňujících hodnotících kritérií. Na základě jednání konaného dne 11. 12. 2019, č. usnesení: 16/33RV/2019 byly v projektu upřesněny role zapojených subjektů, dále byly umožněny úpravy popisu projektu, drobné úpravy hlavních aktivit a místa realizace projektu, snížení celkových způsobilých výdajů projektu, snížení požadované podpory i celkových nákladů projektu, úpravy rozpočtu projektu a finančního plánu v jednotlivých letech, způsobu zajištění udržitelnosti aj. Jedná se o projekt předložený v rámci 27. výzvy.

Dne 14. 7. 2020 byla doručena žádost o změny v projektu. Předkladatel požádal o posun data ukončení realizace projektu z 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022. Dochází rovněž k upřesněním termínů

konání jednotlivých aktivit v rámci harmonogramu projektu, úpravám finančního plánu projektu v jednotlivých letech a ostatním souvisejícím změnám. Změny vyplývají z dodatečného upřesnění harmonogramu projektu.

Usnesení č. 5/39RV/2020

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014–2020 **schvaluje** změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně dle přílohy č. 5.

Usnesení bylo přijato formou konsensu.

Bod č. 5: Ostatní

Manažer IPRÚ informoval o aktivitách operačních programů, které by měly být zahrnuty v příštím programovém období v rámci ITI (viz příloha č. 6). Dále představil aktuální zásobníky projektů ITI Zlín za všechny operační programy.

Paní Mgr. Daniela Sobieská se dotázala, zda platí, že mají být integrované strategie ITI připraveny na konci letošního roku. Manažer IPRÚ reagoval, že všechna města s ITI plánují, že budou mít připraveny své strategie ITI v 06-09/2021, a to již včetně ukončeného hodnocení SEA.

Bod č. 6: Shrnutí a závěr

Předsedající poděkoval všem členům Řídicího výboru IPRÚ Zlín za účast. Příští jednání se uskuteční v září 2020.

Ve Zlíně dne 22. 7. 2020

Zapsal: Ing. Jiří Krajča, manažer IPRÚ Zlín

Ověřil: Ing. et Ing. Jiří Korec, předseda Řídicího výboru IPRÚ Zlín.

Přílohy:

- 1.) Integrovaný plán rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 – verze 2.10
- 1b.) Změny v dokumentu
- 1c.) Aktualizace finančních plánů a indikátorů
- 2.) Zpráva o plnění integrované strategie za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020
- 3.) Žádost o změny v integrovaném projektu Zvýšení dostupnosti, kvality a kapacit sociálních služeb Společnosti Podané ruce o.p.s. pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí
- 4.) Žádost o změny v integrovaném projektu Rekonstrukce chodníku podél silnice III/43829 v Tečovicích
- 5.) Žádost o změny v integrovaném projektu SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS
- 6.) Aktivity v operačních programech
- 7.) Prezenční listina