

Priority MČ Louky 2024

Přidělené finanční prostředky pro r. 2024:

1 480 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2023:

5 803 000 Kč

Přesun finančních prostředků z jiné MČ:

250 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-1 702 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků zpět z MČ Velká z r. 2023

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ U Majáku a Filmové ateliéry a Klečůvka

Celkem:

5 831 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2014 - 2023 (nedokončené, neproučtované akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/ 2018	Rekonstrukce ul. Náves Louky	OD	cca 500 000 studie 2 126 000 PD cca 25 000 000 realizace	2 126 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ r. 2018: doplnění priority OD, momentálně studie, násl. PD, IČ r. 2019: provádí se studie, bez čerp., na jednání s komp. členem RMZ v 7/2019 stanoveno jako prioritní akce MČ v oblasti dopravy, u které je předpokladem dofinancování z rozpočtu SMZ r. 2020: studie zpracována, nutné zahrnout autorský dozor, upřesněn rozsah po projednání s OMZ, čerpání za studií 114 950 Kč r. 2021: odhad cca 500 000 Kč, DUR, DPS, IČ, začlenění priority č. 2/2014 Oprava chodníku od zastávky MHD Náves po ul. Zábrančí I., 5/2021 zahájena PD v červnu 2021, T: 12 měsíců, zásadní připomínky KMČ k řešení arch.studie (pozastaveno od 9/2021), objednávka dopracování studie r. 2022: dopracování studie r. 2023: předpoklad zpracování PD, odhad nákladů navýšen na 10 000 000 Kč z původních 9 000 000 Kč, 8/2023 odhad ceny za zpracování PD 1 000 000 Kč, odhad nákladů navýšen z původních 10 000 000 Kč na 25 000 000 Kč, nutné vyjádření zodpovědného odboru, zda se bude v prioritě pokračovat, čerpáno 163 350 Kč r. 2024: vybrán zhotovitel na vyhotovení PD s termínem plnění do 1.3.2026, cena za zpracování PD z původní částky 1 000 000 Kč navýšena na 2 126 000 Kč
1/ 2021	Oprava komunikace ul. Chlumská (od myslivecké chaty směrem k MČ Lhotka - Chlum)	OD	122 000 PD 3 000 000 realizace	3 122 000	0	viz poznámka	KMČ: konec na hranice k.ú. Louky před č.p. 57, levná varianta např. recyklát r. 2021: PD nezadána, nelze nalézt levnou variantu opravy r. 2022: prioritá nebyla řešena r. 2023: odhadovaná cena realizace 3 000 000 Kč, v případě finančního krytí VŘ v letošním roce, realizace v r. 2024, 11/2023 KMČ zaslala seznam sporných položek k rozpočtu, předáno projektantovi k posouzení r. 2024: proběhla schůzka mezi předsedou KMČ, OD a projektantem, byly předány požadavky KMČ, prověřuje se zpracování do PD
Č.	Požadavek MČ 2024 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.12.2024 (v Kč)	Čerpání k 31.12.2024 (v Kč)	Stav 2024	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Podpora spol. aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 110 000	110 000	73 537,00	realizace	Čerpání: Lidová pouť 44 500 Kč, Pouťová pobožnost 1 611 Kč, hasičská pouť na sv. Hostýn (autobusová doprava) 7 050 Kč, soutěž v požárním sportu SDH Louky 6 080 Kč, Dětský den 4 192 Kč, rozsvícení vánočního stromu 5 201 Kč, Mikulášská besídka 4 903 Kč
2.	Podpora spol. aktivit v MČ - neinv. dotace SDH Louky na organizaci Dětského dne	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	bez čerpání	
3.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 22 000	22 000	9 994,62	realizace	Čerpání: předsezónní prohlídka a servis strojní techniky 1 708,62 Kč, občerstvení na jednání KMČ 2 386 Kč, využití ledové plochy 5 900 Kč
4.	Osvětlení vánočního stromu - služby (náklady na instalaci, montáž, demontáž, údržbu, revize a spotř. el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	4 141,75	realizace	Čerpání: revize, montáž, demontáž vánočního osvětlení 2 330,46 Kč, spotřeba el. energie 1 811,29 Kč
5.	Osvětlení vánočního stromu (nákup DHDM)	OKP	KMČ vyčleňuje 15 000	15 000	0,00	bez čerpání	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	viz pozn.	401 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.12.2024	x	x	5 430 000	x	x	
x	Čerpání celkem	x	x	x	87 673,37	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	5 743 326,63	x	Převod do r. 2025: 5 743 000 Kč

x	CELKEM	x	x	5 831 000	5 831 000	x	
---	--------	---	---	-----------	-----------	---	--

Vysvětlivky: **PD** - projektová dokumentace; **ÚŘ** - územní řízení; **SP** - stavební povolení; **VŘ** - výběrové řízení; **IČ** - inženýrská činnost; **RO** - rozpočtové opatření, **TD** - technický dozor, **AD** - autorský dozor; **MČ** - místní část

Č.	Akce, u které není možno hradit z přid. fin. prostředků MČ (vysoké fin. náklady, KMČ požaduje zařadit do investic SMZ)	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Pozn.
4/ 2010	Oprava komunikace ul. Pod Vinohrady	OD	2 908 000 (dle PD) viz pozn.	r. 2010: akce č. 2/2010 - PD na opr. chodníku a komunikace, v r. 2010 real. opr. chodníku, 698 tis. Kč r. 2011 - 2019: akce není rozpočtově kryta r. 2020: ve zpracování PD na dopravně-bezpeč. opatření r. 2021: realizace dopravně - bezpeč. opatření