

Priority MČ Prštné 2025

Přidělené finanční prostředky pro r. 2025:

1 751 000 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2024:

5 475 000 Kč

Přesun finančních prostředků do jiné MČ:

-1 922 000 Kč

Pozn. přesun fin. prostředků do MČ Lužkovice, Lhotka - Chlum a U Majáku a Filmové ateliéry

Celkem:

5 304 000 Kč

Č.	Požadavek MČ 2017 - 2024 (nedokončené, neproúčtované akce akce) - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1/ 2018	Rekonstrukce komunikace, ul. Nad Humny	OD	98 000 PD cca 5 500 000 realizace I. etapy	80 000	78 650,00	PD, SP	STANOVENO JAKO PRIORITNÍ AKCE MČ KMČ: etapizovat - I. etapa rozšíření komunikace od křižovatky, II. etapa rekonstrukce komunikace vč. opravy kanalizace r. 2018: bez akce r. 2019: zadání studie proveditelnosti, bez čerp. r. 2020: studie představena na jednání KMČ, navržen další postup (dřešení vlastnických vztahů), PD zadána, dokončení do 30.4.2021, čerpání 36 300 Kč za studii r. 2021: PD v přípravě, řešení majetkoprávních vztahů r. 2022: zpracování dokumentace pro SP, řešení majetkoprávních vztahů, čeká se na písemné stanovisko vlastníka pozemku r. 2023: řešení majetkoprávních vztahů, odhad ceny realizace cca 5 500 000 Kč, dopracování PD, zažádáno o SP, v případě vyřešení majetkoprávních vztahů předpoklad realizace v r. 2024 r. 2024: vzhledem k nesouhlasu jedné z dotčených osob zastaveno společné řízení stavby, akce pozastavena, proběhlo jednání s projektantem - bylo navrženo řešení, objednána PD v novém znění dle požadavků KMČ, čerpáno 96 800 Kč r. 2025: zpracování PD dle nového zadání KMČ, žádost o SP, předpoklad realizace jaro 2026, 5/2025 je zažádáno o SP, 8/2025 SP vydáno - další postup po dohodě s KMČ, 10/2025 bude vypsáno VŘ na zhotovitele, předpoklad realizace 4/2026
3/ 2018	Obnova dětských hřišť (úprava prostranství na ul. Chmelnická)	OMZ	500 000 realizace	500 000	0,00	realizace	KMČ: úprava prostranství na začátku ul. Chmelnická - odpočinková zóna s lavičkami (do budoucna doplnit fitness prvky) r. 2018 - 2019: doporuč. fin. krytí min. 220 tis. na fitness + lavičky, bude řešit Ing. Hegmonová - konzultace miniprojektu s KMČ, v r. 2019 čerp. 32 000 Kč za studii r. 2020: PD pro realizaci cca 10 000 Kč (kryto z rozpočtu OMZ), čeká se na vydání KOOZS a ÚR o změně využití území r. 2021: zrealizována I. etapa Parčíku Chmelnická, dokrytí z rozpočtu OMZ 60 578,22 Kč, čerpáno 220 000 Kč r. 2022: Parčík Chmelnická II. etapa - následná péče, čerpání 6 441,98 Kč r. 2023: následná péče o vysazený strom, čerpání 5 526,30 Kč r. 2024: péče o strom v parčíku Chmelnická, čerpáno 6 412,67 Kč r. 2025: realizace dětského hřiště na ul. Chmelnická za cca 500 000 Kč, 5/2025 probíhá příprava VŘ na realizaci, předpokládáné dokončení do 30.11.2025, 8/2025 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci dětského hřiště na ul. Chmelnická za 475 918 Kč, 10/2025 probíhá realizace dětského hřiště na ul. Chmelnická, která bude dokončena do 30.11.2025
Č.	Požadavek MČ 2025 - popis požadavku	Z:	Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 24.10.2025 (v Kč)	Čerpání k 24.10.2025 (v Kč)	Stav 2025 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Rekonstrukce křižovatky ulic Náves, Pod Strání, Nad Humny	OD	121 000 PD cca 3 600 000 realizace	121 000	0,00	PD	r. 2025: bylo zadáno zpracování PD s termínem plnění do 31.3.2026

2.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 150 000	150 000	84 443,00	realizace	
3.	Provozní výdaje KaMČ a KMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 50 000	50 000	7 999,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	4 403 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 24.10.2025	x	x	901 000	x	x	
x	Čerpání k 24.10.2025	x	x	x	171 092,00	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2026	x	
x	CELKEM	x	x	5 304 000	5 304 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VR - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření, TD - technický dozor, AD - autorský dozor; ŮS - územní souhlas; MČ - místní část; DUSP - projektová dokumentace pro společné povolení stavby, RD - realizační dokumentace