

Priority MČ Veliková 2026 Přidělené finanční prostředky pro r. 2026: 1 073 000 Kč Nevyčerpané finanční prostředky z r. 2025: 1 346 000 Kč Celkem: 2 419 000 Kč							
Č.	Požadavek MČ 2017 - 2025 - popis požadavku (nedokončené, neproúčtované akce)	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání k 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
3/2022	Úprava točny MHD Veliková	OD	650 000 PD 9 500 000 realizace	650 000	0,00	PD	STANOVENO JAKO PRIORITY AKCE MČ r. 2022: zpracována dopravně architektonické studie, čerpání 72 600 Kč r. 2023 - 2024: akce není fin. kryta, odhad 2 000 000 Kč - vybudování zpevněných ploch, trakční sloupky - prozatím bez finančního odhadu, nutná spolupráce s DSZO r. 2025: vyčleněny finance na PD, 8/2025 odhad ceny realizace dle studie 9 500 000 Kč, předpoklad snížení ceny na 6 000 000 Kč r. 2026: bude vypracována PD na realizaci stavby, 8/2026 cena na vypracování PD je 496 100 Kč
2/2018	Rekonstrukce "Výletišť"	Lesy města Zlína, s.r.o./OMZ	300 000 PD, IČ 6 000 000 odhad realizace	0	0,00	viz poznámka	KMČ 2018: zadání studie; žádost KMČ, zda by bylo možné oslovit Ing. arch. Meluzína vzhledem k dobrým zkušenostem při předchozí spolupráci Inf. 8/2018: dle konz. ved. OMZ s komp. náměstkem a zást. LMZ - studii zadá OMZ r. 2019: studie, bez čerp. r. 2020: průčt. studie, KMČ realizaci odložila, propočet nákladů na realizaci dle studie 4,744 mil. Kč, čerpání za studii 55 000 Kč r. 2021 - 2026: akce není fin. kryta, navýšení finančního odhadu na 6 000 000 Kč z původních 4 744 000 Kč
1/2022	Doplnění VO v ul. Průhon a přesunutí bodu VO z RD č. p. 49	OD	cca 520 000	0	0,00	viz poznámka	r. 2022 - 2024: akce není fin. kryta, 10/2024 předpoklad zpracování PD v r. 2025 r. 2025: prověřuje se možnost doplnění VO TSZ ve vlastní režii, jednalo by se o solární svítidla, 8/2025 zařizuje TSZ, probíhá stavební řízení r. 2026: realizace TSZ, doplnění solární lampy, předpoklad realizace 7-9/2026, 8/2026 probíhá realizace
2/2022	Spojovací chodník Kadlíbek	OD	600 000	95 000	0,00	realizace	r. 2022: zpracována PD, čerpání 90 750 Kč r. 2023: vyřízení SP, v případě vyčlenění financí realizace v r. 2024 r. 2024: 6/2024 předpoklad realizace 9/2024, 10/2024 posun realizace do r. 2025 r. 2025: řeší se povolení stavby, doplnění světelného bodu uprostřed trasy, požadavek na finanční krytí 600 000 Kč, 8/2025 připraveno k realizaci, probíhá výběr zhotovitele, realizace do konce r. 2025, 10/2025 probíhá realizace, zrealizováno , čerpáno 514 613 Kč r. 2026: doúčtování akce
Č.	Požadavek MČ 2026 - popis požadavku	Z:	Kvalif. odhad fin. náročnosti (v Kč)	Kryto rozpočtem k 31.8.2026 (v Kč)	Čerpání 31.8.2026 (v Kč)	Stav 2026 předpokl.	Poznámky, komentář odborů MMZ
1.	Výstavba hasičské zbrojnice	OKP	viz poznámka	1 336 000	0,00	viz poznámka	r. 2026: prozatím bez kvalif. odhadu fin. náročnosti
2.	Údržba zelených ploch, parků - Veliková	OMZ	54 000	54 000	0,00	realizace	r. 2026: péče o živý plot u dětského hřiště za 5 000 Kč, péče o výsadby u KaMČ za 49 000 Kč, nakrýt cca 54 000 Kč, 8/2026 péče o výsadby probíhá průběžně do 30.11.2026
3.	Podpora společenských aktivit v MČ	OKP	KMČ vyčleňuje 47 000	47 000	35 455,00	realizace	
4.	Podpora společenských aktivit v MČ - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Veliková - neinvestiční dotace na Cyrilometodějsou pouť a výročí 90. let SDH Veliková	OKP	KMČ vyčleňuje 40 000	40 000	40 000,00	realizace	
5.	Podpora společenských aktivit v MČ - Sbor dobrovolných hasičů Zlín - Veliková - neinvestiční dotace na Pohádkový les	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	20 000,00	realizace	

6.	Provozní výdaje KMČ a KaMČ	OKP	KMČ vyčleňuje 30 000	30 000	0,00	realizace	
7.	Vánoční osvětlení - služby (instalace, příp. demontáž, údržba, elektrovize, spotřeba el. energie)	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	7 242,13	realizace	
8.	Vánoční osvětlení - nákup DHDM	OKP	KMČ vyčleňuje 20 000	20 000	0,00	realizace	
x	Investice MČ ("rezerva")	x	x	107 000	x	x	doporučena fin. rezerva cca 10 % z přidělené částky na řešení nepředpokládaných nákladů
x	Kryto rozpočtem k 31.8.2026	x	x	2 312 000	x	x	
x	Čerpání k 31.8.2026	x	x	x	102 697,13	x	
x	Nevyčerpané finanční prostředky	x	x	x	bude doplněno k 31.1.2027	x	
x	CELKEM	x	x	2 419 000	2 419 000	x	

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace; ÚŘ - územní řízení; SP - stavební povolení; VŘ - výběrové řízení; IČ - inženýrská činnost; RO - rozpočtové opatření; MK - místní komunikace; MČ - místní část

V případě projektové dokumentace /PD/ a stavebního povolení /SP/ se časová náročnost zvyšuje o cca 1 rok, u výběrového řízení /VŘ/ se lhůta prodlužuje cca o 3 měsíce. Předpoklad je, že se jedná o obecní pozemky.